

콘텐츠

10월 마감자료 목록_솔루션	2
10월 완료사진_솔루션	3
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차)	4
02완료사진_(사택 5동 및 8동 지하 주차장 훼손 도장 보수)	5
03완료사진_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관)	6
관리소 완료확인서_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관)	7
AB동 연비 기록지_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관)	8
AB동 준공사진_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관)	10
3동 연비 기록지_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관)	25
3동 준공사진_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관)	28
04완료사진_(기숙사 A동 301-5호외 4세대 도배 보수)	55
05완료사진_(사택 5-101 씽크대 상하부장 문짝교체)	56
06완료사진_(사택 9-102 수장공사)	57
07완료사진_(사택 8-407 수장공사)	58
08완료사진_(사택 8-407 씽크대 상하부장 문짝교체)	59
09완료사진_(사택 104동 경비실 자탐용 감지기 회로 분리)	60
10완료사진_(사택 8-404 씽크대 상하부장 문짝교체)	62
11완료사진_(사택 8-404 불박이장 신설(고층장비))	63
12완료사진_(사택 8-509 씽크대 상하부장 문짝교체)	64
13완료사진_(기숙사 A동 704-1호외 4세대 도배 보수)	65
14완료사진_(사택 어린이집 오수펌프 1대 교체)	66
15완료사진_(사택 7-204 씽크대 씽크볼 교체)	67
10월 체크시트(관리소)_솔루션	68
01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)_관리소 접수 스캔본	68
02 사택 5동 및 8동 지하 주차장 훼손 도장 보수	78
03 기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관	79
04 기숙사 A동 301-5호외 4세대 도배 보수	80
05 사택 5-101 씽크대 상하부장 문짝교체	81
06 사택 9-102 수장공사	82
07 사택 8-407 수장공사	83
08 사택 8-407 씽크대 상하부장 문짝교체	84
09 사택 104동 경비실 자탐용 감지기 회로 분리	85
10 사택 8-404 씽크대 상하부장 문짝교체	86
11 사택 8-404 불박이장 신설(고층장비)	87
12 사택 8-509 씽크대 상하부장 문짝교체	88
13 기숙사 A동 704-1호외 4세대 도배 보수	89
14 사택 어린이집 오수펌프 1대 교체	90
15 사택 7-204 씽크대 씽크볼 교체	91

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)





24-10-14

[illegible]



콘텐츠

01	완료사진_ (기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-5차).....	2
02	완료사진_ (사택 5동 및 8동 지하 주차장 훼손 도장 보수).....	3
03	완료사진_ (기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	4
	관리소 완료확인서_ (기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	5
	AB동 연비 기록지_ (기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	6
	AB동 준공사진_ (기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	8
	3동 연비 기록지_ (기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	23
	3동 준공사진_ (기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	26
04	완료사진_ (기숙사 A동 301-5호외 4세대 도배 보수).....	53
05	완료사진_ (사택 5-101 씽크대 상하부장 문짝교체).....	54
06	완료사진_ (사택 9-102 수장공사).....	55
07	완료사진_ (사택 8-407 수장공사).....	56
08	완료사진_ (사택 8-407 씽크대 상하부장 문짝교체).....	57
09	완료사진_ (사택 104동 경비실 자탐용 감지기 회로 분리).....	58
10	완료사진_ (사택 8-404 씽크대 상하부장 문짝교체).....	60
11	완료사진_ (사택 8-404 불박이장 신설(고층장비)).....	61
12	완료사진_ (사택 8-509 씽크대 상하부장 문짝교체).....	62
13	완료사진_ (기숙사 A동 704-1호외 4세대 도배 보수).....	63
14	완료사진_ (사택 어린이집 오수펌프 1대 교체).....	64
15	완료사진_ (사택 7-204 씽크대 씽크볼 교체).....	65

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.18- 2024.08.30	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)		제출일자	2024.10.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.06.20 - 2024.09.06
공 사 명	사택 5동 및 8동 지하 주차장 훼손 도장 보수	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	도장(작업전)	도장(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도장(작업중)	도장(작업중)	도장(작업중)
작업사진			
내 용	도장(작업후)	도장(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

콘텐츠

관리소 완료확인서_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	2
AB동 연비 기록지_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	3
AB동 준공사진_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	5
3동 연비 기록지_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	20
3동 준공사진_(기숙사동 진공온수 보일러 3대 세관).....	23

보일러 정비작업 완료 확인서

엘지에너지솔루션 기숙사 귀하 2024 년 10 월 04 일 아래와 같이 완료 하였습니다.		공 급 자		
		상 호	주식회사 한신비텍	
		주 소	인천 연수구 송도 과학로 32	
		성 명	대표이사 최 서 원	
		팩스 번호	02) 832 - 5377	
NO	품 명	규 격	수량	비 고
1	A,B동 기숙사 진공보일러	500,000 KCAL/H	1대	작업 완료 사용중
	2호기 세정작업 시운전			
2	3동 기숙사 진공보일러	800,000 KCAL/H	2대	작업 완료 사용중
	1, 2호기 세정작업 및 시운전			
확 인 자		소 속 엘지에너지솔루션기술원 성 명 최 서 원 		



기숙사A.B동 보일러 효율개선 연비기록지

엘지에너지솔루션 기술연구원운영센터

(2호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	연비 조절 측정 기록지	일 자	2024.09.25
	 testo 340 V1.21 64688759/ROK Folder LOCATION 2024-09-28 17:23:07 Fuel: Natural Gas O2cal.: 4.0% CO2max: 11.9% 6.77 % O2 165.6 °C FlueGas temp 37 ppm CO 44.5 ppm NOx 8.06 % CO2 41.7 ppm NO 2.8 ppm NO2 53.2 ppm ref. NOx 91.5 % Effn 47.6 % ExAir - hPa Diff. Press. 2 - mbar Draught - kg/h Massflow CO 4.0 % ref. O2 44 ppm ref. CO 50 ppm ref. NO 3.3 ppm ref. NO2 Heat carrier temp.: - °C		
	 testo 340 V1.21 64688759/ROK Folder LOCATION 2024-09-28 17:22:10 Fuel: Natural Gas O2cal.: 4.0% CO2max: 11.9% 5.80 % O2 232.8 °C FlueGas temp 59 ppm CO 44.3 ppm NOx 8.61 % CO2 40.1 ppm NO 4.2 ppm NO2 49.5 ppm ref. NOx 88.2 % Effn 38.2 % ExAir - hPa Diff. Press. 2 - mbar Draught - kg/h Massflow CO 4.0 % ref. O2 66 ppm ref. CO 45 ppm ref. NO 4.7 ppm ref. NO2 Heat carrier temp.: - °C		
▶ 저 연소 연비 기록지		▶ 고 연소 연비 기록지	

기숙사A.B동 한신 보일러 효율개선 작업

엘지에너지솔루션 대전기술연구원운영센터

(2호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명


정비 및 청소작업 전,후 비교

일 자

2024.09.25



▶ 정비 및 청소작업 전



▶ 정비 및 청소작업 후

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 코일박스 헤드 분해작업	▶ 코일박스 헤드 분해작업		

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 코일박스 헤드 청소		▶ 동 코일 내부 청소 작업	



■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 동 코일 내부 청소 작업		▶ 동 코일 내부 청소 작업	



■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 코일박스 고무 패킹		▶ 코일박스 헤드 청소	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2024.09.25
			
▶ 연소실 청소작업 전		▶ 연소실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2024.09.25
			
▶ 후연실 청소작업 전		▶ 후연실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2024.09.25
			
▶ 핀 튜브 청소작업 전		▶ 핀 튜브 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 후 연실 청소 작업



▶ 후 연실 청소 작업

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 버너 연비측정용 센서 설치



▶ 버너 연비 조정 작업

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 버너 교체 작업



▶ 버너 교체 작업

기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 버너 교체 작업	▶ 버너 교체 작업		

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 버너 교체 후 연비측정



▶ 버너 교체 후 연비측정

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	보일러 진공 작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 진 공 작 업		▶ 진공 작업 후 진공상태	



기숙사3동 보일러 효율개선 연비기록지

엘지에너지솔루션 기술연구원운영센터

(1,2호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	1호기 연비 조절 측정 기록지	일 자	2024.09.25
			
	▶ 저 연소 연비 기록지		
			
	▶ 고 연소 연비 기록지		

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	2호기 연비 조절 측정 기록지	일 자	2024.09.25
testo 340 V1.21 64688759/ROK Folder LOCATION 2024-09-28 15:08:00 Fuel: Natural Gas O2cal.: 4.0% CO2max: 11.9% 3.90 % O2 109.4 °C FlueGas temp 46 ppm CO 22.5 ppm NOx 9.69 % CO2 15.9 ppm NO 6.6 ppm NO2 22.4 ppm ref. NOx 95.4 % Effn 22.8 % ExAir - hPa Diff. Press. 2 - mbar Draught - kg/h Massflow CO 4.0 % ref. O2 46 ppm ref. CO 16 ppm ref. NO 6.6 ppm ref. NO2 Heat carrier temp.: - °C		testo 340 V1.21 64688759/ROK Folder LOCATION 2024-09-28 15:18:33 Fuel: Natural Gas O2cal.: 4.0% CO2max: 11.9% 3.89 % O2 126.7 °C FlueGas temp 13 ppm CO 24.9 ppm NOx 9.69 % CO2 20.4 ppm NO 4.5 ppm NO2 24.7 ppm ref. NOx 94.5 % Effn 22.7 % ExAir - hPa Diff. Press. 2 - mbar Draught - kg/h Massflow CO 4.0 % ref. O2 13 ppm ref. CO 20 ppm ref. NO 4.5 ppm ref. NO2 Heat carrier temp.: - °C	
▶ 저 연소 연비 기록지		▶ 고 연소 연비 기록지	

testo 340

V1.21

64688759/ROK

Folder

LOCATION

2024-09-28 15:18:33

Fuel: Natural Gas

O2cal.: 4.0%

CO2max: 11.9%

3.89 % O2

126.7 °C FlueGas temp

13 ppm CO

24.9 ppm NOx

9.69 % CO2

20.4 ppm NO

4.5 ppm NO2

24.7 ppm ref. NOx

94.5 % Effn

22.7 % ExAir

- hPa Diff. Press. 2

- mbar Draught

- kg/h Massflow CO

4.0 % ref. O2

13 ppm ref. CO

20 ppm ref. NO

4.5 ppm ref. NO2

Heat carrier temp.: - °C

▶ 저 연소 연비 기록지

▶ 고 연소 연비 기록지

기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

엘지에너지솔루션 대전기술연구원운영센터

(1,2호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 버너 및 판넬 보양작업

▶ 버너 및 판넬 보양 작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명	1호기 정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 1호기 급탕 접속관 분해작업		▶ 1호기 급탕 접속관 분해작업	

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1호기 정비 및 청소작업

일 자


2024.09.25



▶ 1호기 급탕 접속관 분해작업

▶ 1호기 급탕 접속관 분해작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명	1호기 정비 및 청소작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 1호기 난방 접속관 분해작업		▶ 1호기 난방 접속관 분해작업	

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명


2호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 급탕 접속관 분해작업



▶ 2호기 급탕 접속관 분해작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

2호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 난방 접속관 분해작업



▶ 2호기 난방 접속관 분해작업


■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명


1호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 튜브 청소 전



▶ 1호기 튜브 청소 전

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

2호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 튜브 청소 전



▶ 2호기 튜브 청소 전

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명


1호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 코일박스 캡 청소 전



▶ 코일박스 캡 청소 후

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명


1,2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 코일박스 고무패킹 교체작업



▶ 코일박스 고무패킹 교체작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1,2호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 튜브 세정작업 준비



▶ 튜브 세정작업 준비

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 난방튜브 세정작업



▶ 1호기 난방튜브 세정작업


■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 난방튜브 세정작업



▶ 1호기 난방튜브 세정작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1호기 정비 및 청소작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 급탕튜브 세정작업



▶ 1호기 급탕튜브 세정작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명	2호기 청소 및 정비 작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 2호기 난방튜브 세정작업		▶ 2호기 난방튜브 세정작업	

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명	2호기 청소 및 정비 작업	일 자	2024.09.25
			
▶ 2호기 난방튜브 세정작업	▶ 2호기 난방튜브 세정작업		

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명


2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 급탕튜브 세정작업



▶ 2호기 급탕튜브 세정작업


■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 급탕 코일박스 조립



▶ 1호기 급탕 코일박스 조립

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 난방 코일박스 조립



▶ 1호기 난방 코일박스 조립

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 급탕 코일박스 조립



▶ 2호기 급탕 코일박스 조립

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 난방 코일박스 조립



▶ 2호기 난방 코일박스 조립

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1,2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 정비 작업 완료 후



▶ 2호기 정비 작업 완료 후

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1,2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 진공 작업 전



▶ 1호기 진공 작업 후

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1,2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 2호기 진공작업 전



▶ 2호기 진공작업 후

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1,2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25



▶ 1호기 연비 조정 작업

▶ 1호기 연비 조정작업

■ 기숙사3동 부스타 보일러 효율개선 작업

공 정 명

1,2호기 청소 및 정비 작업

일 자

2024.09.25




▶ 2호기 연비 조정작업




▶ 2호기 연비 조정작업

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.09.05 - 2024.09.05	
공 사 명	기숙사 A동 301-5호외 4세대 도배 보수		제출일자	2024.10.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)		도배(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)		도배(작업후)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)		
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.11 - 2024.09.11
공 사 명	사택 5-101 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.27 - 2024.09.11
공 사 명	사택 9-102 수장공사		제출일자	2024.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.26 - 2024.09.11
공 사 명	사택 8-407 수장공사		제출일자	2024.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.11 - 2024.09.11
공 사 명	사택 8-407 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2024년 09월 23일
공 사 명	사택 104동 경비실 자탐용 감지기 회로 분리		제출일시	2024년 09월 25일
작업사진				
내 용	공사전	자동화재감지기 회로 증설 전	공사후	자동화재감지기 회로 증설 후
작업사진				
내 용	공사전	자동화재감지기 증설 전	공사후	자동화재감지기 증설 후

공사 사진대지				
업 체 명	(주)준마		공사일시	2024년 09월 23일
공 사 명	사택 104동 경비실 자탐용 감지기 회로 분리		제출일시	2024년 09월 25일
작업사진				
내 용	공사전	자동화재감지기 증설 전	공사후	자동화재감지기 증설 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.27- 2024.09.27
공 사 명	사택 8-404 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.27- 2024.09.27
공 사 명	사택 8-404 불박이장 신설(고층장비)	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.09.27- 2024.09.27
공 사 명	사택 8-509 씽크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2024.10.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.26 - 2024.09.26
공 사 명	기숙사 A동 701-4호외 4세대 도배 보수	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	09월 28일		
공 사 명	사택 어린이집 오수펌프 1대 교체		제출일자	2024/10/25		
작업사진 (전)						
	작업 전		작업 전		작업 전	
작업사진 (중)						
	작업 중		작업 중		작업 중	
작업사진 (후)						
	작업 후		작업 후		작업 후	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.27- 2024.09.27
공 사 명	사택 7-204 싱크대 싱크볼 교체	제출일자	2024.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

상반기 정산 완료 (1월-4월중)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	3	1/25	13:00	1/25	16:30	9	406	관리소장	방충망 (주영수) 4개 문보수 (구진희, 이정민) 2개	
2	일성건축	4	1/26	13:00	1/26	16:10	9	406	관리소장	방충망 (주영수) 3개 우수배관교체 (구진희) 2개소 교체완료 문보수 (정민수, 이정민) 1개 주방다임코치 (정민수, 이정민) 교체완료	교체완료
3	일성건축	1	1/26	08:30	1/26	09:20	7	303	관리소장	주방부분도배 (황명석)	
4	일성건축	1	1/26	09:30	1/26	10:30	8	205	관리소장	주방부분도배 (황명석)	
5	일성건축	3	1/29	09:00	1/29	16:20	8	408	관리소장	방충망 (주영수) 2개 주방다임부분보수 (구진희, 이정민) 보수완료. 뒷배관다임코치 (주영수) 교체완료	
6	일성건축	3	1/30	09:00	1/30	16:20	8 7	408 401	관리소장	도어보수 (구진희, 이정민) 보수완료 방충망 (주영수) 1개 방충망보수 (구진희, 이정민) 방 2개소 불발장교체완료.	
							5 5	404 205	관리소장	방충망 (주영수) 2개 화장실틀인철거 (구진희) 화장실틀인철거 (구진희)	
7	일성건축	3	1/31	09:30	1/31	16:30	5 5	404 205	관리소장	주방다임코치 (구진희, 이정민) 교체완료 화장실틀인철거 (구진희, 이정민) 틀인교체완료 뒷배관다임코치 (구진희, 구진희) 완료 방충망 (주영수) 2개	
8	일성건축	3	2/1	09:00	2/1	16:30	5 2	205 104	관리소장	주방다임코치 (이정민, 구진희) 틀인철거 (이정민, 구진희) 교체완료 방충망 (주영수) 5개	
9	일성건축	3	2/2	08:50	2/2	16:00	기숙사 AB동		관리소장	차량충돌주 천정 천장구 설치 (구진희, 이정민) < 천정 천장구 2개소 설치완료 > 구진희	

상반기 정산 완료 (1월-4월중)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수		
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고	
			일자	시간	일자	시간						
10	일성건축	1	2/6	10:30	2/6	11:30	9동 105호	105호	관리소장	거실. 부엌도배보수 (한명석)		
11	일성건축	2	2/7	13:00	2/7	16:00	101동	103호	관리소장	현관문 전진 및 보수 (구진회, 이정민)	>	
12	"	1	2/8	09:00	2/8	16:00	5동	203	관리소장	현관문 보수 완료. (이정민) 창고 문보수.		
					"	2동	305	관리소장	완료 (이정민) 결레빌이 교체			
13	일성건축	2	2/22	09:00	2/22	16:20	5동	301	관리소장	방충망 7개 (구진회) 주방타일 보수 (이정민, 구진회)		
14	"	2	2/23	09:00	2/23	16:20	5동	301	관리소장	화장실 타일 보수, 거울교체, 수납장교체, (이정민, 구진회) 우수배관교체 (구진회)		
15	"	2	2/26	09:00	2/26	16:20	5동	301	관리소장	현관 방화문 보수 (이정민, 구진회) 앞드레싱 배란다 문보수, 화장실 우수배관보수		
16	"	2	2/27	14:00	2/27	16:20	2동	104	관리소장	화장실 문파손 및 뒤틀림보수, (구진회, 이정민)		
17	"	2	2/28	09:00	2/28	16:20	2동	104	관리소장	화장실경교체, 수납장교체 (구진회, 이정민) 화장실 문파손 및 뒤틀림보수		
18	"	2	3/4	09:00	3/4	16:20	A동	402-1 403-2	관리소장	바닥 데코타일보수, 벽체 석고보드 보수, 도어보수 도어보수, 발코니 창문 양면테이프로 제거	(구진회, 이정민)	

상반기 정산 완료 (1월-4월중)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플> 일성		3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
19	일성건축	2	3/6	09:00	3/6	16:20	5	402	관리소	방충망 7개소 텐베란다 상단 코크보수 > (구진회, 김용철)	
					11	A-904	5		관리소	화장실 도어보수 천정보수(천정부수에 의한 보수) > (이성민, 김용철)	
20	"	2	3/8	13:00	3/8	16:20	A-701	1	관리소	벽채 세그먼트보수 화장실 배수배수 > (이성민, 구진회)	
21	"	2	3/11	09:00	3/11	16:40	A-701 B-704	1 2	관리소	화장실 타일공사 문보수 7개소 문보수 1개소 > (이성민, 구진회)	
					11	704	2		관리소	문보수 1개소 발코니 수납장 공판이 청소	
22	"	1	3/12	09:00	3/12	16:20	A-701	1	관리소	화장실 타일공사 (구진회)	
23	"	2	3/14	13:00	3/14	15:20	A-304 403	5 2	관리소	블라인드 블라인드 > (구진회, 김용철)	
24	"	2	3/18	09:00	3/18	16:00	1	306	관리소	방충망 2개소 텐베란다 유수배관 보수 베란다 코크보수 베란다 외부상부 실리콘 작업 방충망 등이 조립 보수 4개소 > (구진회, 김용철)	
25	"	2	3/19	09:00	3/19	16:20	2	101	관리소	방충망 3개소 결실 걸레반이 부분 보수 벽면 코크보수 문보수 2개소 > (구진회, 김용철)	
26	"	2	3/21	09:00	3/21	16:20	2	101	관리소	방충망 3개소 블라인드 변경 철거 및 시공 2개소 문상페인트 제거 > (구진회, 김용철)	

상반기 정산 완료 (1월-4월중)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
27	일성건축	2	3/22	13:00	3/22	15:00	3	지하	관리소장	여자 미화원 욕실타일 철거 (구진회, 이정민)	
28	일성건축	3	3/25	09:00	3/25	16:30	3 2	지하 101	관리소장	여자 미화원 욕실타일 시공 (이정민) 문당 필름 시공, 크랙보수, 불박이강 단열재 시공 (구진회, 이정민)	
29	11	2	3/26	13:00	3/26	16:30	8	210	관리소장	방충망 3개 (구진회) 화장실 타일교체 (이정민)	
30	11	2	3/27	09:00	3/27	15:30	8	210	관리소장	방충망 4개 화장실 타일 시공 > (구진회, 이정민) 문보수 2개	
31	11	2	4/4	09:00	4/4	11:30	A	301-2 401-2 401-5	관리소장	문보수 1개소 문보수 2개소 (한개소만 완료) 문보수 1개소, 석고보드 벽체돌출 > (구진회, 이정민)	
	11	2	4	13:00	4	16:20	5	204	이정민	화장실 타일 보수 (구진회, 이정민)	
32	11	2	4/5	09:00	4/5	16:40	A	401-2 401-5 703-6 901-2	관리소장	문보수 1개소 문보수 1개소, 석고보드 벽체돌출 문보수 1개소 문보수 1개소 > (구진회, 이정민)	
33	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	B 2 103	903-2 101 101	관리소장	문보수 1개소 빨래 건조대, 가스렌지 후드 > (구진회, 이정민) 벽체 단열재 보수 (구진회, 이정민)	
34	11	2	4/18	09:00	4/18	16:40	7	508	관리소장	문보수 1개소 베란다 크랙보수 > (구진회, 이정민)	
35	11	2	4/19	09:00	4/19	14:30	5	204	관리소장	화장실 타일보수 (구진회, 이정민)	
36	11	2	4/19	14:30	4/19	18:30	A	503-2 703-6	관리소장	복도 천장 > (구진회, 이정민)	

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플> 일성		3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
37	광성건축	1	4/22	09:00	4/22	16:10	5	104	관리소장	방충망 교체 7개소 (이정민) 항문 시트지 제거 (이정민)	
38	"	2	4/23	09:00	4/23	16:30	5 2	104 402	관리소장	빨래건조대 교체 (구진회), 싱크대 하부 물탱크보수 (이정민) 방충망 교체 5개소 문보수 (앞베란다 뒷베란다) (구진회) (이정민)	
39	"	2	4/24	09:00	4/24	16:20	8	109	관리소장	빨래건조대 우수배관 교체 2개소 (구진회, 이정민) 문보수 난방보수 7개소	
40	"	2	4/25	09:00	4/25	16:20	9	505	관리소장	빨래건조대 - 저판 주방 바닥대일 보수 방충망 7개소 (바닥돌임 3개소) 도어보수 2개소 (문열린 대개진) 싱크대 하부장 공간 천장 및 코킹작업	(구진회, 이정민)
41	"	2	5/7	14:30	5/7	16:20	5	102	관리소장	방충망 교체 4개소 (데일 놀이조각 2개소) 문보수 1개소 (구진회, 이정민)	
42	"	2	5/8	09:00	5/8	16:20	5 8	102 110	관리소장	방충망 교체 3개소 문보수 (문턱보수) 방충망 교체 7개소 싱크대 삼판 코킹 천장 및 대시금 (구진회, 이정민)	
										문보수 교체 1개소 (문경립 보수 1개)	
43	"	2	5/9	09:00	5/9	16:30	5 8	102 110	관리소장	빨래건조대 주방타일 보수 우수배관 1개소 교체 (구진회, 이정민)	
							8	305	관리소장	방충망 교체 7개소 (바닥돌임 2개) 화강일 타일보수 파손리코 작업 앞베란다 벽면 코킹 보수 (구진회, 이정민)	
44	"	2	5/10	09:00		16:40	8	305	관리소장	문보수 2개소 외 경첩보수 방충망 7개소 외 바닥돌임 3개 (구진회, 이정민)	

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플> 일성 (관리제외)											
			1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
45	일성	1	5/10	17:00	5/10	18:20	8 8	508 107	관리소장	상근도어 3개교체 상근도어 3개교체	
46	"	2	5/13	13:00	5/13	16:40	9	104	관리소장	문보수 3개소 방충망 7개소 외 바닥틀림 2개 > (이정민, 구권희)	
47	"	2	5/20	09:00	5/20	14:00	9	104	관리소장	화장실 타일보수 화장실 도어 문선문양 교체 천장물당 필름 제거 > (구권희, 이정민)	
	"	2	5/20	14:00	5/20	16:40	2	306	관리소장	· 뒷베란다 정통구 설치 (구권희, 이정민)	
48	"	2	5/21	09:00	5/21	12:00	9	104	관리소장	· 화장실 타일보수 완료 · 화장실 도어 문선문양 교체 완료 · 천장물당 필름 제거 > (구권희, 이정민)	
49	"	2	5/22	09:00	5/22	16:50	9	104	관리소장	· 천장물당 필름 제거 완료 · 방화문 보수 완료 > (구권희, 이정민)	
							9	201	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 빨래 건조대 설치 완료 > (구권희, 이정민)	
50	"	2	5/24	09:00	5/24	16:40	9 5	201 104	관리소장	· 방충망 7개소 완료 · 화장실 바닥식리콘 작업 완료 > (구권희, 이정민)	
							101	201	관리소장	· 방충망 1개소 완료 · 안방화장실 타일보수 완료 · 문보수 2개소 완료 · 거실 정리대 밑 필름 제거 완료	
			5/24	14:50	5/24	16:30	2	506	관리소장	장판 교체 (환기통)	

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	(관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
51	일성건축	2	5/27	09:00	5/27	12:00	102	301	관리소장	- 방충망 3개소 - 문보수 2개소 > (구진희, 이정민)	
52	11	2	5/28	13:00	5/28	15:00	101	304	관리소장	- 문보수 1개소 - 걸레받이 부분보수 2개소 > (구진희, 이정민)	
53	11	1	5/31	16:00	5/31	16:40	5-9	104 505	관리소장	1층내부마감판 교체 상부내부마감판, 층면마감판 교체 (이동원)	
54	11	2	6/5	14:30	6/5	16:40	9	104	관리소장	- 화장실 교체 - 생크네 하부 상판 설치작업 > (구진희, 이정민)	
55	11	3	6/18	09:00	6/18	16:50	7 8 1.2	103 305	관리소장	- 문선문틀 교체 작업 (이정민) - 철선천정 사고 보수 (구진희, 김용현) - 식탁 라부 보강 (구진희, 이정민, 김용현)	
56	11	2	6/19	09:00	6/19	14:30	1.2		관리소장	- 식탁 하부 보강 (이정민, 김용현)	
57	11	1	6/25	09:00	6/25	16:50	8 9	501 401	관리소장	- 방충망 7개소 > (김용현) - 현관 바닥타일 본드제거 - 문보수 1개소	
							7	507		- 거실 벽면 단열재 들뜸보수	
58	11	2	7/1	09:00	7/1	16:40	9 8 102 5 303	401 208 505 303	관리소장	- 방충망 7개소 완료 - 방충망 7개소 완료 - 방충망 2개소 완료 - 방충망 7개소 완료 > (구진희, 김용현)	
59	11	3	7/2	09:00	7/2	16:40	102 5 8 7 8	505 303 501 507 208	관리소장	- 문보수 12개소 완료 - 문보수 1개소 완료, 생크네 하부 상판 교체 완료 - 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 완료 - 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 완료 - 위베란다 벽 마감제거 후 코킹 완료 - 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 완료 > (구진희, 이정민, 김용현)	

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
60	일성건축	3	7/3	09:00	7/3	16:50	8 9	507 203	관리소	· 뒤베란다 벽면 천장 골방이 제거 · 화장실 벽타일 복원공제 (사외계 교체도함) · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 실반창 필름교체 및 수도압 조정 · 도어보수 1개소 · 화장실 코너 4개소 코킹작업	이정민 김용현 구진희
61	11	2 1	7/4	09:00 14:00	7/4	16:40 16:40	8 8	402 501	관리소	· 화장실 타일교체 (사외계 담당부락) · 싱크대 하부상판 코킹 제거 후 24시공 · 빨래건조 건조대 철거 후 설치 · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 방충망 7개소 완료 (구진희)	(이정민, 김용현)
62	11	1	7/5	09:00	7/5	16:30	9 8	203 402	관리소	· 방충망 7개소 완료 · 방충망 7개소 완료 (구진희)	
63	11	2	7/8	09:00	7/8	16:40	8 7 7	402 206 404	관리소	· 도어보수 2개소 · 도어보수 1개소 · 도어보수 1개소	(이정민, 김용현)
64	11	3	7/10	09:00		16:40	9	106	관리소	· 화장실 벽타일 보수 중 (이정민) · 방충망 7개소 완료	(김용현, 구진희)
							8	309	관리소	· 방충망 7개소 완료	
65	11	3	7/12	09:00		16:50	9 8 9	106 309 203	관리소	· 화장실 벽타일 보수 중 (이정민) · 문보수 3개소 완료 · 싱크대 하부상판 코킹 천정후 24시공 완료 · 싱크대 하부상판 코킹 천정후 24시공 완료	(구진희, 김용현)
66	11	2	7/16	13:00		16:40	9 5	106 201	관리소	· 화장실 벽타일 보수 완료 (사외계, 사외계 담당부락) · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 방충망 5개소 완료 (김용현)	(이정민)

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	(관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문뜰림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
67	일성건축	2	7/17	09:00	7/17	16:40	5 2 2	201 107 307	관리소장	싱크대 타일보수 완료 문보수 1개소 완료 문보수 2개소 완료 > (구진희, 김용철)	
68	"	3	7/18	09:00 09:00	7/18	16:50 12:00	5 7 2 5	201 502 107 201	관리소장	문보수 2개소 완료 (이정민) 문보수 1개소 완료 신발장 비품 교체 완료 거실 벽면 몰딩 시트지 부분교체 완료. > (구진희)	
							2 5	303 201		방충망 3개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료. > (김용철)	
69	"	2	7/26	09:00	7/26	16:30	5 9 103	402 203 102	관리소장	천정 석고 보수 싱크대 실리콘 작업 바닥 타일 보수	
70	"	1	7/30	09:00 14:20	7/30	14:00 16:40	8 5	309 402	관리소장	사취부 천정 및 타일 보수 (이정민) 천정 몰딩 및 누수 및 보양. 청소 (원주)	
71	"	1	7/30	17:00	7/30	15:30	5	102	관리소장	주방 천정 도배재시공 (한정영)	
72	"	1	7/31	09:00	7/31	16:20	5	402	관리소장	대입 천정 및 보수 (이정민) 모서리 실리콘 작업	
73	"	2	8/13	09:00	8/13	16:30	7 2	107 308	관리소장	문보수 2개소 완료 문보수 1개소 완료 화장실 바닥 타일 보수 완료 > (구진희, 이정민)	
74	"	2	8/14	09:00	8/14	16:30	2	308	관리소장	화장실 천정 몰딩 교체 완료 화장실 벽면 단열재 돌출보수 완료 불박이장 단열재 재시공 완료. (이정민, 구진희)	
75	"	2	8/22	09:00	8/22	16:40	8 9	407 102	관리소장	화장실 4개 모서리 실리콘 작업 완료 문보수 2개 화장실 4개 모서리 실리콘 작업 완료 화장실 타일 보수 완료 > (구진희, 이정민)	

하반기 정산 대상 (4월하-8월말)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>		일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5등	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
76	일성건축	2	8/23	09:00	8/23	16:40	9	102	관리소장	· 방충망 보수 완료 · 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 · 앞베란다 세지 아래부분 실리콘 작업 } (구진회, 이정민)	
							A	301-5 501-3	관리소장	· 배터칸 교체 완료 · 문보수 1개소 완료 · 문보수 1개소 완료	
77	양영흥	1	8/26	14:00	8/26	15:00	2	403	관리소장	· 싱크대 도어 4개 교체 (이동원)	
78	11	2	8/27	09:00	8/27	16:50	A	501-3 503-6	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 문보수 2개소 완료 } (이정민, 구진회)	
								701-4 903-2	관리소장	· 화장실 타일보수 완료 · 문보수 1개소 완료	
79	11	2	8/29	14:00	8/29	15:40	9	102	관리소장	· 방충망 6개소 완료 (이정민, 구진회)	
80	11	1	8/30	09:00	8/30	18:30	5등 8등	5-302 8-404	관리소장	302. 관방천장 도배 404. 관방천장 도배 (환병영)	
81	11	2	9/9	09:00	9/9	14:10	7 8 101	505 309 304	관리소장	· 싱크대 싱크대 후드 점검 및 보수 완료 · 싱크대 하부 마감판 교체 완료 } (이정민, 구진회) · 창문 고무대킹 보수 완료	
82	11	2	9/11	09:00	9/11	16:40	5 8	경배안 앞 404	관리소장	· 안전통 설치 완료 · 문보수 1개소 완료 · 화장실 문손잡이 제거 및 변기 교체 완료 } (이정민, 구진회)	
							8	509	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 뒤베란다 창고 곰팡이 제거 완료 } (구진회)	

기타 공사 체크리스트

공사명	5동, 8동 지하 주차장 훼손 도장보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 9월 6일						
현장점검인	강영준 점검인(인)						
최종점검인	노리원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	기숙사 AB동(1대), 3동(2대) 보일러 세관					공사업체	한신비텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 형의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 9월 24일						
현장점검인	장영리 점검인(인)						
최종점검인	홍해관 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

9 동 102 호

26명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(앞베란다(3개), 뒤베란다(3개))교체, 화장실 벽면 모서리(4군데)실리콘 코킹작업, 문골링-1개(현관 방화문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 9 월 12 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

8 동 407 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체, 난방분배기교체), 화장실 벽면 모서리(4군데) 실리콘 코킹작업, 문골링-2개(화장실좌측방문, 현관앞방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 9 월 12 일

현장점검인

이정희 (인)

최종점검인

최종점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	8-407 썬크대 상하부장 문밖교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 9월 11일						
현장점검인	이정민 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	104동 경비실 자택용 감지기 회로 분리					공사업체	준마
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 9월 23일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	김희진 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-404 씨크대 상하부장 문책교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 9 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남태원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-404 불박이장 설치					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사용품	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 9 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해진 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-509 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 9 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인(원)						
최종점검인	남해원 점검인(원)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-704-1외 4세대 도배 보수 (A-04-1, A-704-5, A-1002-1, B-902-5, B-1002-4)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 9 월 26 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	노해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 오수펌프 1대 교체					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 9 월 25 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-204 씽크대 씽크볼 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 9 월 26 일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	최희진 점검인 (인)						