

기숙사 및 사택 6월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B-A (차액)	A/B (요율)
					62,547,000	60,927,775	==>일성-일반(19 건)		-3%
					18,190,000	17,848,175	==>동운(2 건)		-2%
					80,737,000	78,775,950	6월 마감건(21 건)	- 1,961,050	-2%
1	06월30일	사택 8-109 씽크대 교체(저층)		2023-05-17	4,030,000	3,968,900	일성건축	- 61,100	-2%
2	06월30일	사택 8-109 주방벽 철거 및 타일교체		2023-05-12	1,325,000	1,284,625	일성건축	- 40,375	-3%
3	06월30일	사택 8-310 불박이장 신설(고층장비)		2023-06-13	3,407,000	3,337,875	일성건축	- 69,125	-2%
4	06월30일	사택 8-310 수장공사		2023-06-20	4,941,000	4,802,025	일성건축	- 138,975	-3%
5	06월30일	사택 8-310 앞뒤 다용도실 단열작업		2023-05-16	2,041,000	1,979,075	일성건축	- 61,925	-3%
6	06월30일	사택 9-504 수장공사		2023-05-18	5,194,000	5,041,750	일성건축	- 152,250	-3%
7	06월30일	사택 9-504 전면 우측 다용도실 단열작업		2023-05-12	1,020,000	989,000	일성건축	- 31,000	-3%
8	06월30일	사택 102-305 베란다 누수보수(전후면)		2023-05-15	1,532,000	1,482,425	일성건축	- 49,575	-3%
9	06월30일	사택 102-305 수장공사		2023-05-30	5,309,000	5,156,775	일성건축	- 152,225	-3%
10	06월30일	사택 어린이집 세면대 및 배수배관 교체		2023-06-04	16,942,000	16,638,800	동운	- 303,200	-2%
11	06월30일	사택 어린이집 세면대 하부장 및 유리교체	시중가에 낙찰율적용 오류 (10%↑증가시 시스템 차단)	2023-06-04	2,607,000	2,774,575	일성건축	167,575	6%
12	06월30일	기숙사 3동 214호 도배보수		2023-06-15	571,000	552,550	일성건축	- 18,450	-3%
13	06월30일	기숙사 A동 301-6호 도배보수의 1건		2023-06-15	1,557,000	1,512,525	일성건축	- 44,475	-3%
14	06월30일	사택 2-202 수장공사		2023-06-14	5,348,000	5,204,075	일성건축	- 143,925	-3%
15	06월30일	사택 8-303 누수 난방분배기 교체		2023-06-05	1,248,000	1,209,375	동운	- 38,625	-3%
16	06월30일	사택 8-303 수장공사		2023-06-14	5,340,000	5,182,575	일성건축	- 157,425	-3%
17	06월30일	사택 9-304 수장공사		2023-06-15	4,933,000	4,789,125	일성건축	- 143,875	-3%
18	06월30일	사택 103-305 UBR 욕조 누수보수	노임직종 투입 확인후 변경 (특별/방수)->(특별/일반)	2023-05-31	849,000	770,775	일성건축	- 78,225	-10%
19	06월30일	사택 103-305 단열작업		2023-05-31	1,482,000	1,379,225	일성건축	- 102,775	-7%
20	06월30일	사택 103-305 수장공사		2023-06-12	5,716,000	5,549,150	일성건축	- 166,850	-3%
21	06월30일	기숙사 및 사택 단지내 경차전용 표시 작업		2023-06-20	5,345,000	5,170,750	일성건축	- 174,250	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.05.17 - 2023.05.17
공 사 명	사택 8-109 싱크대 교체	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	싱크대 (작업전)		
작업사진			
내 용	싱크대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.09 - 2023.05.12
공 사 명	사택 8-109 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업전)	
작업사진				
내 용	타일(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.06.13 - 2023.06.13
공 사 명	사택 8-310 불박이장 신설(고층장비)	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.24 - 2023.06.15
공 사 명	사택 8-310 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.15 - 2023.05.16
공 사 명	사택 8-310 앞뒤 다용도실 단열작업		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.23 - 2023.05.30
공 사 명	사택 9-504 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.12 - 2023.05.12
공 사 명	사택 9-504 전면 우측 다용도실 단열작업		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.05.15 - 2023.05.15
공 사 명	사택 102-305 베란다 누수보수(전후면)	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.05.22 - 2023.05.30
공 사 명	사택 102-305 수장공사	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.06.03-2023.06.04
공 사 명	사택 어린이집 세면대 및 배수 배관 교체		제출일자	2023.06.05
작업사진				
	내 용	1층 세면대 교체 전	세면대 철거 및 지지철물 설치	세면대 설치 완료
작업사진				
	내 용	배관 작업 완료	2층 세면대 교체 전	세면대 철거 및 지지철물 설치
작업사진				
	내 용	세면대 설치 완료	배관 작업 완료	2층 여 세면대 교체 전

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.06.03-2023.06.04
공 사 명	사택 어린이집 세면대 및 배수 배관 교체		제출일자	2023.06.05
작업사진				
내 용	세면대 철거 및 지지철물 설치	세면대 설치 완료	배관 작업 완료	
작업사진				
내 용	폐기물 처리	폐기물 처리		
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.17 - 2023.06.04
공 사 명	사택 어린이집 세면대 하부장 및 유리교체		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	하부장(작업전)		하부장(작업전)	하부장(작업전)
작업사진				
내 용	하부장(작업후)		하부장(작업후)	하부장(작업후)
작업사진				
내 용	유리(교체전)		누수보수(작업전)	
작업사진				
내 용	유리(교체후)		누수보수(작업중)	
작업사진				
내 용			누수보수(작업중)	
작업사진				
내 용			누수보수(작업후)	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.06.15 - 2023.06.15
공 사 명	기숙사 3동 214호 도배보수	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.15 - 2023.06.15
공 사 명	기숙사 A동 301-6호 도배보수외 1건		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.07 - 2023.06.14
공 사 명	사택 2-202 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		싱크대 도어(작업중)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		싱크대 도어(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.06.07
공 사 명	사택 8동303호 난방 분배기 및 급수 배관 교체		제출일자	2023.06.08
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 전	난방분배기 교체 전	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 중	난방분배기 교체 완료	난방분배기 교체 완료	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.01 - 2023.06.14
공 사 명	사택 8-303 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용	문보수(작업전)	방충망(작업전)		
작업사진				
내 용	문보수(작업후)	방충망(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.05.31 - 2023.06.15
공 사 명	사택 9-304 수장공사	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업전)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.31 - 2023.05.31
공 사 명	사택 103-305 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.30 - 2023.05.31	
공 사 명	사택 103-305 단열작업		제출일자	2023.06.20	
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)		단열(작업중)
작업사진					
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)		단열(작업중)
작업사진					
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)		
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.02 - 2023.06.12
공 사 명	사택 103-305 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.19 - 2023.06.19
공 사 명	기숙사 및 사택 단지내 경차전용 표시 작업		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도장제거(작업전)		도장제거(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도장제거(작업후)		도장제거(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-305호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 걸레받이 방수도장, 문골림 (거실화장실우측방),			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.06.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-305호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	70	✓	✓			
5.기타	주방(좌측방,우측방-2개)창문쪽벽면 누수확인 및 단열재시공, 안방창문 시트지 제거,주방좌측방 방충망(1개)교체, 문걸림(주방우측방), 거실 및 주방우측방 걸레받이(2곳)보수, 거실화장실 욕조배수관 교체			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (23.06.20)							
공사 담당	SNI : 이종근							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-202호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽단열재 크랙 전체보수, 뒤베란다 바닥타일 줄눈보수, 방충망교체-4곳(앞베란다(2개),뒤베란다(1개),중간샤시(1개)), 씽크대 상,하문짝전체교체,씽크대수전옆판교체, 문끌림-1곳(뒤베란다문), 거실우측방 단열재들뜸 누수확인 및 보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.06.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 2023.06.20							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-303호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	화장실좌측방벽체들뜸보수, 난방분배기 교체, 앞베란다 방충망(1개)교체,문끌림-2곳(현관문앞,화장실좌측방),빨래건조대교체(봉1개없음)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.06.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-310호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	화장실좌측방 누수확인 및 보수, 앞베란다 우수관주변 누수확인 및 보수, 앞,뒤 베란다 창고(2곳)단열재시공, 안방불박 이장설치, 난방분배기 교체, 렌지후드 뒤 판교체, 신발장시트지교체, 문골림(뒤베란다창고문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (22.06.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-304호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.06.20							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-504호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다 우측창고 단열재시공, 앞뒤베란다 누수점검 및 보수, 난방분배기교체, 문골림-2곳(현관앞방문,화장실좌측방), 방문틀 스티커제거-2곳(화장실좌측방,화장실우측방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.06.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							