

작업위험성평가

구분	내용
협덕회사	㈜일성건축
평가일자	2026. 04. 20
작업일자	2026. 04. 28

구분	서명 (정자체)
작성자(법덕회사)	박승덕
확인자 및 안전대화 S&I (수행부서)	

1. 기본조사

작업명		사덕 1동 지붕 점검						
작업장소 및 설비명		사덕 1동 지붕						
취급물질								
작업 전 확인사항	공통 항목	확인사항	세부내용		작업전 공사업체 현장 확인 사항			
		작업공간 공간구획 및 외부인원 출입금지를 실시 하는가?	작업공간의 경계를 다바콘 등으로 표시하여 작업공간을 확보하고, 관리자가 상주하여 외부인원 출입을 금지		Y	N	N/A	
		취급하는 화학물질에 대한 자료 확보 및 게시 하는가?	화학물질(가스, 페인트, 용접봉 등) MSDS의 유해위험성에 대한 내용을 확인, 교육하고 MSDS를 현장에 게시		Y	N	N/A	
	사용장비에 대한 사전점검 실시 하는가?	공도구에 대한 외관점검을 실시하고 화기작업인 경우 역화방지장치, 전격방지 등 기능에 대한 점검 실시		Y	N	N/A		
	소방설비 연동정지 시 Back-up plan	분진발생/화기작업 등 가스,화재감지기 연동정지 시 안전조치를 실시 하는가?	화재감지기 전용캡 보양 및 작업 전 방재센터에 소방연동정지 신청 후 작업 실시		Y	N	N/A	
		스프팅클러 등 소방설비 가동 중지 시 안전조치를 실시 하는가?	소화설비가 가동하지 않는 공간에 소화기(3.3kg, 20kg) 및 단독경보기 설치 실시		Y	N	N/A	

2. 작업단계별 위험성평가 및 감소대책 수립

		업적회사				LG화학 요청부서 / S&I 수행부서	
번호	작업절차	유해-위험요인 및 확인요청사항	위험성 결정 및 위험성 등급			위험성 감소대책	위험성등급 (조치 후)
			빈도	강도	등급		
-	작업준비	작업 전 개인보호구 미착용 및 개인보호구 불량으로 인한 사고 위험	1	4	4	작업 전 개인 보호구 상태확인 및 현장작업에 맞는 개인보호구 착용	2
1		자재운반시 비정상적인 운반 자세로 인한 근골격계 질환 위험	2	2	2	인력운반시 1인 20Kg 이하 운반하여 20Kg 이상은 2인 1조 로 운반하도록 한다	1
2	고소 작업	작업전 MSDS 미확인 및 미비치하고 작업중 물질로 인한 사고 발생시 응급대처 불가로 인한 사고위험성	1	2	2	작업 전 MSDS 확인 및 현장에 MSDS 비치 유해 물질 신체 접촉 시 MSDS 내용에 맞게 조치	1
3		고소작업대 아웃트리거 설치 불량으로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하루작업자 협착	2	3	4	아웃트리거 작상작동 확인 및 하부 침하방지 조치 실시, 아웃트리거 최대 확장 확인	3
4		고소작업대 정비불량에 따른 작업자 추락	2	3	3	장비감사증 및 운전자 교육 이수증 확인	2
5		고소작업대에 안전난간대가 미설치 되어 작업자 추락	3	3	4	안전난간대 4면 설치 확인 및 설치상태 확인	3
6		고소 작업중 실수로 공구를 떨어트려 하부에 작업자 또는 보 행자 충격	3	3	4	작업구역내 임의 출입 금지 조치 - 접근금지 뎀스 설치 ,통제자(신호수) 배치	3
7		지붕 누수 점검 및 간단 보수 작업 중 작업자 추락	2	3	4	지붕 작업 구간에 안전줄 설치 , 생명줄 체결후 작업	3
8		지붕 점검 작업중 낙하물에 의한 보행자 충격	2	2	3	작업 범위내 안전뎀스 설치 및 안전띠로 작업 반경 통제 후 작업 실시	2
9		고소작업대(스카이) 이동시 보행자 충격 및 구조물과 충돌 위험	2	2	3	고소작업대(스카이) 이동시 주변 통제후 신호수 통제하에 이동	2
10	현장 정리정돈	작업장 정리정돈 미흡으로 전도 사고	1	2	2	작업공간 및 통로 확보 작업장 주변에 정리정돈 실시 작업 완료시 공구 및 부자재 즉시 반출	1
11							

3. 비고 (필요시 관련 그림, 사진 첨부)

--

4. 위험성평가 참여 및 교육결과 서명

확인내용 : 해당 작업 관련 위험성에 대해 평가 및 확인하였으며, 위험성 감소대책에 따라 사전조치 후 작업 이행하겠음.

[illegible]

※ 부서별 특징 및 작업상황에 따라 해당 양식 변경하여 사용하는것이 가능하며, 안전보건공단의 위험성평가 양식, 4M 위험성평가 등 작성시 해당 양식을 사용하지 않을 수 있음

5. 위험성평가 적정성 현장확인

[illegible]

5 to 9

1. 일자: 월 일 (일차)
2. 해당 공사업체 미팅 내용 (위험평가 전달사항 및 추가 내용 수기 기록)

구분	서명 (정자체)										
평가 참여자											
S&I 안전환경센터 코멘트											
S&I 공사센터 담당자 코멘트											

일일 공사 종료 후 점검 체크리스트

점검일자: 2026년 월 일

공 사 명		업체명	위 치
사택 1동 지붕 점검		(주) 일성건축	사택 1동 지붕
NO	중 요 점 검 사 항	점검결과	내용
1	사용 후 자재 및 공도구 정리정돈 및 구획설정은 되어 있는가?		
2	작업장 내부 자재 및 공도구에 대한 실명제 카드는 부착되어 있는가?		
3	화기작업 후 잔여불씨에 대해 확인하였는가?		
4	바닥에 방치된 물건은 없는가? (바닥에 넘어질 요소는 없는가?)		
5	작업 종료 후 근로자의 건강상태는 양호한가?		
6	작업장 내 전기 차단이 안된 장치(공도구)는 없는가? (전원 차단 확인)		
7	천장, 덕트등 상부에서 떨어질 위험이 있는 요소가 있는가?		
8	작업장 청소상태는 양호한가?		
9	작업 후 배관등에 마감처리가 되어 누수 및 누기 여부는 없는가?		
10	작업장 내부에 화학물질이 방치되어 있는가?		
11	임의해제된 소방설비(연기감지기 등)가 원복되었는가?		
12	현장에 보관중인 중장비(렌탈등)의 키는 제거 되어 있는가?		
범 례		양 호 : ○ 불 량 : X 해당없음 : —	
점검자	공사업체 관리자	(인)	- 시설관리부서는 공사현장 점검 후 허가서 상 종료 서명으로 갈음
	S&I 담당자 (안전관찰자 또는 공 사담당자)	(인)	

일 일 안 전 교 육 일 지(TBM)					
일 시	2026 . 04 . 28 (화요일)	업체명	(주) 일성건축	협력사 현장소장 :	(서명)
현장명	사택 1동 지붕 점검				
* 주요 작업			* 위험예지 및 위험대책		
☐ 일반작업 ☐ 고소작업 ☐ 화기작업 ☐ 전기작업 ☐ 밀폐작업 ☐ 중장비작업 ☐ 유해물질취급작업			공도구 사용에 따른 눈 , 손부상 위험 -> 고글 및 보호 장갑 착용		
* 작업 내용: 거실 창 부분 도배 작업			우마 사용시 근로자 추락 위험 -> 규격품 사용 , 발끝경보기 부착		
			위험 물질 노출로 인한 폐손상 위험 -> MSDS 숙지및 호흡보호구 착용		
작업 전 안전교육 및 근로자 준수사항					
■ 근로자 안전수칙 1.현장 내에서 상기 지급받은 개인보호구를 올바른 방법으로 반드시 착용하겠습니다. 2.작업 전, 중, 후 정리정돈을 철저히 하겠으며, 작업 종료 후 30분간은 현장 정리정돈을 철저히 하겠습니다. 3.작업 전 적절한 안전조치를 이행한 후 작업하겠습니다. 4.현장 내에서는 지정된 통로를 이용하고 통제구역은 임의로 출입하지 않겠습니다. 5.공도구, 장비 등은 사전에 관리자의 허가를 반드시 득한 후 목적에 맞게 사용할 것이며, 화기 작업은 가연물 제거 및 소화기 비치, 불티비산 방지조치를 철저히 한 후 작업 하겠습니다. 6.현장의 가설 전기는 임의로 사용하지 않겠으며, 관리자에게 보고후 사용, 작업종료 후 전원 차단 및 시건장치를 확인 하겠습니다. 7.작업 중 불안정한 상태 발견 즉시 관리감독자에게 보고하고, 위험요소가 제거된 안전한 상태에서만 작업하겠습니다. 8.고소작업 규정을 준수 및 사다리 작업은 안전발판 사다리로만 사용하고 3.5m이상 작업시는 규정된 틀비계를 사용하겠습니다. 9.현장의 아침조회 및 각종 안전교육은 반드시 참석하겠습니다. 10.작업 도중에는 흡연을 절대로 하지 않을 것이며, 지정된 장소에서만 흡연하겠습니다. 11.현장에서 근무하는 동안 산업안전보건법 제40조의 근로자 준수사항에 의거하여 현장내 안전사항 및 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적극적으로 노력하겠습니다.			■ 사업장 내 안전보건교육 (시행규칙 제26조 제1항 관련) 1. 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 2. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 3. 위험성 평가에 관한 사항 4. 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 5. 유해· 위험 작업환경 관리에 관한 사항 6. 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 7. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 8. 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장애 예방 및 관리에 관한 사항 9. 폭염 · 한파에 작업함에 따라 발생하는 건강장해 예방 및 응급조치에 관한 사항 ■ 고용노동부고시 제2024-76호 제2장 제6조(근로자 참여),제13조(위험성평가의 공유) 관련 1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해 · 위험요인 2. 제1호에 따른 유해 · 위험요인의 위험성 결정 결과 3. 제1호에 따른 유해 · 위험요인의 위험성 감소대		

명단				1. 근골격계이상 및 재해 유무(O,X)			작업 전 근로자 안전조치 여부
NO	직종	성명	서명	2. 근로자 개인건강 이상 유무(O,X)			개인별 근로자 잠재위험 확인(내용)
				작업전	작업후	비고	
-	Ex) 전기	Ex) 홍길동	Ex) 홍길동	Ex) X	Ex) X		Ex) 활선경보기 착용 및 작동상태 확인
1	건축						
2	건축						
3	건축						
4	건축						
5	건축						
6	건축						
7	건축						
8	건축						
9	건축						
10	건축						
11	건축						
12	건축						
13	건축						
14	건축						
15	건축						
16	건축						
17	건축						

※ 금일 작업 중 신체 상의 이상없이 안전하게 근로하였음을 서명합니다.

※ 본 일일안전교육일지는 일일 작업위험성평가를 기반으로 교육하여 기록되고 있으며, TBM 시 사용될 수 있습니다.

※ 산업재해 발생 즉시 S&I Corp.으로 보고 하여 안전조치를 받아야 하며, 은폐한 산업재해는 민,형사 책임을 물을 수 없습니다.

S&I Corp.