

작업내용 협의서

1. 공사 개요				
공사 명	사택 1동 지붕 점검		공사위치	사택 1동 지붕
공사구분	☐ 직발 ☒ S&I		공사업체명	(주)일성건축
공사기간	2026.04.28~2026.04.28		휴일작업유무	☐ 있음 ☒ 없음
휴일작업사유				
LGC 담당자	요청부서	업무지원팀	공사 담당자	박승덕
	환안팀	이영우		

2. 고위험작업 체크 (허가서 발행시 필요한 작업허가 종류)					
☐ 일반작업	☐ 화기작업	☒ 고소작업	☒ 중장비	☐ 전기작업	☐ 밀폐 / 방사선 / 굴착

3. 도면변경 여부 체크 (공사로 인해 변경이 필요한 도면 종류)					
☐ 건축평면도	☐ 국소배기 계통도	☐ 공조설비 배치도 및 계통도	☐ 소방 전기/기계	☐ 긴급세척시설, 보호구, 방재도구 배치도	☐ 방화구획도면

4. 작업 순서 및 안전작업계획 (상세히 작성)
1.개인보호구, 안전장구 상태확인 →작업전 개인보호구 및 안전장구상태 확인 2.고소작업대(스카이) 작업 장소 이동 → 차량 이동시 신호수 배치 및 차량 통제후 이동 3.고소작업대(스카이) 작업준비 → 고소작업대 작업반경 휀스로 주변 통제 구역 설정 아웃트리거 최대 확장 및 지반침하 방지 장치 확인 고소작업대 장치 이상유무 확인후 작업 투입 4. 고소작업대(스카이)로 작업자 지붕으로 이동 → 안전난간대 4면 설치 및 안전대 착용 , 생명줄 설치 5. 지붕 점검 작업 → 누수 점검 및 간단 보수 작업 지붕 점검 작업 구간 휀스 설치로 주변 통제 6.기타 작업 수행 → 공구 사용시 고글, 절단방지 장갑, 호흡 보호구 착용 , MSDS 비치 작업 완료후 현장 정리 정돈 확인

5. 공사 관련 사진 (장소, 장비 등)

