

중대위험작업허가서

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2604-14672	기안일자	2026-04-21
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	화학대전기술연구원운영센터 [화학PR:94661976]사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검 스카이/크레인/지게차/굴착기/고소작업대 중대위험작업허가서		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2026-04-21 08:03
2	운영센터장	이서익	결재	승인	2026-04-21 10:06

• 세부내용

※ 아래의 중대위험작업허가서건에 대하여 품의하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구분	주요내용						
센터명	화학대전기술연구원운영센터						
예상공사명	[화학PR:94661976]사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검						
예상공사기간	2026-04-16 ~ 2026-05-31						
공사위치	화학대전기술연구원사업장						
공사관리 인원 (자사인원명 성명)	공사담당자	이종근	안전담당자	이종근			
	※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일이름으로 작성						
주요공사내용	1) 공종	건설(건축)					
	2) 주요내용	화학: 1동(기와 누수 점검) 솔루션: 5동(환기팬 소음 점검) , 9동(거터 개선 위한 건축 작성용 점검)					
주요위험작업 (작업표기)	중대위험작업	스카이/크레인/지게차/굴착기/고소작업대					
	일반작업	수공구 작업 외					
주요안전작업절차	① 예상 공사기간: 2026년 04월 26일(화) 1) 스카이(고소작업차) 안전작업 절차 ① 작업 前 확인사항 ■ 작업계획서 작성 및 검토 -작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토 ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG →자료실관리→공사안전관리 內 표준서식 -검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(탑승인원, 자재/ 장비 중량), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등 ■ 안전서류 확인 -보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인 -자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인 -자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or 고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서 -장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인 -안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자동차등록 ② 날씨 확인 -작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지 -비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지 ※ 풍속계 이용이 불가능한 경우 육안 확인(10m/s = 앞이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색 ③ 차량 배치 위치 확인 -주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인 (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지) -지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치 -경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치 ④ 작업장 주변 접근 통제 -안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 줄이대 등 설치 -통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제, 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 -작업 안내로 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 ⑤ 작업대 확인 -안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해제 금지) -작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 발끝막이판 설치 2) 고소작업 안전작업절차 ① 고소작업 예방조치 -고위험(고소작업) 기준은 4m이상 작업이나, +2m이상의 작업시에도 아래의 추락 예방조치 필요 ※높이기준 : 추락예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리 ② 작업 前 확인사항 1) 안전 작업방법 검토 -유압사다리(난간대有), 이동식틀비계, 스카이, 테이블리프트 등 장비를 이용한 작업방법 검토 2) 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 -주변의 고정된 시설물을 이용하거나, 안전대(고리)를 걸 수 있는 시설 설치 -로프(16mm ↑)는 처지거나 풀리지 않도록 설치 3) 개인보호구 착용 -그네식 안전대(고리 채결), 안전모등 4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제						
특기사항	대전기술연구원에 환경안전사항을 준수하며, 특이사항 발생시 개별판단은 금지하고 공사담당자와 협의에 따른다						

• 기타내용

■ 유첨자료

첨부1_위험성평가표

첨부2_서명지

첨부3_점검 사항

첨부4_일정

첨부파일

1	01평가_(사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검).pdf
2	04허가_(사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검).pdf
3	03점검_(사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검).pdf

https://teams.microsoft.com/v2/

1/2

 첨부파일

4	 02서명_(사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검).pdf
5	 05일정_(사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검).pdf