

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	2	1/22	09:00	1/22	16:40	8 9	206 303	남해원	뒤베란다 창고 누수정점 및 실리콘작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 인구 바닥정단작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
2	11	2	1/23	09:00	1/23	16:30	9 102	303 201	남해원	화장실문 시트지 보수 1개소 완료 인방 걸레받이 등등 보수 완료 문보수 1개소 완료 거실 걸레받이 2개소 교체 완료	(이정민, 구진회)
3	11	2	1/24	09:00	1/24	16:40	A	401-6 503-4 504-2 504-5	남해원	화장실 도어 보수 완료 방도어 보수 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료	(이정민, 구진회)
4	11	2	2/3	09:00	2/3	16:30	A B	703-3 703-4 902-3	남해원	화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 방도어 보수 완료	(이정민, 구진회)
5	11	2	2/4	09:00	2/4	16:30	A B 8	503-4 702-1 206	남해원	블라인드 설치 완료 방도어 보수 완료 뒤베란다 창고 문틀 설치 작업 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
6	11	2	2/6	09:00	2/6	16:00	8	206 310	남해원	뒤베란다 창고문 교체 완료 방충망 7개소 완료 앞베란다 내, 외부 실리콘 재시공 완료	(이정민, 구진회)
7	11	2	2/7	09:00	2/7	16:30	8 9	501 401 303	남해원	현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
8	11	2	2/10	13:00	2/10	16:30	8 5	503 501	남해원	문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장페인트 보수작업 완료 문보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
9	11	2	2/11	09:00	2/11	16:10	2	203	남해원	방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 방수보수 및 실리콘작업 완료 도어 보수 1개소 완료	
10	11	2	2/13	09:00	2/13	16:30	102	205	남해원	걸레받이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수 완료 인방 등등 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	1차 접수 목록
			일자	시간	일자	시간					
11	일성건축	2	2/14	09:00	2/14	12:00	5	301	노해원	· 누수 공사 작업 (이정민, 구진희)	정산완료
12	11	1	2/19	01:00	2/19	15:30	5	501	노해원	· 방충망 7개소 완료 (구진희)	
13	11	2	3/25	09:00	3/25	16:15	7	506	노해원	· 앞,뒤 베란다 천정,벽면 등용보수 및 코크 전체 보수 완료 · 앞,뒤 베란다 하그 공방이 제거 및 천정 단열작업 완료 (이정민, 구진희)	
14	11	2	3/28	09:00	3/28	16:20	A	903-4 701-5 503-3 401-3 303-5	노해원	· 방,화 도어 보수 완료 · 방 도어 보수 완료 · 화 도어 보수 완료 · 방 도어 보수 완료 · 방 도어 보수 완료 (이정민)	2차 접수 정산
15	11	2	3/31	09:00	3/31	16:30	A B	303-5 901-4 704-4	노해원	· 화 도어 보수 완료 · 화 도어 보수 완료 · 방,화 도어 보수 완료 · 벤티콘 설치 완료 (이정민, 구진희)	
16	11	2	4/2	09:00	4/2	16:30	A B	901-5 702-1 1002-2 901-4	노해원	· 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 벤티콘 설치 완료 · 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 방,화 도어 보수 완료 · 방,화 도어 보수 완료 (이정민, 구진희)	
17	11	2	4/3	09:00	4/3	16:30	8	502	노해원	· 화장실 좌측방 천정 누수정정 및 보수 완료 · 싱크대 상판 전체 석고로 재공작업 완료 (이정민)	2차 접수 정산
18	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	2	108	노해원	· 걸레받이 8군데 교체 완료 · 싱크대 상판 석고로 재공작업 완료 · 뒤베란다 벽면 코크 보수 완료 · 화장실 벽면 위셔리 4군데 석고로 작업 완료 (이정민, 구진희)	
19	11	2	4/9	09:00	4/9	16:30	2 103	108 303	노해원	· 안방, 작문방 코너 단열작업 완료 · 화장실 벽타일 보수 완료 · 거레받이 2군데 교체 완료 · 방충망 3개소 완료 (이정민, 구진희)	
20	11	2	4/10	09:00	4/10	16:30	103 9	303 304	노해원	· 싱크대 상판 석고로 재공작업 완료 · 화장실 벽타일 보수 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 도어보수 2개소 완료 · 앞베란다 문방이 제거 완료 · 방충망 4개소 완료 (이정민, 구진희)	3차 접수 정산
							2	108			

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
21	정성건축	1	4/18	10:30	4/18	11:30	105동	104호	방해원	누수부분 도배	
22	11	2	4/28	09:00	4/28	16:40	8	401	남해원	도어 보수 2개소 완료 싱크대 상판 석리콘 재코팅 작업 완료 야베란다 외부사시 바닥 석리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료	(이정민 주권회)
23	11	2	4/29	09:00	4/29	16:30	8	401	남해원	도어 보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료	(이정민 주권회)
							103	204	남해원	방충망 1개소 완료 작은방 천장박스 아트로이보트 작업완료 작은방 창문하단 석리콘 재시공 완료 정리내방이 중재소 교체 완료	
24	11	2	4/30	09:00	4/30	16:30	103	204	남해원	방충망 3개소 완료 도어 보수 1개소 완료	(이정민 주권회)
							A	101-6 303-1	남해원	화강실 좌측 석리콘 등등 교체 완료 화 도어 보수 완료 화 도어 보수 완료	
			4/30	13:00	16:10		102	205	남해원	싱크대 흑판 교체	
25	11	2	5/1	09:00			A	301-1	남해원	화강실 좌측·우측 석리콘 등등보수 2개소 완료 비티칼 교체 완료	
							B	1001-3	남해원	백단열재 등등 재시공 완료	(이정민 주권회)
26	11	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	404호	남해원	싱크대 상판 석리콘 재코팅 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소	자재비만 90% 3차 접수 정산

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
26	일성건축	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	204	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 재코팅 · 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 · 화장실 샤워실 재시공 · 방충망 5개소 (이정민, 구진희)	
27	11	2	5/13	09:00	5/13	16:30	2	301	남해원	· 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료 · 샤워실 보수 3개소 완료 · 도어 보수 3개소 완료 (구진희, 이정민)	
28	11	2	5/15	13:30	5/15	15:00	9	306	남해원	· 방충망 7개소 완료 (구진희, 이정민)	
29	11	2	5/19	09:00	5/19	16:30	8	209	남해원	· 뒤베란다 창고 옆 외부서 천정 누수정점 및 실리콘 작업 완료 · 앞베란다 샤워 천정 실리콘 작업 완료 · 문보수 3개소 완료 (합판등물 포함) · 방충망 6개소 완료 (이정민, 구진희)	
30	11	2	5/20	09:00	5/20	16:20	8	209	남해원	· 방충망 3개소 완료 (이정민, 구진희)	
							5	204	남해원	· 뒤베란다 창고 옆 벽면 하중 누점정 및 실리콘 작업 완료 · 앞베란다 외부서 하단 실리콘 작업 완료 · 문보수 2개소 완료 · 방충망 6개소 완료 (구진희)	
31	11	2	5/29	09:00	5/29	16:40	9	302	남해원	· 방충망 3개소 교체 완료 (이정민, 구진희)	
							7	405	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 · 앞뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료 · 도어 보수 1개소 완료 · 천정 방수 1곳에 교체 완료 (구진희)	
32	11	2	5/30	09:00	5/30	16:10	2	201	남해원	· 신발장 시트지 교체 완료 · 화장실 측면 시트지 교체 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 · 방충망 2개소 교체 완료 (구진희)	
										· 뒤베란다 크랙 보수 완료 (이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]