

콘텐츠

4월 마감자료 목록_솔루션	3
4월 완료사진_솔루션	4
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-1차)	4
02완료사진_(사택 2-203 수장공사)	5
03완료사진_(사택 2-203 씽크대 상하부장 문짝교체)	6
04완료사진_(사택 9-503 수장공사)	7
05완료사진_(사택 9-503 씽크대 상하부장 문짝교체)	8
06완료사진_(사택 8-310 씽크대 상하부장 문짝교체)	9
07완료사진_(사택 8-310 수장공사)	10
08완료사진_(사택 7-506 수장공사)	11
09완료사진_(사택 5-501 씽크대 상하부장 문짝교체)	12
10완료사진_(사택 5-501 수장공사)	13
11완료사진_(사택 102-205 UBR욕조 누수보수)	14
12완료사진_(사택 8-301 안방 단열작업)	15
13완료사진_(기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓)	16
14완료사진_(사택 102동 5-6라인 자동문 고장 수리)	17
15완료사진_(기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완)	18
16완료사진_(사택 101동-104동 소화기 및 고장밸브 교체)	19
17완료사진_(기숙사 3동 급탕순환펌프 및 누수밸브 교체)	23
4월 체크시트(관리소)_솔루션	24
01체크시트_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-1차)	24
02체크시트_(사택 2-203 수장공사)	25
03체크시트_(사택 2-203 씽크대 상하부장 문짝교체)	26
04체크시트_(사택 9-503 수장공사)	27
05체크시트_(사택 9-503 씽크대 상하부장 문짝교체)	28
06체크시트_(사택 8-310 씽크대 상하부장 문짝교체)	29
07체크시트_(사택 8-310 수장공사)	30
08체크시트_(사택 7-506 수장공사)	31
09체크시트_(사택 5-501 씽크대 상하부장 문짝교체)	32
10체크시트_(사택 5-501 수장공사)	33
11체크시트_(사택 102-205 UBR욕조 누수보수)	34
12체크시트_(사택 8-301 안방 단열작업)	35
13체크시트_(기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓)	36
14체크시트_(사택 102동 5-6라인 자동문 고장 수리)	37

15	체크시트_ (기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완.....	37
16	체크시트_ (사택 101동-104동 소화기 및 고장밸브 교체.....	39
17	체크시트_ (기숙사 3동 급탕순환펌프 및 누수밸브 교체.....	40
18	체크시트_ (사택 101-304 고장 보일러 납품.....	41
19	체크시트_ (사택 101-103외 2세대 고장 보일러 납품.....	42
4월	확인서(세대내 보일러 납품)_솔루션.....	43
01	확인서_ (사택 101-304 고장 보일러 납품).....	43
02	확인서_ (사택 101-103 고장 보일러 납품).....	44
03	확인서_ (사택 102-306 고장 보일러 납품).....	46
04	확인서_ (사택 103-301 고장 보일러 납품).....	47
4월	확인서(외부임차)_솔루션.....	49
01	완료확인서_ (임차사택 수장공사 최준용(Cell개발)).....	49
02	완료확인서_ (임차사택 수장공사 황현태(자동차개발)).....	50
03	완료확인서_ (임차사택 수장공사 안병선(Cell요소)).....	51


기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
				시공사		34,840,225	33,774,350	==>일성-일반(14 건)		-3%
						5,594,275	5,510,450	==>일성-임차사택(3 건)		-1%
						14,583,175	12,196,950	==>준마(2 건)		-16%
						2,303,725	2,303,725	==>동운(1 건)		
						4,300,000	4,300,000	==>귀뚜라미보일러(2 건)		
				투자/수선	수선성 (20 건)	57,321,400	53,785,475	수장작업 및 기타 보수		
					투자성 (2 건)	4,300,000	4,300,000	귀뚜라미 보일러 (101동-103동)		
					합계	61,621,400	58,085,475	4월 마감건(22 건)	- 3,535,925	-6%
1	수선	04월30일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-1차	공지 접수전 연초 PR발송후 1월~2월 PR 접수건	2025-04-30	4,839,000	4,997,675	일성건축	158,675	3%
2	수선	04월30일	사택 2-203 수장공사	"	2025-03-06	2,833,000	2,778,875	일성건축	-54,125	-2%
3	수선	04월30일	사택 2-203 썬크대 상하부장 문짝교체	"	2025-02-26	1,061,000	1,020,175	일성건축	-40,825	-4%
4	수선	04월30일	사택 9-503 수장공사	"	2025-03-04	4,732,000	4,649,375	일성건축	-82,625	-2%
5	수선	04월30일	사택 9-503 썬크대 상하부장 문짝교체	"	2025-02-26	1,061,000	1,020,175	일성건축	-40,825	-4%
6	수선	04월30일	사택 8-310 썬크대 상하부장 문짝교체	"	2025-02-26	1,014,000	973,950	일성건축	-40,050	-4%
7	수선	04월30일	사택 8-310 수장공사	"	2025-03-04	3,989,000	3,909,775	일성건축	-79,225	-2%
8	수선	04월30일	사택 7-506 수장공사		2025-04-04	3,290,575	3,290,575	일성건축		
9	수선	04월30일	사택 5-501 썬크대 상하부장 문짝교체		2025-04-02	973,950	973,950	일성건축		
10	수선	04월30일	사택 5-501 수장공사		2025-04-04	3,652,850	3,652,850	일성건축		
11	수선	04월30일	사택 102-205 UBR욕조 누수보수		2025-03-26	791,200	791,200	일성건축		
12	수선	04월30일	사택 8-301 안방 단열작업		2025-04-07	1,881,250	1,881,250	일성건축		
13	수선	04월30일	기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓	설치(견적)->마감 (긴급대응) 발주유형 변경	2025-03-27	2,772,425	1,885,550	일성건축	-886,875	-32%
14	수선	04월30일	사택 102동 5-6라인 자동문 고장 수리		2025-04-09	1,948,975	1,948,975	일성건축		
15	수선	04월30일	임차사택 수장공사 최준용(Cell개발)	공지 접수전 연초 PR발송후 1월~2월 PR 접수건	2025-02-28	2,813,000	2,755,225	일성건축	-57,775	-2%
16	수선	04월30일	임차사택 수장공사 황현태(자동차개발)	"	2025-02-13	1,860,000	1,833,950	일성건축	-26,050	-1%
17	수선	04월30일	임차사택 수장공사 안병선(Cell요소)		2025-03-14	921,275	921,275	일성건축		
18	수선	04월30일	기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완	소방밸브 3개->1개 축소 전담 사다리 보조자->X	2025-02-20	7,457,000	5,070,775	준마	-2,386,225	-32%
19	수선	04월30일	사택 101동-104동 소화기 및 고장밸브 교체		2025-03-13	7,126,175	7,126,175	준마		
20	수선	04월30일	기숙사 3동 급탕순환펌프 및 누수밸브 교체		2025-03-27	2,303,725	2,303,725	동운		
21	투자	04월30일	사택 101-304 고장 보일러 납품		2025-03-30	1,075,000	1,075,000	귀뚜라미보일러		
22	투자	04월30일	택 101-103외 2세대 고장 보일러 납품		2025-03-30	3,225,000	3,225,000	귀뚜라미보일러		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.01.22 - 2025.02.04
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-1차		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.19 - 2025.03.06
공 사 명	사택 2-203 수장공사	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.26 - 2025.02.26
공 사 명	사택 2-203 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.13 - 2025.03.04
공 사 명	사택 9-503 수장공사		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.26 - 2025.02.26
공 사 명	사택 9-503 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.26 - 2025.02.26
공 사 명	사택 8-310 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.18 - 2025.03.04
공 사 명	사택 8-310 수장공사		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.03.28 - 2025.04.04
공 사 명	사택 7-506 수장공사	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.02 - 2025.04.02
공 사 명	사택 5-501 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.03.27 - 2025.04.04
공 사 명	사택 5-501 수장공사		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.03.26- 2025.03.26
공 사 명	사택 102-205 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	누수확인(작업중)
작업사진				
내 용	실리콘(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.07- 2025.04.07
공 사 명	사택 8-301 안방 단열작업	제출일자	2025.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	불박이장(원복후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.03.27- 2025.03.27
공 사 명	기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	설치(작업전)
작업사진				
내 용	설치(작업후)		설치(작업후)	설치(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.09- 2025.04.09
공 사 명	사택 102동 5-6라인 자동문 고장 수리		제출일자	2025.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 사진대지



업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 02월 20일
공 사 명	기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완		제출일시	2025년 04월 11일
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 전	공사전	밸브 교체 중
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 중	공사후	밸브 검수
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 후	공사후	보온 작업

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 03월 12일
공 사 명	사택 101동-104동 소화기 및 고장밸브 교체		제출일시	2025년 04월 11일
작업사진				
내 용	공사전	밸브 교체 전	공사전	밸브 교체 후
작업사진				
내 용	공사전	밸브 보온 전	공사후	밸브 보온 후

작업사진								
	내 용	공사전	소화기 교체 전		공사후	소화기 교체 후		
작업사진								
	내 용	공사전	소화기 교체 전		공사후	소화기 교체 후		

작업사진				
	공사전	소화기 교체 전	공사후	소화기 교체 후
작업사진				
	공사전	소화기 교체 전	공사후	소화기 교체 후

작업사진						
	공사전	소화기 교체 전		공사후	소화기 교체 후	
작업사진						
	공사전	소화기 교체 전		공사후	소화기 교체 후	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2025.03.27.
공 사 명	[ESPR93026088] 기숙사 3동 급탕순환펌프 및 누수밸브 교체		제출일자	2025.04.15
작업사진				
내 용	펌프 철거 전	펌프 철거 후	펌프 철거	
작업사진				
내 용	펌프 신규설치 완료	밸브 철거 전	밸브 철거 중	
작업사진				
내 용	밸브 철거 완료	신규 밸브 설치 완료	보온작업 완료	

건축 긴급보수(1차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 4월 30일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	조희원 (인) 최종점검인						

수장공사 체크리스트

2 동 203 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(뒤베란다(2개), 주방(1개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩(상부장물 딩들뜸)포함)전체교체, 난방분배기 교체), 화장실문 시트지교체, 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 문걸림-1개(뒤베란다문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 3 월 28 일

현장점검인

이광희 점검인 (인)

최종점검인

노희원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 503 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체,주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩(1개없음),열판(1개들뜸)전체교체, 난방분배기 교체), 뒤베란다 천정패임 보수작업, 문골링-1개(앞베란다좌측창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 3 월 6 일

현장점검인

이광희 점검인 (인)

최종점검인

홍기영 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	9-503 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2025년 2월 26일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜익 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-310 썬크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2025 년 2 월 26 일						
현장점검인	이 광희 점검인(인)						
최종점검인	남 해 린 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

8 동 310 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(물딩, 서랍장포함)전체교체, 앞베란다 좌측 외부사시 상부코너(내부, 외부)실리콘들뜸 실리콘 재코킹작업		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025년 3월 6일

현장점검인

이강희 점검인

최종점검인

최종점검인

수장공사 체크리스트

7 동 506 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 천정,벽면(들뜸)보수 또는 교체(도색포함), 앞,뒤베란다 천정, 벽면 크랙 전체보수, 앞,뒤베란다 창고(2개) 누수점검 및 보수(공팡이제거포함), 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 4 월 10 일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		남지영 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	5-501 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 4월 2일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

5 동 501 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전 체교체, 난방분배기 교체), 문골림-1개(앞베란다좌측창 고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025년 4월 10일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	102-205 UBR 옥조 누수 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		2				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 3월 26일						
현장점검인	이광희 (점검인)						
최종점검인	노혜지 (점검인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	102동 5,6라인 자동문 고장수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025년 4월 9일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남희원 점검인 (인)						

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 001910225
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 3 월 1 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 101동 304호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 3 월 1 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (서명 또는 )

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 33HFN
○ 보일러용량 : 33,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 2 월 1 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 가정로 299, 101동 103호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 2 월 1 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)





친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 3 월 7 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 102동 306호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 3 월 7 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 33HFN
○ 보일러용량 : 33,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 2 월 1 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 가정로 299 , 103동 301호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 2 월 1 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (사인)



내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사-최준용책임										
1.도배	거실 벽면	m²	40	1,086	43,440	5,587	223,480		266,920	
	거실 천정	m²	24	1,086	26,064	7,263	174,312		200,376	
	방A 벽면	m²	32	1,086	34,752	5,587	178,784		213,536	
	방A 천정	m²	16	1,086	17,376	7,263	116,208		133,584	
	방B 벽면	m²	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방B 천정	m²	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	방C 벽면	m²	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방C 천정	m²	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
벽지 떼어내기 40% 적용			m²	74		1,351	99,434		99,434	
소 계				184		199,824		1,231,354		1,431,178
2.바닥재	거실 바닥 철거	m²	15			4,054	60,810		60,810	LX하우시스, 청택 1.8T
	방A 바닥 철거	m²	8			4,054	32,432		32,432	
	방B 바닥 철거	m²	7			4,054	28,378		28,378	
	방C 바닥 철거	m²	6			4,054	24,324		24,324	
	접착제(부분접착)	kg	4	12,525	50,100				50,100	
	거실 바닥	m²	15	12,525	187,875	3,718	55,770		243,645	
	방A 바닥	m²	8	12,525	100,200	3,718	29,744		129,944	
	방B 바닥	m²	7	12,525	87,675	3,718	26,026		113,701	
	방C 바닥	m²	6	12,525	75,150	3,718	22,308		97,458	
소 계				36		501,000		279,792		780,792
합 계						700,824		1,511,146		2,211,970

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,563,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 최준용

근무부서:

전화번호: 010, 9813, 1342 사택명: 상곡수아파트 108동 1402호

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사-황현태책임										
1.도배	거실 벽면	m ²	40	1,086	43,440	5,587	223,480		266,920	광복합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료
	거실 천정	m ²	24	1,086	26,064	7,263	174,312		200,376	
	방A 벽면	m ²	32	1,086	34,752	5,587	178,784		213,536	
	방A 천정	m ²	16	1,086	17,376	7,263	116,208		133,584	
	방B 벽면	m ²	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방B 천정	m ²	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	방C 벽면	m ²	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방C 천정	m ²	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	벽지 패어내기 40% 적용	m ²	74			1,351	99,434		99,434	
소 계			184		199,824		1,231,354		1,431,178	
2.바닥재	거실 바닥 절거	m ²								LX하우시스, 청색 1.8T
	방A 바닥 절거	m ²								
	방B 바닥 절거	m ²								
	방C 바닥 절거	m ²								
	절착재(부분절착)	kg								
	거실 바닥	m ²								
	방A 바닥	m ²								
	방B 바닥	m ²								
	방C 바닥	m ²								
소 계			0		0		0		0	
합 계					199,824		1,231,354		1,431,178	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,706,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 황현태 근무부서: 유입 Cell 개보수 전화번호: 010 9694 2248 사택명: 호심비림터

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사										
1.도배	거실 벽면	m²	40							광복합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료
	거실 천정	m²	24							
	방A 벽면	m²	32							
	방A 천정	m²	16							
	방B 벽면	m²	25							
	방B 천정	m²	11							
	방C 벽면	m²	25							
	방C 천정	m²	11							
	벽지 떼어내기 40% 적용	m²	74							
소 계			184		0		0		0	
2.바닥재	거실 바닥 철거	m²	15			4,054	60,810		60,810	LX하우시스, 청맥 1.8T
	방A 바닥 철거	m²	8			4,054	32,432		32,432	
	방B 바닥 철거	m²	7			4,054	28,378		28,378	
	방C 바닥 철거	m²	6			4,054	24,324		24,324	
	접착제(부분접착)	kg	4	12,525	50,100				50,100	
	거실 바닥	m²	15	12,525	187,875	3,718	55,770		243,645	
	방A 바닥	m²	8	12,525	100,200	3,718	29,744		129,944	
	방B 바닥	m²	7	12,525	87,675	3,718	26,026		113,701	
	방C 바닥	m²	6	12,525	75,150	3,718	22,308		97,458	
소 계			36		501,000		279,792		780,792	
합 계					501,000		279,792		780,792	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩857,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 안병선

근무부서: cell호선제기수팀

전화번호: 010-3281-3599

사택명: 세종아파트