

◆ 중대위험작업 위험성평가표

4M 이상 고소작업

구분	세부작업	위험요인	위험유형	위험성평가		관리대상	개선대책 및 관리계획	리스크관리후	
				빈도	강도			최종 리스크	빈도
공통 양식	4M 이상 고소작업	승강용 사다리가 없는 구형 이동식 비계에서 오르던 중 발을 헛디터 추락	추락	1	3	N	인증된 승강용 사다리 사용을 사용하며, 승강용 사다리가 없는 구형 이동식 비계에는 별도의 승강용 사다리를 부착하고 작업	2	3
		작업발판 (말비계)의 폭이 부족하여 작업 중 발판에서 작업자 추락	추락	3	3	Y	작업발판 (말비계)은 반드시 폭이 40cm 이상 되는 것 사용	2	2
		작업발판 (말비계)에서 작업 중 자재, 공구 등을 밟아 중심을 잃고 작업자 추락	추락	2	2	Y	작업발판 (말비계)에서 작업 시에는 작업발판 (말비계) 위에 자재, 공구 등을 올려놓지 말 것	2	2
		A형 사다리 사용 작업 중 하중에 의하여 사다리가 갑자기 퍼져 작업자 추락	추락	2	3	Y	사다리 발판, 고리 (별림쇠), Locking 장치의 이상 유무를 확인하고, 2인 이상 사용 금지	2	2
		사다리 사용 작업 중 보행자가 사다리와 충돌하여 작업자가 균형을 잃고 추락	추락	1	3	N	통행이 빈번한 장소에 사다리를 설치할 때는 작업 중임을 알리는 표지판을 설치하고 유도자를 배치	2	2
		사다리가 경사진 면에 설치된 상태에서 작업 중 사다리가 미끄러지며 작업자 추락	추락	2	2	Y	아웃트리거가 부착된 사다리 사용하며, 사다리는 평평한 바닥에 미끄러지지 않도록 안전하게 설치	2	2
		A형 사다리를 일자 사다리로 변경하여 이동 중 약한 부위 (중간 부위)에서 균형을 잃고 추락	추락	2	2	Y	A형 사다리를 일자 사다리로 변형사용 금지	2	2
		A형 사다리 아웃트리거 미설치로 작업 중 사다리가 하중에 의하여 넘어져 작업자 추락	추락	3	3	Y	A형 사다리 아웃트리거를 설치 후 작업 및 2인 1조 작업 실시	2	2
		A형 사다리 작업시 최상부에서 작업중 하중에 의하여 균형을 잃고 추락	추락	2	3	Y	A형 사다리 최상부에서 작업 금지 (A형 사다리 최상부에서 최소 2단 아래서 작업 실시)	2	2
		작업자가無理하게 운반트럭 상부에 올라가다 균형을 잃고 추락	추락	2	2	Y	토사 반출 작업 시 운반트럭 상부에無理하게 올라가는 것을 금지	2	2
		안전대 미착용 및 추락방지망이 미설치된 상태에서 철골빔 상 이동 및 작업 중 추락	추락	3	3	Y	철골빔 상에 안전대 부착설비 (생명줄) 및 안전대 고리를 체결하고 이동, 철골 구조물에는 추락방지망 설치	2	2
		지게차 포크에 탑승한 상태에서 작업 중 추락 위험	추락	3	3	Y	고소작업 용도로 지게차 사용 금지 (포크 위에는 어떠한 경우에도 올라서지 말 것)	2	2
		경사지붕으로 통하는 통로가 협소하여無理하게 이동 중 추락	추락	2	3	Y	경사지붕으로 통하는 통로는 안전하게 확보, 통로가 없을 시 워킹타워 등 별도 통로 설치 후 작업	2	2
		경사지붕 단부에서 안전난간대가 미설치된 상태에서 작업중 단부로 추락	추락	3	3	Y	경사지붕 단부에 안전난간대가 설치된 상태에서 작업	2	2
		장비 반입구를 이용하여 설비 반입 시 인력으로 장비 반입구를 개방하다 균형을 잃고 개구부로 추락	추락	2	3	Y	장비 반입구 개방 시 장비를 이용하여 개방, 사정에 의하여 인력 개방 시 주변에 생명줄(16mm 이상 PP로프)을 설치하고 안전대 착용 및 안전고리 걸고 작업	2	2
장비 반입구 사용 후 개구부 덮개 등을 덮지 않고 방치하여 이동중이던 타 작업자 추락	추락	3	3	Y	장비 반입구를 이용한 작업 종료 시 반드시 개구부 덮개가 닫혔는지 확인한 후 종료	2	2		
4m 이상 (4m 미만 장소라도 추락위험이 있는 장소 포함) 고소작업 중 안전벨트 걸이시설 미설치, 안전고리 미체결로 인한 추락	추락	3	3	Y	4m 이상 (4m 미만 장소라도 추락위험이 있는 장소 포함) 고소작업 시 안전벨트 착용 및 안전고리 체결, 안전고리를 체결할 곳이 없는 곳은 16mm 이상 로프를 설치하고 로립(코브라)을 설치한 후 안전고리를 체결한 상태에서 작업 (주변에 안전고리를 체결할 수 있는 시설물이 있는 경우 해당 시설물에 고리 체결)	2	2		
현장별 특성 반영									

◆ 중대위험작업 위험성평가표

스카이 (고소작업차)

구분	세부작업	위험요인	위험유형	위험성평가		관리대상	개선대책 및 관리계획	리스크관리후	
				빈도	강도			최종 리스크	빈도
공통 양식	고소작업대 (스카이) 이용 작업	고소작업대 (스카이) 붐 상승 상태에서 이동하다 균형을 잃고 전도 되어 탑승 작업자 추락 및 주위 작업자 협착	추락	2	3	Y	고소작업대 (스카이) 붐 상승 상태에서 이동 금지, 반드시 붐이 완전히 하강된 후 이동 실시	2	3
		고소작업대 (스카이) 작업 시 안전난간대를 밟고 작업 중 균형을 잃고 추락	추락	2	2	Y	고소작업대 (스카이) 작업 시 바스켓 내에서만 작업 실시 안전난간대 밟고 작업 금지(안전난간을 밟아야 할 경우 관리감독자와 상의하여 다른 작업방법을 찾도록 함)	2	2
		고소작업대 (스카이) 허용 작업반경 초과로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착	추락	2	3	Y	작업반경 제어장치가 장착된 고소작업대 (스카이) 사용하고, 고소작업대 (스카이) 조종석 안전 모니터링 장치 작동상태 확인	2	2
		고소작업대 (스카이) 아웃트리거 설치 불량으로 장비가 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착	추락	2	3	Y	고소작업대 (스카이) 사용 전 아웃트리거 정상작동 여부 점검 실시 및 하부에는 침하방지 조치 실시, 아웃트리거가 설치된 반경에 바리케이드를 설치하여 작업자 출입통제 실시	2	2
		고소작업대 (스카이) 붐대를 연장한 상태로 주행하다 전도되어 작업자 추락 및 하부 작업자 협착	추락	2	3	Y	고소작업대 (스카이) 붐을 상승시킨 상태에서 작업자를 태우고 이동하는것 금지, 붐을 내린 상태에서 규정속도를 준수하고 지면상태를 고려하여 주행	2	2
		고소작업대 (스카이)에 안전난간대가 미설치 되어 작업 중 작업자 추락	추락	3	3	Y	고소작업대 (스카이)의 작업대 주위에 안전난간대를 설치하여 작업하고 임의로 해체 금지	2	2
		고소작업대 (스카이) 정비불량에 따른 작업자 추락	추락	2	3	Y	고소작업대 (스카이)의 장비 검사증 및 운전자 교육 이수증 확인	2	2
		고소작업대 (스카이) 작업 시 작업자가 실수로 공구를 떨어뜨려 하부에 있는 작업자 또는 보행자 충격	낙하	2	2	Y	고소작업대 (스카이) 작업 시 작업 안내문 및 위험범위 내 출입금지 펜스를 설치하고 유도자 배치 후 작업	2	2
		고소작업대 (스카이) 작업 중 공구 등이 낙하하여 하부 작업자 또는 보행자 타격	낙하	2	2	Y	고소작업대 (스카이) 작업구역 내 임의 작업자 출입금지 조치 (접근금지 웬스 설치 등), 통제자 (신호수) 배치	2	2
		고소작업대 (스카이)를 사용하여 작업 시 불시 과상승으로 천장 구조물과 작업대 사이에 협착 위험	협착	3	3	Y	고소작업대 (스카이) 사용 시 과상승 방지를 위하여 머리보다 높게 끼임방지 장치 (과상승 방지봉)를 설치하고, 사용전 작동여부 확인 후 작업	2	2
고소작업대 (스카이) 아우트리거를 일부 확장하지 않은 상태에서 작업 중 전도	전도	2	3	Y	차량 주변 (아우트리거 설치 지점)이 평탄하고 견고한지 확인하고 4개의 아우트리거를 최대로 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치	2	2		
현장별 특성 반영									