


■ 중대 위험작업 Hold Point

No.	중대 위험작업	확인 시점	구분	Hold Point	Hold Point 촬영 예시
③	고소작업 (4m 이상)	작업 前	작업준비	- 추락사고 예방을 위한 안전벨트 걸이시설 설치 여부 확인 - 주변에 안전벨트 고리를 체결할 수 있는 시설물이 있는 경우 해당 시설물에 고리 체결	
		현장특성 반영			

■ 중대 위험작업 Hold Point

No.	중대 위험작업	확인 시점	구분	Hold Point	Hold Point 촬영 예시
④	스카이 (고소작업차)	작업준비 前	작업준비	■ 차량 주변(아우트리거 설치지점)이 평탄하고 견고한지 확인하고, 4개의 아우트리거를 최대한 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치 ■ 작업대의 안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해체 금지) ■ 외부인이 접근하지 못하도록 안전구획(안전테이프, 라바콘 걸이대 등 활용)을 설치하고, 통제자(신호수)를 배치	  
		현장특성 반영			