

■ 중대위험공사 안전작업허가서

구분	주요내용			
센터명	화학대전기술연구원운영센터			
예상 공사명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)			
예상 공사기간	2025년 05월 26일(월) ~ 2025년 12월31일(수) => 예상 고소 , 스카이장비 필요시 긴급대응			
공사위치	기숙사 및 사택 단지내			
공사관리 인원 (자사직원 성명)	공사담당자	이종근	안전담당자	이종근
	※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일 이름으로 작성			
주요공사내용	1)공종	시설보수>유지관리(마감)		
	2)주요내용	외벽 크랙 보수 및 지붕 기와 교체 예상		
주요 위험작업 (작업 표기)	중대위험작업	외벽 로프(달비계), 스카이(고소작업차), 비계, 기계식 주차설비, 산소용접·용단(절단)기, 민폐공간(물탱크 등), 수변전설비, 승강기, 고소작업(4m 이상)		
	일반작업	수공구 작업 외		
주요 안전 작업절차	3) 고소작업 안전작업절차			
	① 고서작업 예방조치 - 고위험(고소작업) 기준은 4m이상 작업이나, *2m이상의 작업시에도 아래의 추락 예방조치 필요 ※높이기준 : 추락예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리 ② 작업 前 확인사항 1) 안전 작업방법 검토 - 유압사다리(난간대有), 이동식틀비계, 스카이, 테이블리프트 등 장비를 이용한 작업방법 검토 2) 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 - 주변의 고정된 시설물을 이용하거나, 안전대(고리)를 걸 수 있는 시설 설치 - 로프(16mm ↑)는 처지거나 풀리지 않도록 설치 3) 개인보호구 착용 - 그네식 안전대(고리 체결), 안전모등 4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제			
특기사항				

■ 중대위험공사 안전작업허가서

구분	주요내용			
센터명	화학대전기술연구원운영센터			
예상 공사명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)			
예상 공사기간	2025년 05월 26일(월) ~ 2025년 12월31일(수) => 예상 고소 , 스카이장비 필요시 긴급대응			
공사위치	기숙사 및 사택 단지내			
공사관리 인원 (자사직원 성명)	공사담당자	이종근	안전담당자	이종근
	※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일 이름으로 작성			
주요공사내용	1)공종	시설보수>유지관리(마감)		
	2)주요내용	외벽 크랙 보수 및 지붕 기와 교체 예상		
주요 위험작업 (작업 표기)	중대위험작업	외벽 로프(달비계), 스카이(고소작업차), 비계, 기계식 주차설비, 산소용접·용단(절단)기, 밀폐공간(물탱크 등), 수변전설비, 승강기, 고소작업(4m 이상)		
	일반작업	수공구 작업 외		
주요 안전 작업절차	4) 스카이(고소작업차) 안전작업 절차			
	① 작업 前 확인사항 ■ 작업계획서 작성 및 검토 - 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토 ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식 - 검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(탑승인원, 자재/장비 중량), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등 ■ 안전서류 확인 - 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인 - 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인 - 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or 고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서 - 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인 - 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증 ② 날씨 확인 - 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지 - 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지 ※ 풍속계 이용이 불가능한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색 ③ 차량 배치 위치 확인 - 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인 (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지) - 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치 - 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치 ④ 작업장 주변 접근 통제 - 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 - 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제, 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 - 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 ⑤ 작업대 확인 - 안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해체 금지) - 작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 발끝막이판 설치			
특기사항				