

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	2	1/22	09:00	1/22	16:40	8 9	206 303	남해원	뒤베란다 창고 누수정점 및 실리콘작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
2	11	2	1/23	09:00	1/23	16:30	9 102	303 201	남해원	화장실문 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레반이 돌출 보수 완료 문보수 1개소 완료 거실 걸레반이 2개소 교체 완료	(이정민, 구진회)
3	11	2	1/24	09:00	1/24	16:40	A 401-6 503-4 504-2 504-5		남해원	화장실 도어 보수 완료 방도어 보수 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료	(이정민, 구진회)
4	11	2	2/3	09:00	2/3	16:30	A B 703-3 703-4 902-3		남해원	화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 방도어 보수 완료	(이정민, 구진회)
5	11	2	2/4	09:00	2/4	16:30	A B 503-4 702-1 8 206		남해원	블라인드 설치 완료 방도어 보수 완료 뒤베란다 창고 문틀 설치 작업 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
6	11	2	2/6	09:00	2/6	16:00	8 310		남해원	뒤베란다 창고문 개선회 완료 방충망 7개소 완료 앞베란다 내, 외부 실리콘 재제 및 재시공 완료	(이정민, 구진회)
7	11	2	2/7	09:00	2/7	16:30	8 9 401 303	501	남해원	현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
8	11	2	2/10	13:00	2/10	16:30	8 5 503 501		남해원	문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천정페인트 보수작업 완료 문보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
9	11	2	2/11	09:00	2/11	16:10	2 203		남해원	방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 보수 및 실리콘작업 완료 도어보수 1개소 완료	
10	11	2	2/13	09:00	2/13	16:30	102 205		남해원	걸레반이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수 완료 안방 문틀 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
11	인성건축	2	2/14	09:00	2/14	12:00	5	301	↓ 해원	· 누수 공사 작업 - (이정민, 구진희)	
12	11	1	2/19	01:00	2/19	15:30	5	501	↓ 해원	· 방충망 7개소 안으로 (구진희)	
13	11	2	3/25	09:00	3/25	16:15	7	506	↓ 해원	· 앞뒤 베란다 천정, 벽면 등용보수 · 앞뒤 베란다 창고 문틀이 제거 및 천정 단열작업 완료 (이정민, 구진희)	
14	11	2	3/28	09:00	3/28	16:20	A	903-4 701-5 503-3 401-3 303-5	↓ 해원	· 방. 화 도어 보수 완료. · 방 도어 보수 완료. · 방 도어 보수 완료. · 화 도어 보수 완료. · 방 도어 보수 완료. (이정민, 구진희)	
15	11	2	3/31	09:00	3/31	16:30	A B	303-5 901-4 704-4	↓ 해원	· 화 도어 보수 완료. · 화 도어 보수 완료. · 방. 화 도어 보수 완료. · 버티컬 선리 완료. (이정민, 구진희)	
16	11	2	4/2	09:00	4/2	16:30	A B	701-5 702-1 1002-2 901-4	↓ 해원	· 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 버티컬 선리 완료 · 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 반코너방은 우측벽 단열재 등용 보수 완료. (이정민, 구진희)	
17	11	2	4/3	09:00	4/3	16:30	8	502	↓ 해원	· 화장실 좌측방 천정 누수정경 및 보수 완료 · 싱크대 상판 전체 선리 및 재공작업 완료. (이정민, 구진희)	
18	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	2	108	↓ 해원	· 정려반이 8군데 교체 완료. 방충망 교체 완료. · 싱크대 상판 선리 및 재공작업 완료 · 뒤베란다 벽면 코텍 보수 완료 · 화장실 벽면 모서리 4군데 선리작업 완료. (이정민, 구진희)	
19	11	2	4/9	09:00	4/9	16:30	2 103	108 303	↓ 해원	· 안방, 작은방 오더 단열작업 완료. · 화장실 벽타일 보수 완료. · 거레반이 2군데 교체 완료. · 방충망 3개소 완료. (이정민, 구진희)	
20	11	2	4/10	09:00	4/10	16:30	103 9	303 304	↓ 해원	· 싱크대 상판 선리 및 재공작업 완료 · 창문 시트지 6군데 제거 완료 · 방충망 3개소 교체 완료. · 도어보수 2개소 완료 · 앞베란다 문틀이 제거 완료. · 방충망 4개소 완료. (이정민, 구진희)	
							2	108			

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
21	필성건축	1	4/18	10:30	4/18	11:30	105동	104호	남해원	누수부분 도배	
22	11	2	4/28	09:00	4/28	16:40	8	401	남해원	도어 보수 2개소 완료 싱크대 상판 석리콘 재코팅 작업 완료 야드베란다 외부사시 바닥 석리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료	(이정민, 구원희)
23	11	2	4/29	09:00	4/29	16:30	8	401	남해원	도어 보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료	
							103	204	남해원	방충망 1개소 완료 작은방 컨틴박스 아트워크+이벤트 작업완료 작은방 창문하단 석리콘 재시공 완료 작은방이 국채소 교체 완료	(이정민, 구원희)
24	11	2	4/30	09:00	4/30	16:30	103	204	남해원	방충망 3개소 완료 도어 보수 1개소 완료	
							A	701-6 303-1	남해원	화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 화 도어 보수 완료 화 도어 보수 완료	(이정민, 구원희)
			4/30	13:00	16:10		102	205	남해원	석고대 흑판 교체 (이동원)	
25	11	2	5/1	09:00			A	301-1	남해원	화장실 좌측·우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료 비티칼 교체 완료	
							B	1001-3	남해원	벽단연결기 들뜸 재시공 완료	(이정민, 구원희)
26	11	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	404호	남해원	싱크대 상판 석리콘 재코팅 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소	이정민, 구원희

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
26	일성건축	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	204	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 재코킹 · 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 · 방충망 5개소 교체 (이정민, 구진환)	
27	11	2	5/13	09:00	5/13	16:30	2	301	남해원	· 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료 · 시트지 보수 3개소 완료 · 도어 보수 3개소 완료 (구진환, 이정민)	
28	11	2	5/15	13:30	5/15	15:00	9	306	남해원	· 방충망 7개소 완료 (구진환, 이정민)	
29	11	2	5/19	09:00	5/19	16:30	8	209	남해원	· 뒤베란다 창고앞 외부샤시 천정 누수 점검 및 실리콘 작업 완료 · 앞베란다 샤시 천정 실리콘 작업 완료 · 문보수 3개소 완료 (합판등 포함) · 싱크대 상판 보수 완료 · 방충망 4개소 완료 (이정민, 구진환)	
30	11	2	5/20	09:00	5/20	16:20	8	209	남해원	· 방충망 3개소 완료 (이정민, 구진환)	
							5	204	남해원	· 뒤베란다 창고앞 벽면 창틀 누수 점검 및 실리콘 작업 완료 · 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 · 문보수 2개소 완료 · 방충망 6개소 완료 (이정민, 구진환)	
31	11	2	5/29	09:00	5/29	16:40	9	302	남해원	· 방충망 3개소 교체 완료 (이정민, 구진환)	
							7	405	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 앞뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료 · 도어 보수 1개소 완료 · 전기함의 1층대 교체 완료 (이정민, 구진환)	
32	11	2	5/30	09:00	5/30	16:10	2	201	남해원	· 신발장 시트지 교체 완료 · 화장실 측면 시트지 교체 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 방충망 2개소 교체 완료 (구진환, 이정민)	
										· 뒤베란다 크랙 보수 완료 (이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
33	일성건축	2	6/16	09:00	6/16	16:30	101	204	남해원	· 걸레방이 6개소 교체 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 방충망 3개소 교체 완료	(이정민 구진희)
							2	306	남해원	· 방충망 2개소 교체 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료	
34	11	2	6/17	09:00	6/17	16:30	2	306 106	남해원	· 도어보수 1개소 완료 · 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 · 도어보수 1개소 완료	(이정민 구진희)
										· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 앞-뒤 베란다 벽면 코크 교체 보수 완료 · 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 · 방충망 3개소 교체 완료	
35	11	2	7/14	09:00	7/14	16:20	5 7	401 504	남해원	· 방충망 17개소 교체 완료 · 뒤베란다 양자 제거 완료 · 앞-뒤 베란다 천정, 벽 코크 교체 보수 완료 · 뒤베란다 곰팡이 제거 완료	(이정민 구진희)
							8	405	남해원	· 화장실 벽면 코크 4곳에 실리콘 작업 완료 · 문보수 2개소 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료	
36	11	2	7/15	09:00	7/14	16:30	101	404	남해원	· 걸레방이 4개소 교체 완료 · 문보수 2개소 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 · 싱크대 가스레인지 위쪽 열판 수리 보수 완료	(이정민, 구진희)
							9	204	남해원	· 방충망 4개소 완료 · 앞베란다 외부사시 창문 2개 시트지 제거 완료	
37	11	2	7/16	14:00	7/16	16:20	9	204	남해원	· 방충망 7개소 완료 (이정민, 구진희)	
38	11	2	7/17	09:00	7/17	16:30	9 9	204 103	남해원	· 문보수 5개소 완료 · 방충망 3개소 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
39	일성건축	2	7/18	09:00	7/18	16:20	<u>9</u> 7	<u>103</u> 105	노혜원	· 방충망 4개소 완료. · 문보수 1개소 완료. · 뒤편란다 벽면 크랙보수 완료.	(이정민 주관회)
							<u>2</u> 5	<u>202</u> 406	노혜원	· 싱크대 상판 식각제 제거 및 재시공 완료. · 문보수 2개소 완료.	
40	11	2	7/21	09:00	7/21	16:30	103	206	노혜원	· 싱크대 상판 식각제 제거 및 재시공 완료. · 전레방이 1개소 교체 완료. · 문보수 2개소 완료. · 방충망 2개소 완료.	(이정민 주관회)
							7	503	노혜원	· 문보수 1개소 완료.	
41	11	2	7/22	09:00	7/22	16:20	<u>기숙사</u> 7	<u>3동</u> 503	노혜원	· 계단 랑데뉴 누수보수 공사 완료. · 문보수 1개소 완료.	(이정민 주관회)
							<u>7</u> A	<u>404</u> 702-3	노혜원	· 문보수 1개소 완료. · 벤틀란 제거 및 재설치 완료.	
42	11	1	8/12	15:00	8/12	15:25	7	107	노혜원	· 싱크대 1개 교체 (취해수)	
43	11	2	8/18	09:00	8/18	16:20	2	1~24번 7~82번	노혜원	· 우편함 철거 및 이동설치 완료 (주관회, 김용원) · 벽면 도색 작업 완료.	
44	11	2	8/20	09:00	8/20	16:30	2	5기하	노혜원	· 5동 지하주차장 타공부위 구멍 폐품 (주관회, 김용원)	
45	11	2	8/21	09:00	8/21	16:30	<u>8</u> 9	<u>310</u> 105	노혜원	· 뒤편란다 랑데뉴 누수보수 작업 완료. · 뒤편란다 랑데뉴 누수보수 작업 완료.	(이정민 주관회)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
46	일성건축	2	8/22	09:00	8/22	16:40	5		남해원	- 주차장 타공부위 구멍 메꾸기 시멘트 작업 및 페인트 작업 (구진희, 김용원)	
47	11	2	8/26	09:00	8/26	16:30	<u>5</u> 102	506	남해원	- 주차장 타공부위 구멍 메꾸기 시멘트 작업 및 페인트작업 완료. - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. (구진희, 김용원)	
48	11	2	8/27	09:00	8/27	16:30	102	506	남해원	- 걸레받이 5개소 교체 완료. - 거실 외부샤시 벽면 단열재 들뜸 보수 완료 - 문보수 2개소 완료 - 방충망 3개소 완료 (구진희, 김용원)	
49	11	2	8/28	09:00	8/28	16:40	5	105	남해원	- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 - 앞. 뒤 베란다 창틀 벽면 누수 점검 및 보수 완료 - 방충망 4개소 교체 완료 (구진희)	
							5	50F	남해원	- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. - 문보수 1개소 완료. - 걸레받이 1개소 교체 완료. 김용원	
50	11	2	8/29	09:00	8/29	16:30	2	408	남해원	- 거실 화측방 벽면 단열작업 완료. - 뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료 - 걸레받이 1개소 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. (구진희)	
							<u>2</u> 5	<u>305</u> 105	남해원	- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. - 방충망 3개소 교체 완료. 김용원	
51	11	2	9/1	09:00	9/1	16:30	102	402	남해원	- 걸레받이 5개소 교체 완료. - 문보수 2개소 완료. - 방충망 1개소 완료.	
							103	201	남해원	- 걸레받이 3개소 교체 완료. - 방충망 3개소 교체 완료. - 문보수 1개소 완료.	
52	11	2	9/2	09:00	9/2	16:30	103	201	남해원	- 문보수 4개소 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료 - 싱크대 가스레인지 화구측 시트지 교체 작업 완료. - 방충망 2개소 완료.	

2 408

· 방충망 2개소 완료.

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비고
			일자	시간	일자	시간					
53	이성권 201	2	9/3	09:00	9/3	16:20	9	506	남해원	·뒤베란다 좌측벽면 가스배관내 막음작업 완료 ·뒤베란다 우측벽면 양카본드주입 실시한 폐유작업 완료 ·싱크대 상판 석리온 제거 및 레코킹 작업 완료 ·문보수 3개소 완료	구진희
							7 2 7	202 305 301	남해원	·싱크대 상판 석리온 제거 및 레코킹 작업 완료 ·문보수 1개소 완료 ·방충망 3개소 완료 ·문보수 1개소 완료	김용익
54	11	2	9/4	09:00	9/4	16:20	7 A	301 1001-4	남해원	·문보수 2개소 완료 ·싱크대 상판 석리온 제거 및 레코킹 작업 완료 ·문보수 1개소 완료	
							A B	501-6 703-6	남해원	·문보수 1개소 완료 ·문보수 1개소 완료	
55	11	1	9/9	13:00	9/9	16:10	9	506		·방충망 7개소 완료 (김용익)	
56	11	1	9/10	14:00	9/10	16:20	5	504		·방충망 5개소 완료 (김용익)	
57	11	2	9/12	09:00	9/12	16:30	2 9	1~8 1~6		·우편함 이동설치 완료 ·우편함 이동설치 완료	(구진희, 김용익)
	11	1	9/15	09:00			2 9			우편함 이동설치 레코드작성	