

사택 9-204 현관 방화문 수리 Hold Point 촬영/승인 결과보고서

No.	작업일자▲	작업기간		공사번호	공사명	중대위험 구분
		From	To			
1	2025-10-20	2025-10-20 09:00	2025-10-20 18:00	CI25012975	[ESPR:93069713]사택 9-204 현관 방화문 수리	✓
2	2025-10-20	2025-10-20 09:00	2025-10-20 18:00	CI25013287	[화학PR:94458068]사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수	✓

2025년 10월 20일 월요일 >

● 중대위험 (용접/화기) 작업에 대해서
현 시간부로 현관 방화문 하부 힌지
고정을 위한 용접 작업을 진행 하고자
합니다.

-계 획: 10월 20일(월), 당일 완료

-위 차: 9동 204호 공사 세대내 (슬루선)

-종 대: 티그 용접(화기)

-투 입: 3인(관리1 포함)/ 일성건축

-조 치 사항:
화기 작업전 상태, 소화기 배치,
안전장구 착용, 화기 감시자 배치 확인

Hold point 특이사항 없음:
스카이장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 10:45



박기성

승인합니다
안전작업 진행해주세요

오전 10:46

[별첨] 중대위험작업 관리 프로세스

위험성평가의 내실화 Hold Point를 이용한 현장관리자 승인 명확화를 통한 안전관리 강화



