

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
77	일성건축	2	11/11	09:00	11/11	16:30	1		남해원	자전거 거리에 작업 (이정민, 구권희)	
78	"	3	11/12	09:00	11/12	16:30	1		남해원	자전거 거리에 작업 (이정민, 구권희) 김용원	
79	"	1	11/13	09:00	11/13	13:40	9	508	남해원	앞 베란다 도광 작업 (최계원)	
80	"	2	11/14	09:00	11/14	13:30	1		남해원	자전거 거리에 작업 및 청소 (이정민, 구권희)	
81	"	2	11/24	09:00	11/24	16:40	101	101	남해원	문보수 3개소 완료 거레반이 3개소 교체 완료 방충망 시트지 보수 완료 외부샤시 방충망 시트지 제거 완료	(구권희, 김용원)
82	"	1	11/25	09:00	11/25	16:20	101 101 102	101 303 403	남해원	문보수 1개소 완료 거레반이 8개소 교체 완료 문보수 1개소 완료	(구권희)
83	"	1	12/1	09:00	12/1	16:20	101 102 103	103 403 306	남해원	방충망 4개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 3개소 완료 방충망 4개소 완료	(김용원)
							103	404	남해원		
84	"	3	12/2	09:00	12/2	16:30	101 103	303 404	남해원	방충망문보수 완료 거레반이 3개소 교체 완료 문보수 2개소 보수 완료	(이정민, 구권희, 김용원)
							107 9	407 101	남해원	싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅작업 완료 뒤베란다 벽면 크랙보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 방충망 7개소 완료 방충망 7개소 완료	
							9	202			

84

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문플림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
68	일성건축	2	10/20	09:00	10/20	16:20	1		남해원	자전거 거치대 보수 (구진희, 김용철)	
69	11	2	10/21	09:00	10/21	16:30	9		남해원	유도봉 설치 작업 (구진희, 김용철)	
70	11	1	10/22	09:00	10/22	16:30	1 B동		남해원	유도봉 설치 작업 (김용철) 1차 B동 1차공 외부 베란다 도장	
71	11	1	10/23	09:00	10/23	16:50	9 1		남해원	유도봉 주면 머무기 작업 완료. 자전거 거치대 보수 완료 > (김용철)	
72	11	2	10/29	09:00	10/29	16:40	5 2	403 403	남해원	문보수 3개소 완료 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 완료. 방충망 3개소 교체 완료 <긴급> 문보수 1개소 완료 보수 중 > (구진희, 김용철)	
73	11	2	10/30	09:00	10/30	16:30	2	103	남해원	베란다 벽면 크랙 보수 완료. 문보수 1개소 완료. 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료 방충망 1개소 완료 > (구진희, 김용철)	
							7 2	207 403	남해원	양도베란다 벽면 크랙 보수 완료. 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. 문보수 2개소 완료 <긴급> 문보수 1개소 보신히 완료	
74	11	2	11/5	09:00	11/5	16:40	102동 앞		남해원	보도블럭 및 화단 보수 (이정민, 김용철)	
75	11	2	11/6	09:00	11/6	14:30	102동 앞		남해원	보도블럭 및 화단 보수 (이정민, 김용철)	
76	11	2	11/7	09:00	11/7	11:30	5동	304	남해원	베란다 누수 보수 (이정민, 김용철)	

76

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
61	일성건축	2	9/18	09:00	9/18	16:20	102	5-6	김희원	브롤러 수리 (김동철, 구진희)	
62	11	1	9/23	09:00	9/23	16:30	B	10	김희원	베란다 발코니 외벽 크랙 보수 (구진희)	
63	11	2	9/30	09:00	9/30	16:00	B	10	김희원	베란다 발코니 파손 자재 양중 (구진희, 김동철)	
64	11	2	10/13	09:00	10/13	16:30	8 49	503 408		- 문보수 4개소 완료 - 방충망 3개소 완료 - 문보수 1개소 완료 (구진희, 김동철)	
65	11	2	10/14	09:00	10/14	16:20	7 5	408 101		- 뒤베란다 크랙 보수 완료 - 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 2개소 완료 (구진희, 김동철)	
66	11	2	10/15	09:00			2	304		- 건넌방이 6개소 교체 완료 - 뒤베란다 크랙 보수 완료	
66	11	2	10/15	09:00	10/15	16:30	2 8	304 505		- 문보수 2개소 완료 - 방충망 2개소 완료 - 방충망 1개소 완료 (구진희, 김동철)	
							102	206		- 건넌방이 6개소 교체 완료 - 문보수 1개소 완료	
67	11	2	10/16	09:00	10/16	16:20	102	206		- 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 4개소 완료 - 방충망 4개소 완료 (구진희, 김동철)	
							8	503		- 방충망 3개소 교체 완료 - 건넌방이 1개소 교체 완료 - 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	김동철
							2	304			
							102	304			

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
53	이성건축	2	9/3	09:00	9/3	16:20	9	506	남해원	뒤베란다 좌측벽면 가스배관들내 막음작업 완료 뒤베란다 우측벽면 상가방수유막 설치공 폐용작업 완료 싱크대 상판 설리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 문보수 3개소 완료	구진희
							7 2 7	202 305 301	남해원	싱크대 상판 설리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 문보수 12개소 완료 방충망 3개소 완료 문보수 17개소 완료	김용철
54	111	2	9/4	09:00	9/4	16:20	7 A	301 1001-4	남해원	문보수 2개소 완료 싱크대 상판 설리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 문보수 12개소 완료	
							A B	501-6 703-6	남해원	문보수 12개소 완료 문보수 17개소 완료	
55	11	1	9/9	13:00	9/9	16:10	9	506	남해원	방충망 7개소 완료 (김용철)	
56	11	1	9/10	14:00	9/10	16:20	5	504	남해원	방충망 5개소 완료 (김용철)	
57	11	2	9/12	09:20	9/12	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	무도전함 이동설치 완료 무도전함 이동설치 완료	(구진희, 김용철)
58	11	1	9/15	09:00	9/15	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	무도전함 이동설치 제1인드작업 (김용철)	
59	11	1	9/16	09:00	9/16	16:35	102	점점	남해원	가스밸브 유리 (김용철)	
60	11	1	9/17	09:00	9/17	16:40	11	11	남해원	가스밸브 유리 (김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
46	이성건축	2	8/20	09:00	8/22	16:40	5		남해원	· 주차장 타공부위 구멍 메꾸기 시멘트 · 작업 및 페인트 작업 (구진희, 김용원)	
47	11	2	8/26	09:00	8/26	16:30	5 102	506	남해원	· 주차장 타공부위 구멍 메꾸기 시멘트 작업 및 페인트작업 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 (구진희, 김용원)	
48	11	2	8/27	09:00	8/27	16:30	102	506	남해원	· 걸레받이 5개소 교체 완료 · 거실 외부까지 벽면 단열재 들뜸 보수 완료 (구진희, 김용원) · 문보수 2개소 완료 · 방충망 3개소 완료	
49	11	2	8/28	09:00	8/28	16:40	5	105	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 · 앞.뒤 베란다 창측 벽면 누수 점검 및 보수 완료 · 방충망 4개소 교체 완료 (구진희)	
							5	50F	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 · 문보수 1개소 완료 · 걸레받이 1개소 교체 완료 (구진희, 김용원)	
50	11	2	8/29	09:00	8/29	16:30	2	408	남해원	· 거실 좌측벽 벽면 단열작업 완료 · 뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료 · 걸레받이 1개소 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료 (구진희)	
							2 5	305 105	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 (구진희, 김용원)	
51	11	2	9/1	09:00	9/1	16:30	102	402	남해원	· 걸레받이 5개소 교체 완료 · 문보수 2개소 완료 · 방충망 1개소 완료	
							103	201	남해원	· 걸레받이 3개소 교체 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 문보수 1개소 완료	
52	11	2	9/2	09:00	9/2	16:30	103	201	남해원	· 문보수 4개소 완료 · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료 · 싱크대 가스레인지 좌우측 서도끼 교체 작업 완료 · 방충망 2개소 완료	
							2	408	· 방충망 2개소 완료		

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
39	일성건축	2	7/18	09:00	7/18	16:20	<u>9</u> 7	<u>103</u> 105	남해원	· 방충망 4개소 완료. · 문보수 1개소 완료. · 뒷베란다 벽면 크랙보수 완료.	(이정민 구권희)
							<u>2</u> 5	<u>202</u> 406	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. · 문보수 2개소 완료.	
40	11	2	7/21	09:00	7/21	16:30	103	206	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. · 걸레방이 1개소 교체 완료. · 문보수 2개소 완료. · 방충망 2개소 완료.	(이정민 구권희)
							7	503	남해원	· 문보수 1개소 완료.	
41	11	2	7/22	09:00	7/22	16:20	<u>기숙사</u> 7	<u>3동</u> 503	남해원	· 계단 창틀 누수보수 공사 완료. · 문보수 1개소 완료.	(이정민 구권희)
							<u>7</u> A	<u>404</u> 702-3	남해원	· 문보수 1개소 완료. · 베란다 지기 및 재선지 완료.	
42	11	1	8/12	15:00	8/12	15:25	7	107	남해원	· 싱크대 1개 교체 (취해수)	
43	11	2	8/18	09:00	8/18	16:20	2	<u>1~24번</u> 7~82번	남해원	· 무연향 철거 및 이동설치 완료 (구권희, 김영원) · 벽면 도색 작업 완료.	
44	11	2	8/20	09:00	8/20	16:30	2	5기하	남해원	· 5동 지하주차장 타공부위 구멍 폐품 (구권희, 김영원)	
45	11	2	8/21	09:00	8/21	16:30	<u>8</u> 9	<u>310</u> 105	남해원	· 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료. · 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료.	(구권희 김영원)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
33	일성건축	2	6/16	09:00	6/16	16:30	101	204	남해원	- 걸레반이 6개소 교체 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	(이정민, 구진희)
							2	306	남해원	- 방충망 2개소 교체 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료	
34	11	2	6/17	09:00	6/17	16:30	2	306 106	남해원	- 도어보수 1개소 완료 - 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 - 도어보수 1개소 완료	(이정민, 구진희)
										- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 앞-뒤 베란다 벽면 코크 교체 보수 완료 - 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	
35	11	2	7/14	09:00	7/14	16:20	5 7	401 504	남해원	- 방충망 17개소 교체 완료 - 뒤베란다 양자 제거 완료 - 앞-뒤 베란다 천정, 벽 코크 교체 보수 완료 - 뒤베란다 곰팡이 제거 완료	(이정민, 구진희)
							8	405	남해원	- 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 - 문보수 2개소 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료	
36	11	2	7/15	09:00	7/14	16:30	101	404	남해원	- 걸레반이 4개소 교체 완료 - 문보수 2개소 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 싱크대 가스레인지 후측면 수리 보수 완료	(이정민, 구진희)
							9	204	남해원	- 방충망 4개소 완료 - 앞베란다 외부사시 창문 2개 시트지 제거 완료	
37	11	2	7/16	14:00	7/16	16:20	9	204	남해원	- 방충망 7개소 완료 (이정민, 구진희)	
38	11	2	7/17	09:00	7/17	16:30	9 9	204 103	남해원	- 문보수 5개소 완료 - 방충망 3개소 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문뜰림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
26	일성건축	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	204	남해원	싱크대 상단 실리콘 재코킹, 방충망 5개소 앞베란다 전체 코팅 보수 화장실 시트지 재시공 (이정민, 구진희)	
27	11	2	5/13	09:00	5/13	16:30	2	301	남해원	앞베란다 전체 코팅 보수 완료 시트지 보수 3개소 완료 도어 보수 3개소 완료 (구진희, 이정민)	
28	11	2	5/15	13:30	5/15	15:00	9	306	남해원	방충망 7개소 완료 (구진희, 이정민)	
29	11	2	5/19	09:00	5/19	16:30	8	209	남해원	뒤베란다 창고앞 외부샤시 천장 누수정점 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 샤시 천장 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료 (합판등물 등함) 방충망 4개소 완료 (이정민, 구진희)	
30	11	2	5/20	09:00	5/20	16:20	8	209	남해원	방충망 3개소 완료 (이정민, 구진희)	
							5	204	남해원	뒤베란다 창고앞 벽면 창통 누수정점 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 방충망 6개소 완료 (이정민, 구진희)	
31	11	2	5/29	09:00	5/29	16:40	9	302	남해원	방충망 3개소 교체 완료 (이정민)	
							7	405	남해원	싱크대 상단 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞베란다 벽면 코팅 전체 보수 완료 도어 보수 1개소 완료 건물방수 1층대 교체 완료 (구진희)	
32	11	2	5/30	09:00	5/30	16:10	2	201	남해원	신발장 시트지 교체 완료 화장실 휴면 시트지 교체 완료 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 교체 완료 (구진희)	
										뒤베란다 코팅 보수 완료 (이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
21	필성건축	1	4/18	10:30	4/18	11:20	105동	104호	남해원	누수부분 도배	
22	11	2	4/28	09:00	4/28	16:40	8	401	남해원	도어 보수 2개소 완료 싱크대 상판 실리콘 재코팅 작업 완료 야베란다 외부벽시 바닥 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료	(이정민 구민회)
23	11	2	4/29	09:00	4/29	16:30	8	401	남해원	도어 보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료	(이정민 구민회)
							103	204	남해원	방충망 1개소 완료 작은방 천장방수 아크로이브스 작업완료 작은방 창문하단 실리콘 재시공 완료 작은방이 창문하단 교체 완료	
24	11	2	4/30	09:00	4/30	16:30	103	204	남해원	방충망 3개소 완료 도어 보수 1개소 완료	(이정민 구민회)
							A	101-6 303-1	남해원	화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 하 도어 보수 완료 하 도어 보수 완료	
			4/30	13:00	4/30	16:10	102	205	남해원	석고대 흡판 교체 (이동원)	
25	11	2	5/1	09:00			A	301-1	남해원	화장실 좌측·우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료 비티칼 교체 완료	(이정민 구민회)
							B	1001-3	남해원	벽단열재 들뜸 재시공 완료	
26	11	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	1404호	남해원	싱크대 상판 실리콘 재코팅 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소	(이정민 구민회)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>		일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
11	일성건축	2	2/14	09:00	2/14	12:00	5	301	남해원	· 누수 공사 작업 (이정민, 구진회)	
12	11	1	2/19	01:00	2/19	15:30	5	501	남해원	· 방충망 7개소 완료 (구진회)	
13	11	2	3/25	09:00	3/25	16:15	7	506	남해원	· 앞뒤 베란다 천정, 벽면 등용보수 및 코엑 전체 보수 완료 · 앞뒤 베란다 창고 곰팡이 제거 및 천정 단열작업 완료 (이정민, 구진회)	
14	11	2	3/28	09:00	3/28	16:20	A	903-4 701-5 503-3 401-3 303-5	남해원	· 방.화 도어 보수 완료 · 방.화 도어 보수 완료 · 방.화 도어 보수 완료 · 화 도어 보수 완료 · 방.화 도어 보수 완료 (이정민, 구진회)	
15	11	2	3/31	09:00	3/31	16:30	A B	303-5 901-4 704-4	남해원	· 화 도어 보수 완료 · 화 도어 보수 완료 · 방.화 도어 보수 완료 · 버티컬 선치 완료 (이정민, 구진회)	
16	11	2	4/2	09:00	4/2	16:30	A B	901-5 702-1 1002-2 901-4	남해원	· 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 버티컬 선치 완료 · 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 방.화 도어 보수 완료 · 방.화 도어 보수 완료 (이정민, 구진회)	
17	11	2	4/3	09:00	4/3	16:30	8	502	남해원	· 화장실 좌측방 천정 누수정정 및 보수 완료 · 싱크대 상판 전체 선치로 재공작업 완료 (이정민, 구진회)	
18	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	2	108	남해원	· 절레반이 2곳에 교체 완료 · 방충망 교체 완료 · 싱크대 상판 선치로 재공작업 완료 · 뒤베란다 벽면 코엑 보수 완료 · 화장실 벽면 코엑 4곳에 선치로 작업 완료 (이정민, 구진회)	
19	11	2	4/9	09:00	4/9	16:30	2 103	108 303	남해원	· 안방, 작문방 오더 단열작업 완료 · 화장실 벽타일 보수 완료 · 거레반이 2곳에 교체 완료 · 방충망 3개소 완료 (이정민, 구진회)	
20	11	2	4/10	09:00	4/10	16:30	103 9	303 304	남해원	· 싱크대 상판 선치로 재공작업 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 앞뒤 베란다 곰팡이 제거 완료 · 방충망 4개소 완료 (이정민, 구진회)	
							2	108			

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	밀성건축	2	1/22	09:00	1/22	16:40	8 9	206 303	남해원	뒤베란다 창고 누수정점 및 실리콘작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 유독방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실 욕실 시트지 보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
2	"	2	1/23	09:00	1/23	16:30	9 102	303 201	남해원	화장실 욕실 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레방이 들뜸 보수 완료 욕실 누수 1개소 완료 거실 걸레방이 2개소 교체 완료	(이정민, 구진회)
3	"	2	1/24	09:00	1/24	16:40	A 401-6 503-4 504-2 504-5		남해원	화장실 도어 보수 완료 방도어 보수 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료	(이정민, 구진회)
4	"	2	2/3	09:00	2/3	16:30	A B 703-3 703-4 902-3		남해원	화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 방도어 보수 완료	(이정민, 구진회)
5	"	2	2/4	09:00	2/4	16:30	A B 8 503-4 702-1 206		남해원	블라인드 설치 완료 방도어 보수 완료 뒤베란다 창고 문틀 설치 작업 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
6	"	2	2/6	09:00	2/6	16:00	8 310		남해원	뒤베란다 창고문 개선작업 완료 방충망 7개소 완료 앞베란다 내, 외부 실리콘 재시공 완료	(이정민, 구진회)
7	"	2	2/7	09:00	2/7	16:30	8 9 401 303		남해원	현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
8	"	2	2/10	13:00	2/10	16:30	8 5 503 501		남해원	문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천정대문 보수작업 완료 문보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
9	"	2	2/11	09:00	2/11	16:10	2 203		남해원	방충망 3개소 완료 화장실 욕실 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 평탄작업 및 실리콘작업 완료 도어 보수 1개소 완료	
10	"	2	2/13	09:00	2/13	16:30	102 205		남해원	걸레방이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수 완료 안방 욕실 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료	