

콘텐츠

01 25년 집행현황_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-9차).....	2
02 25년 관리소 서명지_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-9차).....	3

'25년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축/기계)

※ Fee(7.5%) 제외> 시공사 매입 계약 금액 기준 / 이월비용 > 긴급보수 대응 정산중 계약금액 초과로 비용 이월 (현재 진행되고 있는 긴급보수 작업비용 제외)																								
공종	시공사	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. PR접수 완료 (시공사 매입계약)										B. 시공사 정산 현황										PR 소진 현황 A - (B + C)	특이사항
			1차 (~)	2차 (~)	3차 (~)	4차 (~)	5차 (~)	6차 (~)					1차 (~)	2차 (~)										
			4,513,000										2,874,000	734,000										
기계	수면	- 관리소 관리대장 및 자체 표준단가 - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 물량 산출불가	4,513,000										3,608,000										905,000	계약금액 미달로 계약 12월말로 변경
공종	시공사	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. PR접수 완료 (시공사 매입계약)										B. 시공사 정산 현황										PR 소진 현황 A - (B + C)	특이사항
			1차 (1월~3월)	2차 (3월~4월)	3차 (5월~6월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~9월)	6차 (9월~10월)	7차 (9월~10월)	8차 (10월~11월)	9차 (11월~11월)	1차 (1월~3월)	2차 (4월~5월)	3차 (6월~7월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~9월)	6차 (9월~10월)	7차 (10월~11월)	8차 (11월~11월)	9차 (11월~11월)	26년이월			
			4,649,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,649,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	1,617,000		
건축	일성건축	- 1차 이월(물량량산): 1,683,000원 > 5월 정산 - 7.5 M/D(특별인부)+2.7 M(갈래반이)+간접비 - 2차 이월(물량량산): 8.62m2(브라인드) - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 물량 산출불가 - 3차 이월(물량+인원): 40.91m2(항충방)+브라인드 (8.62)+15M/D - 4차로 이월금액 : 5,047,000원 - 4차 (5,047,000원)이월 - (4,556,000)계약=(491,000) 5차 이월	41,097,000										42,714,000										-1,617,000	1월 부터 12월5일 까지 - 비닐 커튼 별도 분리 PR(공용 비용 배분) -1,617,000원은 '26년으로 이월



'24년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축/기계)

※ Fee (7.5%) 제외 ▷ 시공사 매입 계약 금액 기준														
공종	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획)						B. 확정 비용 (실비정산)			증감비용 (A-B)	특이사항		
		1차 (1월~5월)	2차 (6월~7월)	3차 (6월~7월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~12월)		상반기 (1월~5월)	하반기-1 (5월~8월)	하반기-2 (9월~10월)				
		8,897,000	4,216,000	4,216,000	4,216,000	8,432,000		8,909,000	14,811,000	5,424,000				
기계	-비품성 (물량 산출불가) 및 -긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자체 표준단가	29,977,000						29,144,000			-833,000 감액 변경 계약	- 10월04일,23일 작업 정산 견적 접수: 5,424,000원 - 묶음 작업으로 대응중 - 건축비품성 접수 : 건조대, 화장경, 수납장, 싱크대후드, 베란다 우수배관 (접수시 대응)		
공종	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획)						B. 확정 비용 (실비정산)			증감비용 (A-B)	특이사항		
		1차 (1월~5월)	2차 (6월~7월)	3차 (6월~7월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~9월)	6차_4Q(1) (10월~11월)	7차_4Q(2) (PR미접수)	상반기 (1월~4월)	하반기-1 (4월~8월)			하반기-2 (9월~10월)	
		9,061,000	4,242,000	4,242,000	4,242,000	12,726,000	12,726,000	4,402,000	20,598,000	24,598,000			6,445,000	
건축	-비품성 (물량 산출불가) 및 -긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자체 표준단가	51,641,000						51,641,000			0	사택 2-208 방화문 및 103동 환관 자동문 수리 ▶예산 초과분 별도 PR발행: 1,750,000원(매입계약 완료함) - 1차 정산 : 자체비 표준단가 적용 - 2차 정산부터 시중가 계산서 - 하반기 실무업 인원에서 인원 축소 ※ 시공사측 에서 인원 조정 검토		

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
77	일성건축	2	11/11	09:00	11/11	16:30	1		남해원	자전거 거리에 작업 (이정민, 구권희)	
78	"	3	11/12	09:00	11/12	16:30	1		남해원	자전거 거리에 작업 (이정민, 구권희) 김용원	
79	"	1	11/13	09:00	11/13	13:40	9	508	남해원	앞 베란다 도광 작업 (최계원)	
80	"	2	11/14	09:00	11/14	13:30	1		남해원	자전거 거리에 작업 및 청소 (이정민, 구권희)	
81	"	2	11/24	09:00	11/24	16:40	101	101	남해원	문보수 3개소 완료 거레반이 3개소 교체 완료 방충망 시트지 보수 완료 외부샤시 방충망 시트지 제거 완료	(구권희, 김용원)
82	"	1	11/25	09:00	11/25	16:20	101 101 102	101 303 403	남해원	문보수 1개소 완료 거레반이 8개소 교체 완료 문보수 1개소 완료	(구권희)
83	"	1	12/1	09:00	12/1	16:20	101 102 103	103 403 306	남해원	방충망 4개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 3개소 완료 방충망 4개소 완료	(김용원)
							103	404	남해원		
84	"	3	12/2	09:00	12/2	16:30	101 103	303 404	남해원	방충망문보수 완료 거레반이 3개소 교체 완료 문보수 2개소 보수 완료	(이정민, 구권희, 김용원)
							107 9 9	407 101 202	남해원	싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅작업 완료 뒤베란다 벽면 크랙보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 방충망 7개소 완료 방충망 7개소 완료	

84

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문플림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
68	일성건설	2	10/20	09:00	10/20	16:20	1		남해원	자전거 거치대 보수 (구진희, 김용철)	
69	11	2	10/21	09:00	10/21	16:30	9		남해원	유도봉 설치 작업 (구진희, 김용철)	
70	11	1	10/22	09:00	10/22	16:30	1 B동		남해원	유도봉 설치 작업 (김용철) 기타 B동 14층 외부 베란다 도장	
71	11	1	10/23	09:00	10/23	16:50	9 1		남해원	유도봉 주면 머무기 작업 완료. 자전거 거치대 보수 완료 (김용철)	
72	11	2	10/29	09:00	10/29	16:40	5 2	403 403	남해원	문보수 3개소 완료 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 완료. 방충망 3개소 교체 완료 <긴급> 문보수 1개소 완료 보수 중	(구진희, 김용철)
73	11	2	10/30	09:00	10/30	16:30	2	103	남해원	베란다 벽면 크랙 보수 완료. 문보수 1개소 완료. 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. 방충망 1개소 완료	(구진희, 김용철)
							7 2	207 403	남해원	양도베란다 벽면 크랙 보수 완료. 싱크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. 문보수 2개소 완료 <긴급> 문보수 1개소 보신히 완료	
74	11	2	11/5	09:00	11/5	16:40	102동 앞		남해원	방충망 및 화단 보수 (이정민, 김용철)	
75	11	2	11/6	09:00	11/6	14:30	102동 앞		남해원	방충망 및 화단 보수 (이정민, 김용철)	
76	11	2	11/7	09:00	11/7	11:30	5동	304	남해원	베란다 누수 보수 (이정민, 김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
61	일성건축	2	9/18	09:00	9/18	16:20	102	5-6	김희원	브롤러 수리 (김동철, 구진희)	
62	11	1	9/23	09:00	9/23	16:30	B	10	김희원	베란다 발코니 외벽 크랙 보수 (구진희)	
63	11	2	9/30	09:00	9/30	16:00	B	10	김희원	베란다 발코니 파손 자재 양중 (구진희, 김동철)	
64	11	2	10/13	09:00	10/13	16:30	8 49	503 408		- 문보수 4개소 완료 - 방충망 3개소 완료 - 문보수 1개소 완료 (구진희, 김동철)	
65	11	2	10/14	09:00	10/14	16:20	7 5	408 101		- 뒤베란다 크랙 보수 완료 - 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 2개소 완료 (구진희, 김동철)	
66	11	2	10/15	09:00			2	304		- 건넌방이 6개소 교체 완료 - 뒤베란다 크랙 보수 완료	
66	11	2	10/15	09:00	10/15	16:30	2 8	304 505		- 문보수 2개소 완료 - 방충망 2개소 완료 - 방충망 1개소 완료 (구진희, 김동철)	
							102	206		- 건넌방이 6개소 교체 완료 - 문보수 1개소 완료	
67	11	2	10/16	09:00	10/16	16:20	102	206		- 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 4개소 완료 - 방충망 4개소 완료 (구진희, 김동철)	
							8	503		- 방충망 3개소 교체 완료 - 건넌방이 1개소 교체 완료 - 싱크대 상판 싱크홀 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	김동철
							2	304			
							102	304			

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
53	이성권	2	9/3	09:00	9/3	16:20	9	506	남해원	뒤베란다 좌측벽면 가스배관내 막음작업 완료 뒤베란다 우측벽면 상가보통구멍 설치공 폐용작업 완료 싱크대 상판 설리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 문보수 3개소 완료	구민희
							7 2 7	202 305 301	남해원	싱크대 상판 설리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 문보수 1개소 완료 방충망 3개소 완료 문보수 1개소 완료	김용철
54	이	2	9/4	09:00	9/4	16:20	7 A	301 1001-4	남해원	문보수 2개소 완료 싱크대 상판 설리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 문보수 1개소 완료	
							A B	501-6 703-6	남해원	문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료	
55	이	1	9/9	13:00	9/9	16:10	9	506	남해원	방충망 7개소 완료 (김용철)	
56	이	1	9/10	14:00	9/10	16:20	5	504	남해원	방충망 5개소 완료 (김용철)	
57	이	2	9/12	09:20	9/12	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	무전함 이동 설치 완료 무전함 이동 설치 완료	(구민희, 김용철)
58	이	1	9/15	09:00	9/15	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	무전함 이동 설치 제1인드작업 (김용철)	
59	이	1	9/16	09:00	9/16	16:35	102	정관	남해원	보스플렉스 유리 (김용철)	
60	이	1	9/17	09:00	9/17	16:40	이	이	남해원	보스플렉스 유리 (김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
46	이성건축	2	8/20	09:00	8/22	16:40	5		남해원	· 주차장 타공부위 구멍 메꾸기 시멘트 작업 및 페인트 작업 (구진희, 김용원)	
47	11	2	8/26	09:00	8/26	16:30	5 102	506	남해원	· 주차장 타공부위 구멍 메꾸기 시멘트 작업 및 페인트 작업 완료. · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. (구진희, 김용원)	
48	11	2	8/27	09:00	8/27	16:30	102	506	남해원	· 걸레받이 5개소 교체 완료. · 가림 외부샤시 벽면 단열재 들뜸 보수 완료. (구진희, 김용원) · 문보수 2개소 완료. · 방충망 3개소 완료.	
49	11	2	8/28	09:00	8/28	16:40	5	105	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. · 앞, 뒤 베란다 창측 벽면 누수 점검 및 보수 완료. · 방충망 4개소 교체 완료. (구진희)	
							5	50F	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료. · 문보수 1개소 완료. · 걸레받이 1개소 교체 완료. (구진희, 김용원)	
50	11	2	8/29	09:00	8/29	16:30	2	408	남해원	· 거실 좌측벽 벽면 단열재 작업 완료. · 뒤 베란다 벽면 크랙 전체 보수 완료. · 걸레받이 1개소 완료. · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. (구진희)	
							2 5	305 105	남해원	· 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. · 방충망 3개소 교체 완료. (김용원)	
51	11	2	9/1	09:00	9/1	16:30	102	402	남해원	· 걸레받이 5개소 교체 완료. · 문보수 2개소 완료. · 방충망 1개소 완료.	
							103	201	남해원	· 걸레받이 3개소 교체 완료. · 방충망 3개소 교체 완료. · 문보수 1개소 완료.	
52	11	2	9/2	09:00	9/2	16:30	103	201	남해원	· 문보수 4개소 완료. · 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 작업 완료. · 싱크대 가스레인지 좌우측 서도끼 교체 작업 완료. · 방충망 2개소 완료.	
							2	408			

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
39	일성건축	2	7/18	09:00	7/18	16:20	<u>9</u> 7	<u>103</u> 105	남해원	- 방충망 4개소 완료. - 문보수 1개소 완료. - 뒷베란다 벽면 크랙보수 완료.	(이정민 구권희)
							<u>2</u> 5	<u>202</u> 406	남해원	- 싱크대 상판 식각제 제거 및 재시공 완료. - 문보수 2개소 완료.	
40	11	2	7/21	09:00	7/21	16:30	103	206	남해원	- 싱크대 상판 식각제 제거 및 재시공 완료. - 걸레방이 1개소 교체 완료. - 문보수 2개소 완료. - 방충망 2개소 완료.	(이정민 구권희)
							7	503	남해원	- 문보수 1개소 완료.	
41	11	2	7/22	09:00	7/22	16:20	<u>기숙사</u> 7	<u>3동</u> 503	남해원	- 계단 창틀 누수보수 공사 완료. - 문보수 1개소 완료.	(이정민 구권희)
							<u>7</u> A	<u>404</u> 702-3	남해원	- 문보수 1개소 완료. - 베란다 지기 및 재선지 완료.	
42	11	1	8/12	15:00	8/12	15:25	7	107	남해원	- 싱크대 1개 교체 (취해수)	
43	11	2	8/18	09:00	8/18	16:20	2	<u>1~24번</u> 7~82번	남해원	- 무연향 철거 및 이동설치 완료 (구권희, 김영원) - 벽면 도색 작업 완료.	
44	11	2	8/20	09:00	8/20	16:30	2	5기하	남해원	- 5동 지하주차장 타공부위 구멍 폐품 (구권희, 김영원)	
45	11	2	8/21	09:00	8/21	16:30	<u>8</u> 9	<u>310</u> 105	남해원	- 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료. - 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료.	(구권희 김영원)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플> 일성		3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
33	일성건축	2	6/16	09:00	6/16	16:30	101	204	남해원	- 걸레반이 6개소 교체 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	(이정민, 구진희)
							2	306	남해원	- 방충망 2개소 교체 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료	
34	11	2	6/17	09:00	6/17	16:30	2	306 106	남해원	- 도어보수 1개소 완료 - 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 - 도어보수 1개소 완료	(이정민, 구진희)
										- 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 앞-뒤 베란다 벽면 코크 교체 보수 완료 - 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	
35	11	2	7/14	09:00	7/14	16:20	5 7	401 504	남해원	- 방충망 17개소 교체 완료 - 뒤베란다 양자 제거 완료 - 앞-뒤 베란다 천정, 벽 코크 교체 보수 완료 - 뒤베란다 곰팡이 제거 완료	(이정민, 구진희)
							8	405	남해원	- 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 - 문보수 2개소 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료	
36	11	2	7/15	09:00	7/14	16:30	101	404	남해원	- 걸레반이 4개소 교체 완료 - 문보수 2개소 완료 - 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 싱크대 가스레인지 후측면 뒤 유리보수 완료	(이정민, 구진희)
							9	204	남해원	- 방충망 4개소 완료 - 앞베란다 외부사시창틀 2개 시트지 제거 완료	
37	11	2	7/16	14:00	7/16	16:20	9	204	남해원	- 방충망 7개소 완료 (이정민, 구진희)	
38	11	2	7/17	09:00	7/17	16:30	9	204 103	남해원	- 문보수 5개소 완료 - 방충망 3개소 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
26	일성건축	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	204	남해원	싱크대 상판 실리콘 재코킹, 방충망 5개소 앞베란다 전체 코팅 보수 완료 화장실 시트지 재시공 (이정민, 구진희)	
27	11	2	5/13	09:00	5/13	16:30	2	301	남해원	앞베란다 전체 코팅 보수 완료 시트지 보수 3개소 완료 도어 보수 3개소 완료 (구진희, 이정민)	
28	11	2	5/15	13:30	5/15	15:00	9	306	남해원	방충망 7개소 완료 (구진희, 이정민)	
29	11	2	5/19	09:00	5/19	16:30	8	209	남해원	뒤베란다 창고앞 외부샤시 천정 누수정점 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 샤시 천정 실리콘 작업 완료 문보수 3개소 완료 (합판등물 등함) 방충망 4개소 교체 완료 (이정민, 구진희)	
30	11	2	5/20	09:00	5/20	16:20	8	209	남해원	방충망 3개소 완료 (이정민, 구진희)	
							5	204	남해원	뒤베란다 창고앞 벽면 창통 누수정점 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 방충망 6개소 완료 (이정민, 구진희)	
31	11	2	5/29	09:00	5/29	16:40	9	302	남해원	방충망 3개소 교체 완료 (이정민, 구진희)	
							7	405	남해원	싱크대 상판 실리콘 재코킹 및 재코킹 작업 완료 앞베란다 벽면 코팅 전체 보수 완료 도어 보수 1개소 완료 건물방수 1층내 교체 완료 (구진희)	
32	11	2	5/30	09:00	5/30	16:10	2	201	남해원	신발장 시트지 교체 완료 화장실 휴면 시트지 교체 완료 싱크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 교체 완료 (구진희, 이정민)	
										뒤베란다 코팅 보수 완료 (이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
21	필성건축	1	4/18	10:30	4/18	11:20	105동	104호	남해원	누수부분 도배	
22	11	2	4/28	09:00	4/28	16:40	8	401	남해원	도어 보수 2개소 완료 싱크대 상판 실리콘 재코팅 작업 완료 야베란다 외부샤시 바닥 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료	(이정민, 구민회)
23	11	2	4/29	09:00	4/29	16:30	8	401	남해원	도어 보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료	(이정민, 구민회)
							103	204	남해원	방충망 1개소 완료 작은방 컨틴박스 아트로+이보트 작업완료 작은방 창문하단 실리콘 재시공 완료 작은방하단 창문샤시 교체 완료	
24	11	2	4/30	09:00	4/30	16:30	103	204	남해원	방충망 3개소 완료 도어 보수 1개소 완료	(이정민)
							A	101-6 303-1	남해원	화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 하 도어 보수 완료 하 도어 보수 완료	구민회)
			4/30	13:00	16:10		102	205	남해원	석고대 측판 교체 (이동원)	
25	11	2	5/1	09:00			A	301-1	남해원	화장실 좌측, 우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료 비티칼 교체 완료	(이정민, 구민회)
							B	1001-3	남해원	벽단열재 들뜸 재시공 완료	
26	11	2	5/12	09:00	5/12	16:30	2	1404호	남해원	싱크대 상판 실리콘 재코팅 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소	(이정민, 구민회)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
11	임성건축	2	2/14	09:00	2/14	12:00	5	301	남해원	· 누수 공사 작업. (이정민, 구진회)	
12	11	1	2/19	01:00	2/19	15:30	5	501	남해원	· 방충망 7개소 완료. (구진회)	
13	11	2	3/25	09:00	3/25	16:15	7	506	남해원	· 앞뒤 베란다 천정, 벽면 등용보수 및 코엑 전체 보수 완료 · 앞뒤 베란다 창고 용량이 제거 및 천정 단열작업 완료 (이정민, 구진회)	
14	11	2	3/28	09:00	3/28	16:20	A	903-4 701-5 503-3 401-3 303-5	남해원	· 방. 환 도어 보수 완료 · 방. 환 도어 보수 완료 · 방. 환 도어 보수 완료 · 환 도어 보수 완료 · 방. 환 도어 보수 완료 (이정민, 구진회)	
15	11	2	3/31	09:00	3/31	16:30	A B	303-5 901-4 704-4	남해원	· 환 도어 보수 완료 · 환 도어 보수 완료 · 방. 환 도어 보수 완료 · 버티컬 선치 완료 (이정민, 구진회)	
16	11	2	4/2	09:00	4/2	16:30	A B	701-5 702-1 1002-2 P01-4	남해원	· 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 버티컬 선치 완료 · 화장실 우측 석고보드 교체 완료 · 방. 환 도어 보수 완료 (이정민, 구진회)	
17	11	2	4/3	09:00	4/3	16:30	8	502	남해원	· 화장실 좌측방 천정 누수정정 및 보수 완료 · 싱크대 상판 전체 선치로 재공작업 완료 (이정민, 구진회)	
18	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	2	108	남해원	· 절레반이 2군데 교체 완료 · 방충망 교체 완료 · 싱크대 상판 선치로 재공작업 완료 · 뒤베란다 벽면 코엑 보수 완료 · 화장실 벽면 코엑 4군데 선치로 작업 완료 (이정민, 구진회)	
19	11	2	4/9	09:00	4/9	16:30	2 103	108 303	남해원	· 안방, 작문방 오더 단열작업 완료 · 화장실 벽타일 보수 완료 · 거레반이 2군데 교체 완료 · 방충망 3개소 완료 (이정민, 구진회)	
20	11	2	4/10	09:00	4/10	16:30	103 9	303 304	남해원	· 싱크대 상판 선치로 재공작업 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 방충망 3개소 교체 완료 · 앞뒤 베란다 용량이 제거 완료 · 방충망 4개소 완료 (이정민, 구진회)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
전수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	2	1/22	09:00	1/22	16:40	8 9	206 303	남해원	뒤베란다 창고 누수정점 및 실리콘작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 유독방 일구 바닥 평탄작업 완료 화장실 욕실 시트지 보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
2	"	2	1/23	09:00	1/23	16:30	9 102	303 201	남해원	화장실 욕실 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레방이 들뜸 보수 완료 욕실 누수 1개소 완료 거실 걸레방이 2개소 교체 완료	(이정민, 구진회)
3	"	2	1/24	09:00	1/24	16:40	A 503-4 504-2 504-5		남해원	화장실 도어 보수 완료 방도어 보수 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료	(이정민, 구진회)
4	"	2	2/3	09:00	2/3	16:30	A B 703-3 703-4 902-3		남해원	화장실 도어, 방도어 2개소 완료 화장실 도어, 방도어 2개소 완료 방도어 보수 완료	(이정민, 구진회)
5	"	2	2/4	09:00	2/4	16:30	A B 8 503-4 702-1 206		남해원	블라인드 설치 완료 방도어 보수 완료 뒤베란다 창고 문틀 설치 작업 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
6	"	2	2/6	09:00	2/6	16:00	8 310		남해원	뒤베란다 창고문 개선작업 완료 방충망 7개소 완료 앞베란다 내, 외부 실리콘 재차 및 재시공 완료	(이정민, 구진회)
7	"	2	2/7	09:00	2/7	16:30	8 9 401 303		남해원	현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료	(이정민, 구진회)
8	"	2	2/10	13:00	2/10	16:30	8 5 503 501		남해원	문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천정대문 보수작업 완료 문보수 1개소 완료	(이정민, 구진회)
9	"	2	2/11	09:00	2/11	16:10	2 203		남해원	방충망 3개소 완료 화장실 욕실 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 평탄작업 및 실리콘작업 완료 도어 보수 1개소 완료	
10	"	2	2/13	09:00	2/13	16:30	102 205		남해원	걸레방이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수 완료 안방 욕실 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료	