

기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요일)
					3,629,000	3,456,125	==>일성-임차사택(1 건)	-5%
					3,629,000	3,456,125	7월 마감건(1 건)	-5%
1	07월31일	임차사택 수장공사 정진규(LST개발)	대상: 초원아파트 도배지: 합지 도배: 거실 및 방 3곳 장판 재질: 비닐 장판: 거실 및 방 3곳 작업 완료후 폐기물 반출 및 폐기처리 최종 작업 완료 확인서 입주민에 접수	2025-06-04	3,629,000	3,456,125	일성건축	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.06.16 - 2025.06.17
공 사 명	임차사택 수장공사 정진규(LST개발)	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내역서

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사-정진규 책임										
1. 도배	거실 벽면	m²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소 계			198		194,488		1,798,747		1,993,235	
2. 바닥재	거실 바닥	m²	22.20	10,855	240,981	6,668	148,032		389,013	
	방A 바닥	m²	10.40	10,855	112,892	6,668	69,348		182,240	
	방B 바닥	m²	5.20	10,855	56,446	6,668	34,674		91,120	
	방C 바닥	m²	4.60	10,855	49,933	6,668	30,673		80,606	
소 계			42.4		460,252		282,727		742,979	
합 계					654,740		2,081,474		2,736,214	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,215,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명:

정진규

근무부서:

LED개발팀

전화번호:

010-6352-9293

사택명:

고려대