

기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	7월				56,224,000	55,761,325	==>일성-일반(13 건)	-1%
					1,951,000	1,885,550	==>수안(2 건)	-3%
					49,791,000	48,848,000	==>하이엠솔루텍(1 건)	-2%
					107,966,000	106,494,875	7월 마감건(16 건)	-1%
01	07월31일	기숙사 시스템 에어컨 오버홀 세척		2021-07-20	49,791,000	48,848,000	하이엠솔루텍	-2%
02	07월31일	기숙사 3동 지하 용역원 욕실 벽타일 보수		2021-06-18	543,000	524,600	일성건축	-4%
03	07월31일	기숙사 B동 903 1-2호 발코니 타일교체		2021-06-28	6,034,000	5,850,150	일성건축	-3%
04	07월31일	기숙사 B동 1003호옆 발코니 타일교체		2021-06-28	6,722,000	6,520,950	일성건축	-3%
05	07월31일	기숙사 AB동 장애인 화장실 보완작업		2021-06-09	1,122,000	1,087,900	일성건축	-3%
06	07월31일	사택 5동 5-6라인 지붕 기와 보수작업		2021-06-29	5,298,000	5,191,175	일성건축	-2%
07	07월31일	사택 보수용 지붕기와 구입	PR당사안 예가견적 작성시 단가상승을 미반영(33,000)	2021-06-14	1,164,000	1,174,975	일성건축	1%
08	07월31일	사택 5-204 수장공사		2021-06-23	4,989,000	4,836,425	일성건축	-3%
09	07월31일	사택 5-204 내부 창호교체(고층장비)	PR당사안 예가 견적 작성시 경비금액 누락(459,468)	2021-06-17	7,896,000	8,204,400	일성건축	4%
10	07월31일	사택 5-204 불박이장 신설(고층장비)		2021-06-17	2,983,000	2,921,850	일성건축	-2%
11	07월31일	사택 5-304 수장공사		2021-06-30	3,853,000	3,734,550	일성건축	-3%
12	07월31일	사택 5-304 내부 창호교체(고층장비)	PR당사안 예가 견적 작성시 경비금액 누락(459,468)	2021-06-17	7,896,000	8,204,400	일성건축	4%
13	07월31일	사택 5-304 불박이장 신설(고층장비)		2021-06-25	2,983,000	2,921,850	일성건축	-2%
14	07월31일	사택 9-501 누수탐지 및 보수	시공평가후 매입 목록 확인 필요	2021-06-15	1,004,000	965,350	수안	-4%
15	07월31일	기숙사 3동 지하 기계실 난방배관 누수보수	시공평가후 매입 목록 확인 필요	2021-06-25	947,000	920,200	수안	-3%
16	07월31일	사택 친환경 흡연부스 설치(건축)		2021-07-12	4,741,000	4,588,100	일성건축	-3%

하이-엠솔루텍 주식회사

우 140-818 / 서울특별시 금천구 디지털10길 56 (LG전자 가산빌딩A)

전화(02)6940-0000 / FAX 2675-3202

문서번호 : 21-07-0001

수 신 : LG화학 대전기술원

참 조 : LG화학 사택 및 어린이집

제 목 : "LG화학 기숙사 시스템 에어컨 오버홀 세척 " 완료 신청의 건.

1. 귀사의 무궁한 번창을 기원합니다.
2. 당사와 귀사가 계약을 체결한 "LG화학 기숙사 시스템 에어컨 오버홀 세척 " 의 완료 신청 관련하여 별첨과 같이 제출하오니 검토 후 결재 부탁 드립니다.

별 첨 : 1. 완료 신청서

2. 세척 사진 자료

2021년 07월 21일

서울특별시 금천구 디지털10길 56

LG전자 가산빌딩A

하이엠솔루텍 주식회사

대 표 이 사 : 유 광 열



완 료 신 청 서

1. 계 약 명 : LG화학 기숙사 시스템 에어컨 실내기 오버홀 세척
2. 계약기간 : 2021년 06월 07일 ~ 2021년 07월 31일
3. 계약금액 : 일금 사천오백사십사만원정 (₩45,440,000 / VAT별도)

상기 "LG화학 기숙사 시스템 에어컨 오버홀 세척 " 관련 을 아래와 같이 계약 수
량 완료 되었으며 계약 진행 수량 568대 대비 완료 수량 600대 진행 하였습니다.

- 아 래 -

계 약 명	계약 수량	초과 수량	완료 수량
LG화학 기숙사시스템 에어컨 실내기 오버 홀 세척	568대	32대	600대

2021년 07월 21일

서울특별시 금천구 디지털10길 56
LG전자 가산빌딩A
하이엠솔루텍 주식회사
대 표 이 사 : 유 광 열



		4way		미니 4way		2way		1way		C (중대형스탠)		PAC (스탠드)		RAC (벽걸이)		매립덕트		실외기		오버홀 작업수량	필터 작업수량	실외기 작업수량									
	건물명	작업수량		작업수량		작업수량		작업수량		작업수량		작업수량		작업수량		작업수량		작업수량													
		프리미엄	필터	프리미엄	필터	프리미엄	필터	프리미엄	필터	프리미엄	필터	프리미엄	필터	프리미엄	필터	프리미엄	필터	20HP	10HP												
A동 (210)	옥상층(실외기)																	8	2			10									
	11층			2				6												8	-										
	10층							12												12	-										
	9층							22												22	-										
	8층							24												24	-										
	7층							24												24	-										
	6층							24												24	-										
	5층							24												24	-										
	4층							24												24	-										
	3층							24												24	-										
	2층							24												24	-										
	소계	-	-	2	-	-	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	210	-										
B동 (190)	옥상층 (실외기)																	7	2			12									
	10층							16												16	-										
	9층							20												20	-										
	8층							22												22	-										
	7층							22												22	-										
	6층							22												22	-										
	5층							22												22	-										
	4층							22												22	-										
	3층							22												22	-										
	2층							22												22	-										
	1층 (실외기)																		3												
	소계	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	190	-										
3동 (163)	5층							30												30	-	7									
	4층							35												35	-										
	3층							35												35	-										
	2층							35												35	-										
	2층 (실외기)																	2		-	-										
	1층	4	1					16				2								22	1										
	1층 (실외기)																	4	1	-	-										
	지하1층	1										2		4						7	-										
	소계	5	1	-	-	-	-	151	-	-	-	4	-	4	-	-	-	6	1	164	1										
8동 (3)	2층 (201호)											1								1	-	-									
	1층 (놀이방)													2						2	-										
	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-										
	1층	10		1		2														13	-										
유치원	소계	10	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-									
	어린이집	20																4	2	20		6									
	소계	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	20	-										
	합계수량	35	1	3	-	2	-	549	-	-	-	5	-	6	-	-	-	25	10	600	1	35									
	작업수량	589	1							5			6		-		35		600	1	35										
	계약(전산)수량	568																	568	-											
	증감수량	21								5			6				35		32	1	35										
21대 플러스								5대 플러스						6대 플러스						35대 플러스						32대 플러스		1대 플러스		35대 플러스	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.06.17 - 2021.06.18
공 사 명	기숙사 3동 지하 용역원 욕실 벽타일 보수	제출일자	2021.07.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.21 - 2021.06.28
공 사 명	기숙사 B동 903 1-2호 발코니 타일교체		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.21- 2021.06.28
공 사 명	기숙사 B동 1003호옆 발코니 타일교체		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.09- 2021.06.09
공 사 명	기숙사 AB동 장애인 화장실 보완작업		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	보완(작업전)		보완(작업전)	
작업사진				
내 용	보완(작업후)		보완(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.15 - 2021.06.29
공 사 명	사택 5동 5-6라인 지붕 기와 보수작업		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.14 - 2021.06.14
공 사 명	사택 보수용 지붕기와 구입		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	기와(작업전)	기와(도색중)	기와(도색후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.11- 2021.06.23
공 사 명	사택 5-204 수장공사		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	코너(교체전)		건조대(설치전)	우수관(교체전)
작업사진				
내 용	코너(교체후)		건조대(설치후)	우수관(교체후)
작업사진				
내 용	방충망(교체전)		걸레받이(교체전)	
작업사진				
내 용	방충망(교체후)		걸레받이(교체후)	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.09 - 2021.06.17
공 사 명	사택 5-204 내부 창호교체		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.17 - 2021.06.17
공 사 명	사택 5-204 붙박이장 신설		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.21 - 2021.06.30	
공 사 명	사택 5-304 수장공사		제출일자	2021.07.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용	방충망(작업전)		건조대(작업전)		
작업사진					
내 용	방충망(작업후)		건조대(작업후)		
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.09 - 2021.06.16
공 사 명	사택 5-304 내부 창호교체		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.25 - 2021.06.25
공 사 명	사택 5-304 붙박이장 신설		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	07월 22일
공 사 명	사택 9-501 누수탐지 및 보수		제출일자	07월 22일
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 및 보수작업진행		압 테스트	
작업사진 (중)				
내 용	누수탐지 진행 중		누수탐지 진행 중	누수탐지 진행 중
작업사진 (후)				
내 용	누수탐지 진행 중		누수부위 보수 완료	누수부위 보수 완료

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	07월 22일
공 사 명	기숙사 3동 지하 기계실 난방배관 누수보수		제출일자	07월 22일
작업사진 (전)				
내 용	난방배관 누수보수		난방배관 누수보수	
작업사진 (중)				
내 용	보온제 철거 및 배관 철거		보온제 철거 및 배관 철거	
작업사진 (후)				
내 용	배관 제작 및 설치완료		보온작업 완료	
			보온작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.25- 2021.07.12
공 사 명	사택 친환경 흡연부스 설치(건축)		제출일자	2021.07.20
작업사진				
내 용	기초(작업전)		거푸집(설치후)	철근(작업후)
작업사진				
내 용	기초(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-204호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2. 바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4. 청소	준공청소(특별인부)	m'	45					
5. 기타	도색(문 문틀3곳, 앞뒤베란다, 방화문), 내부샷시교체, 불박이장설치, 앞베란다 방충망 2곳교체, 신발장 시트지 교체, 하부걸레받이 보수(거실), 빨래건조대 교체, 앞베란다 우수관 교체, 씽크대 상판 실리콘 처리			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-304호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
2. 바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4. 청소	준공청소(특별인부)	m²	45					
5. 기타	도색(문 문틀3곳, 앞뒤베란다, 방화문), 내부샷시교체, 불박이장설치, 앞베란다 방충망 1곳교체, 빨래건조대 교체, 싱크대 상판 실리콘 처리			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							