

콘텐츠

11월 마감자료 목록_솔루션	3
11월 완료사진_솔루션	4
01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차	5
02사택 7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수	6
03사택 8-404 수장공사	7
04사택 8-509 수장공사	8
05기숙사동 출차 차단기 전원 및 루프코일 보수	9
06기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수	10
07사택 2-106 씽크대 상하부장 문짝교체	11
08기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리	12
09사택 7-203 수장공사	13
10사택 8-401 씽크대 상하부장 문짝교체	14
11사택 7-203 LED등기구 교체	15
12사택 103-101 수장공사	16
13사택 어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수	17
14사택 103-203 수장공사	18
15사택 8-410 앞뒤 베란다 천장 누수부위 도장보수	19
16사택 103-101 안방 및 거실 단열작업	20
17사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리	21
11월 체크시트(관리소)_솔루션	22
01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차	23
02사택 7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수	34
03사택 8-404 수장공사	35
04사택 8-509 수장공사	36
05기숙사동 출차 차단기 전원 및 루프코일 보수	37
06기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수	38
07사택 2-106 씽크대 상하부장 문짝교체	39
08기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리	40
09사택 7-203 수장공사	41
10사택 8-401 씽크대 상하부장 문짝교체	42
11사택 7-203 LED등기구 교체	43
12사택 103-101 수장공사	44
13사택 어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수	45
14사택 103-203 수장공사	46

15사택 8-410 앞뒤 베란다 천장 누수부위 도장보수.....	46
16사택 103-101 안방 및 거실 단열작업.....	48
17사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리.....	49

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

24-11-19

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
			시공사별 분리		65,299,000	63,576,575	==>일성-일반(15 건)		-3%
					2,474,000	2,377,900	==>대양이앤씨(2 건)		-4%
			투자 및 수선 분리	수선 (17건)	67,773,000	65,954,475	수장 작업 및 기타 보수		
				투자 (0건)					
			합계	67,773,000	65,954,475	11월 마감건(17 건)	- 1,601,975	-3%	
1	11월30일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차_4Q		2024-10-30	13,897,000	13,680,450	일성건축	- 216,550	-2%
2	11월30일	사택 7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수		2024-10-21	14,626,000	14,097,550	일성건축	- 528,450	-4%
3	11월30일	사택 8-404 수장공사		2024-10-08	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
4	11월30일	사택 8-509 수장공사		2024-10-08	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
5	11월30일	기숙사동 출차 차단기 전원 및 루프코일 보수		2024-11-05	1,606,000	1,530,800	대양이앤씨	- 75,200	-5%
6	11월30일	기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수		2024-10-21	5,869,000	5,754,475	일성건축	- 114,525	-2%
7	11월30일	사택 2-106 씽크대 상하부장 문짝교체		2024-10-16	1,059,000	1,018,025	일성건축	- 40,975	-4%
8	11월30일	기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리		2024-10-25	1,439,000	1,380,300	일성건축	- 58,700	-4%
9	11월30일	사택 7-203 수장공사		2024-10-23	3,256,000	3,195,975	일성건축	- 60,025	-2%
10	11월30일	사택 8-401 씽크대 상하부장 문짝교체		2024-10-16	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
11	11월30일	사택 7-203 LED등기구 교체		2024-10-25	868,000	847,100	대양이앤씨	- 20,900	-2%
12	11월30일	사택 103-101 수장공사		2024-10-15	3,790,000	3,710,900	일성건축	- 79,100	-2%
13	11월30일	사택 어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수		2024-10-21	1,863,000	1,806,000	일성건축	- 57,000	-3%
14	11월30일	사택 103-203 수장공사		2024-11-05	4,138,000	4,058,125	일성건축	- 79,875	-2%
15	11월30일	사택 8-410 앞뒤 베란다 천장 누수부위 도장보수		2024-11-05	330,000	326,800	일성건축	- 3,200	-1%
16	11월30일	사택 103-101 안방 및 거실 단열작업		2024-11-01	2,492,000	2,434,875	일성건축	- 57,125	-2%
17	11월30일	사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리	대전 전문 수리업체 발굴 (기술원내 X) (메이커 미지정) (업체 관리소 이관)	2024-10-18	2,106,000	1,881,250	일성건축	- 224,750	-12%

콘텐츠

01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차.....	2
02사택 7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수.....	3
03사택 8-404 수장공사.....	4
04사택 8-509 수장공사.....	5
05기숙사동 출차 차단기 전원 및 루프코일 보수.....	6
06기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수.....	7
07사택 2-106 싱크대 상하부장 문짝교체.....	8
08기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리.....	9
09사택 7-203 수장공사.....	10
10사택 8-401 싱크대 상하부장 문짝교체.....	11
11사택 7-203 LED등기구 교체.....	12
12사택 103-101 수장공사.....	13
13사택 어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수.....	14
14사택 103-203 수장공사.....	15
15사택 8-410 앞뒤 베란다 천장 누수부위 도장보수.....	16
16사택 103-101 안방 및 거실 단열작업.....	17
17사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리.....	18

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.15 - 2024.11.05
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 보수 작업(건축)-6차		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용	의자보수(작업전)		탁자도장(작업전)	
작업사진				
내 용	의자보수(작업후)		탁자도장(작업전)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.15 - 2024.10.18
공 사 명	사택 7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.09.23 - 2024.10.08
공 사 명	사택 8-404 수장공사		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.09.24 - 2024.10.08
공 사 명	사택 8-509수장공사	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 10월
공 사 명	기숙사동 출차 차단기 전원 및 루프코일 보수		제출일자	2024년 10월
작업사진				
	내 용	출자 루프코일설치	출자 루프코일설치	출자 루프코일설치
				
내 용	출자 루프코일설치	출자 루프코일설치	출자 루프코일설치	출자 루프코일설치
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.14 - 2024.10.21
공 사 명	기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.10.16 - 2024.10.16
공 사 명	사택 2-106 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.25 - 2024.10.25
공 사 명	기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	폐기(작업전)	폐기(작업중)	폐기(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.15 - 2024.10.23
공 사 명	사택 7-203 수장공사		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.10.16 - 2024.10.16
공 사 명	사택 8-401 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 10월
공 사 명	사택 7-203 LED등기구 교체		제출일자	2024년 10월
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.10.14 - 2024.10.14
공 사 명	사택 103-101 수장공사	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.18 - 2024.10.21
공 사 명	사택 어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	매트교체(작업전)	매트교체(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	매트교체(작업후)	매트교체(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용	인터폰교체(작업전)	도어클로저(설치중)	손끼임방지대(교체전)	
작업사진				
내 용	인터폰교체(작업후)	도어클로저(설치후)	손끼임방지대(교체후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.10.28 - 2024.11.05
공 사 명	사택 103-203 수장공사	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.05 - 2024.11.05
공 사 명	사택 8-410 앞뒤 베란다 천장 누수부위 도장보수		제출일자	2024.11.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)			
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.11.01 - 2024.11.01
공 사 명	사택 103-101 안방 및 거실 단열작업	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.15 - 2024.10.18
공 사 명	사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리		제출일자	2024.11.20
작업사진				
				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

콘텐츠

01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차.....	2
02사택 7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수.....	13
03사택 8-404 수장공사.....	14
04사택 8-509 수장공사.....	15
05기숙사동 출차 차단기 전원 및 루프코일 보수.....	16
06기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수.....	17
07사택 2-106 싱크대 상하부장 문짝교체.....	18
08기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리.....	19
09사택 7-203 수장공사.....	20
10사택 8-401 싱크대 상하부장 문짝교체.....	21
11사택 7-203 LED등기구 교체.....	22
12사택 103-101 수장공사.....	23
13사택 어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수.....	24
14사택 103-203 수장공사.....	25
15사택 8-410 앞뒤 베란다 천장 누수부위 도장보수.....	26
16사택 103-101 안방 및 거실 단열작업.....	27
17사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리.....	28

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

완료		3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	3	1/25	13:00	1/25	16:30	9	406	관리소장	방충망 (주영수) 4개 문보수 (구진회, 이정민) 2개	
2	일성건축	4	1/26	13:00	1/26	16:10	9	406	관리소장	방충망 (주영수) 3개 우수배관교체 (구진회) 2개소 문보수 (정영수, 이정민) 1개 주방다임교체 (정영수) 교체완료	교체완료
3	일성건축	1	1/26	08:30	1/26	09:20	7	303	관리소장	주방다임부분도배 (황명석)	
4	일성건축	1	1/26	09:30	1/26	10:30	8	205	관리소장	주방다임부분도배 (황명석)	
5	일성건축	3	1/29	09:00	1/29	16:20	8	408	관리소장	방충망 (주영수) 7개 주방다임부분보수 (구진회, 이정민) 보수완료 뒷미란다 시트지보체 (구진회) 교체완료	
6	일성건축	3	1/30	09:00	1/30	16:20	8	408	관리소장	도어보수 (구진회, 이정민) 보수완료 방충망 (주영수) 1개 방파닥보수 (구진회, 이정민) 방 2개소 불타당함으로	
							7	401			
							5	404	관리소장	방충망 (주영수) 7개 화장실틀인원거 (구진회)	
							5	205		화장실틀인원거 (구진회)	
7	일성건축	3	1/31	09:30	1/31	16:30	5	404	관리소장	주방다임보체 (구진회, 이정민) 교체완료 화장실틀인원거 (구진회, 이정민) 틀인교체완료 뒷미란다 시트지보체 (구진회, 구진회) 완료	
							5	205			
8	일성건축	3	2/1	09:00	2/1	16:30	5	205	관리소장	주방다임보체 (이정민, 구진회) 틀인물인사양 (이정민, 구진회) 교체완료 방충망 (주영수) 5개 물탱크체 완료	
							2	104			
9	일성건축	3	2/2	08:50	2/2	16:00	기숙사 AB동		관리소장	차량충돌구 천정 집진기 설치 (주영수, 이정민) < 천정 집진기 2개소 설치 완료 > 구진회	

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
10	일성건축	1	2/6	10:30	2/6	11:30	9동 105호	105호	화장실	거실. 부엌도배보수 (한명석)	
11	일성건축	2	2/7	13:00	2/7	16:00	101동	103호	화장실	현관문 잠금 및 보수 (구진회, 이정민)	
12	"	1	2/8	09:00	2/8	16:00	5동	203	화장실	현관문 보수 완료. (이정민)	
						"	2동	305	화장실	창고 문보수. 완료 (이정민)	
13	일성건축	2	2/22	09:00	2/22	16:20	5동	301	화장실	결레벨이 교체	
14	"	2	2/23	09:00	2/23	16:26	5동	301	화장실	방충망 7개 (구진회) 주방타일 보수 (이정민, 구진회) 화장실 타일 보수, 거실 교체, 수납장 교체, (이정민, 구진회) 유수배관 교체 (구진회)	
15	"	2	2/26	09:00	2/26	16:20	5동	301	화장실	현관 방화문 보수 (이정민, 구진회) 앞 드레싱 베란다 문보수. 화장실 유수배관보수	
16	"	2	2/27	14:00	2/27	16:20	2동	104	화장실	화장실 문파손 및 뒤틀림보수. (구진회, 이정민)	
17	"	2	2/28	09:00	2/28	16:20	2동	104	화장실	화장실 문파손 및 뒤틀림보수 (구진회, 이정민) 화장실 문파손 및 뒤틀림보수	
18	"	2	3/4	09:00	3/4	16:20	A동	402-1 403-2	화장실	바닥 데코타일보수, 벽체 석고보드 보수, 도어보수 도어보수, 발코니 창문 양면테이프 제거 (구진회, 이정민.)	

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

3 (관리제외)			1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
19	일성건축	2	3/6	09:00	3/6	16:20	5	402	관리소	방충망 7개소 뒤편베란다 상단 크랙보수 > (구진회, 김용철)	
						11	A-904	5	관리소	화장실 도어보수 천정보수(천정누수에 의한 보수) > (이성민, 김용철)	
20	"	2	3/8	13:00	3/8	16:20	A-701	1	관리소	벽채 세그먼트 보수 화장실 배수배수 > (이성민, 구진회)	
21	"	2	3/11	09:00	3/11	16:40	A-701 704 B 701	1 4	관리소	화장실 타일공사 문보수 7개소 문보수 1개소 > (이성민, 구진회)	
						11	704	2	관리소	문보수 1개소 발코니 수납장 공판이 청소	
22	"	1	3/12	09:00	3/12	16:20	A-701	1	관리소	화장실 타일공사 (구진회)	
23	"	2	3/14	13:00	3/14	15:20	A-304 403	5 2	관리소	블라인드 블라인드 > (구진회, 김용철)	
24	"	2	3/18	09:00	3/18	16:00	1	306	관리소	방충망 2개소 뒤편베란다 문수배관 보수 베란다 크랙보수 베란다 외부상부 실리콘 작업 방충망 돌이 조정 보수 4개소 > (구진회, 김용철)	
25	"	2	3/19	09:00	3/19	16:20	2	101	관리소	방충망 3개소 천정 걸레반이 부분 보수 벽면 크랙보수 문보수 2개소 > (구진회, 김용철)	
26	"	2	3/21	09:00	3/21	16:20	2	101	관리소	방충망 3개소 블라인드 2면제 철거 및 시공 2개소 문상단림 제거 > (구진회, 김용철)	

3
(관리제외)

1월1일

14시30분

1월2일

15시30분

사택 5동

201

관리소
담당자

- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소
- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘

3
(관리제외)

1월1일

14시30분

1월2일

15시30분

사택 5동

201

관리소
담당자

- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소
- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

전수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
27	일성건축	2	3/22	13:00	3/22	15:00	3	지하	관리소장	여자 미화원 욕실타일 철거 (구진회, 이정민)	
28	일성건축	3	3/25	09:00	3/25	16:30	3 2	지하 101	관리소장	여자 미화원 욕실타일 시공 (이정민) 문당 필름 시공, 크랙보수, 불박이장 단열재 시공 (구진회, 김영준)	
29	11	2	3/26	13:00	3/26	16:30	8	210	관리소장	방충망 3개 (구진회) 화장실 타일교체 (이정민)	
30	11	2	3/27	09:00	3/27	15:30	8	210	관리소장	방충망 4개 화장실 타일 시공 > (구진회, 이정민) 문보수 2개	
31	11	2	4/4	09:00	4/4	11:30	A	301-2 401-2 401-5	관리소장	문보수 1개소 문보수 2개소 (한계소만 완료) 문보수 1개소, 석고보드 벽체들음 > (구진회, 이정민)	
	11	2	4	13:00	4	16:20	5	204	이종근	화장실 타일 보수 (구진회, 이정민)	
32	11	2	4/5	09:00	4/5	16:40	A	401-2 401-5 703-6 901-2	관리소장	문보수 1개소 문보수 1개소, 석고보드 벽체들음 > (구진회, 이정민) 문보수 1개소 문보수 1개소	
33	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	B 2 103	903-2 101 101	관리소장	문보수 1개소 빨래 건조대, 가스렌지 후드 > (구진회, 이정민) 벽체 단열재 보수 (구진회, 이정민)	
34	11	2	4/18	13:00	4/18	16:40	7	508	관리소장	문보수 1개소 베란다 크랙보수 > (구진회, 이정민)	
35	11	2	4/19	09:00	4/19	14:30	5	204	관리소장	화장실 타일보수 (구진회, 이정민)	
36	11	2	4/20	14:30	4/20	18:30	A	503-2 502-6	관리소장	문보수 1개소 > (구진회, 이정민)	

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

3 (관리제외)		1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수		
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
37	광성건축	1	4/22	09:00	4/22	16:10	5	104	관리소장	방충망 교체 7개소 (이정민) 창문시트지 제거 (이정민)	
38	"	2	4/23	09:00	4/23	16:30	5 2	104 402	관리소장	빨래건조대 교체 (구진희), 싱크대 하부 문지방보수 (이정민) 방충망 교체 5개소 (구진희) 문지방보수 (앞베란다 뒷베란다) (이정민)	
39	"	2	4/24	09:00	4/24	16:20	8	109	관리소장	빨래건조대 문지방보수 2개소 (구진희, 이정민) 문지방보수 1개소	
40	"	2	4/25	09:00	4/25	16:20	9	505	관리소장	빨래건조대 - 거실 주방 바닥재보수 방충망 7개소 (바닥높임 3개소) 도어보수 2개소 (문지방 교체 1개소) 싱크대 하부 문지방 교체 및 문지방보수	(구진희, 이정민)
41	"	2	5/7	14:30	5/7	16:20	5	102	관리소장	방충망 교체 4개소 (레일 높이조절 2개소) 문지방보수 1개소 (구진희, 이정민)	
42	"	2	5/8	09:00	5/8	16:20	5 8	102 110	관리소장	방충망 교체 3개소 문지방보수 (문지방보수) 방충망 교체 7개소 싱크대 상판 문지방 철거 및 재시공	(구진희, 이정민)
										문지방보수 1개소 (문지방보수 1개)	
43	"	2	5/9	09:00	5/9	16:30	5 8 8	102 110 305	관리소장	빨래건조대 주방타일보수 문지방보수 1개소 교체 (구진희, 이정민)	
										방충망 교체 7개소 (바닥높임 2개) 화강암 타일보수 파손리크 작업 뒷베란다 방풍 조력 보수 (구진희, 이정민)	
44	"	2	5/10	09:00		16:40	8	305	관리소장	문지방보수 2개소 외 경첩보수 방충망 7개소 외 바닥높임 3개 (구진희, 이정민)	

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘

3

(관리제외)

1월1일

14시30분

1월2일

15시30분

사택 5동

201

관리소
담당자

- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소
- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비고
			일자	시간	일자	시간					
45	일식	1	5/10	17:00	5/10	18:20	8 8	508 107	관리소장	1483501 3개교체 1483501 3개교체	
46	"	2	5/13	13:00	5/13	16:40	9	104	관리소장	문보수3개소 방충망 7개소 외 바닥돌임2개 > (이정민, 구권희)	
47	"	2	5/20	09:00	5/20	14:00	9	104	관리소장	화장실 타일보수 화장실 도어 문선문양 교체 천장물감 필름 제거 > (구권희, 이정민)	
	"	2	5/20	14:00	5/20	16:40	2	306	관리소장	드레스룸 다 정돈구 설치 (구권희, 이정민)	
48	"	2	5/21	09:00	5/21	12:00	9	104	관리소장	· 화장실 타일보수 완료 · 화장실 도어 문선문양 교체 완료 · 천장물감 필름 제거 > (구권희, 이정민)	
49	"	2	5/22	09:00	5/22	16:50	9	104	관리소장	· 천장물감 필름 제거 완료 · 방화문 보수 완료 > (구권희, 이정민)	
							9	201	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 빨래 건조대 설치완료 > (구권희, 이정민)	
50	"	2	5/24	09:00	5/24	16:40	9 5	201 104	관리소장	· 방충망 7개소 완료 · 화장실 바닥식기문 작업 완료 > (구권희, 이정민)	
							101	201	관리소장	· 방충망 1개소 완료 · 안방화장실 타일보수 완료 · 문보수 2개소 완료 · 저층 정대방이 파손 보수 완료	
			5/24	14:20	5/24	16:30	2	506	관리소장	장판 교체 (환기통)	

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

실 완료			3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문폴림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
51	일성건축	2	5/27	09:00	5/27	12:00	102	301	관리소지	- 방충망 3개소 - 문보수 2개소 > (구진희, 이정민)	
52	11	2	5/28	13:00	5/28	15:00	101	304	관리소지	- 문보수 1개소 - 걸레받이 부분보수 2개소 > (구진희, 이정민)	
53	11	1	5/31	16:00	5/31	16:40	5-9	104 505	관리소지	1층내리부마감판 교체 상단리프종보수, 층면마감판 교체 (이동원)	
54	11	2	6/5	14:30	6/5	16:40	9	104	관리소지	- 화장경 교체 - 생로내 하부 상판 실리콘작업 > (구진희, 이정민)	
55	11	3	6/18	09:00	6/18	16:50	7 8 1.2	103 305	관리소지	- 문선문임 교체 작업 (이정민) - 걸레받이 사고 보수 (구진희, 김용현) - 석축 하부 보강 (구진희, 이정민, 김용현)	
56	11	2	6/19	09:00	6/19	14:30	1.2		관리소지	- 석축 하부 보강 (이정민, 김용현)	
57	11	1	6/25	09:00	6/25	16:50	8 9	501 401	관리소지	- 방충망 7개소 > (김용현) - 현관 바닥타일 분트제거 - 문보수 1개소	
							7	507		- 거실 벽면 단열재 들뜸보수	
58	11	2	7/1	09:00	7/1	16:40	9 8 102 5	401 208 505 303	관리소지	- 방충망 7개소 완료 - 방충망 7개소 완료 - 방충망 2개소 완료 - 방충망 7개소 완료 > (구진희, 김용현)	
59	11	3	7/2	09:00	7/2	16:40	102 5 8 7 8	505 303 501 507 208	관리소장	- 문보수 1개소 완료 - 문보수 1개소 완료, 생로내 하부 상판 실리콘 - 화장실 수직 오서리 4개소 코킹 완료 - 화장실 수직 오서리 4개소 코킹 완료 - 뒤베란다 벽 마감제거 후 코킹 완료 - 화장실 수직 오서리 4개소 코킹 완료 > (구진희, 이정민, 김용현)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문뜰림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
60	이성건설 2인	3	7/3	09:00	7/3	16:50	8 9	507 203	관리소장	· 위배란다 벽면 천정 공방이 제거 · 화장실 벽타일 복원공제 (사외기 교체도함) · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 실반장 필름교체 및 수도압 조정 · 도어보수 1개소 · 화장실 코너 4개소 코킹작업	이정민 김용현 구진희
61	11	2 1	7/4	09:00 14:00	7/4	16:40 16:40	8 8	402 501	관리소장	· 화장실 타일교체 (사외부속 단부착) · 싱크대 하부 상판 코킹 제거 후 재시공 · 방충망 건조너 천정후 설치 · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 방충망 7개소 완료 (구진희)	(이정민, 김용현)
62	11	1	7/5	09:00	7/5	16:30	9 8	203 402	관리소장	· 방충망 7개소 완료 · 방충망 7개소 완료 (구진희)	
63	11	2	7/8	09:00	7/8	16:40	8 7 7	402 206 404	관리소장	· 도어보수 2개소 · 도어보수 1개소 · 도어보수 1개소	(이정민, 김용현)
64	11	3	7/10	09:00		16:40	9	106	관리소장	· 화장실 벽타일 보수 중 (이정민) · 방충망 7개소 완료	(김용현, 구진희)
65	11	3	7/12	09:00		16:50	9 8 9	106 309 203	관리소장	· 화장실 벽타일 보수 중 (이정민) · 문보수 3개소 완료 · 싱크대 하부상판 코킹 천정후 재시공 완료 · 싱크대 하부상판 코킹 천정후 재시공 완료	(구진희, 김용현)
66	11	2	7/16	13:00		16:40	9 5	106 201	관리소장	· 화장실 벽타일 보수 완료 (사외부속 단부착) · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 방충망 5개소 완료 (김용현)	(이정민)

정산
완료

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘

3
(관리제외)

1월1일

14시30분

1월2일

15시30분

사택 5동

201

관리소
담당자

- 문클림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소
- 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수

건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
67	일성건축	2	7/17	09:00	7/17	16:40	5 2 2	201 107 307	관리소장	샘코더 타일보수 완료 문보수 1개소 완료 문보수 2개소 완료 > (구진희, 김용철)	
68	"	3	7/18	09:00 09:00	7/18	16:50 12:00	5 7 2 5	201 502 109 201	관리소장	문보수 2개소 완료 (이정민) 문보수 1개소 완료 신발장 판금 교체 완료 거실 벽면 몰딩 시트지 부분 교체 완료 > (구진희)	
							2 5	303 201		방충망 3개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 > (김용철)	
69	"	2	7/26	09:00	7/26	16:30	5 9 103	402 203 1224	관리소장	천정 석고 보수 샘코더 실리콘 작업 바닥 타일 보수	
70	"	1	7/30	09:00 14:20	7/30	14:00 16:40	8 5	309 402	관리소장	사취부 천정 및 타일 보수 (이정민) 천정 몰딩 및 누수 및 보양. 청소 (왕록)	
71	"	1	7/30	14:00	7/30	15:30	5	102	관리소장	거방 천정 도배 재시공 (한정영)	
72	"	1	7/31	09:00	7/31	16:20	5	402	관리소장	타일 천정 및 보수 (이정민) 모서리 실리콘 작업	
73	"	2	8/13	09:00	8/13	16:30	7 2	107 308	관리소장	문보수 2개소 완료 문보수 1개소 완료 화장실 바닥 타일 보수 완료 > (구진희, 이정민)	
74	"	2	8/14	09:00	8/14	16:30	2	308	관리소장	화장실 천정 몰딩 및 누수 화장실 벽면 단열재 등등 보수 완료 물박이장 단열재 재시공 완료 (이정민, 구진희)	
75	"	2	8/22	09:00	8/22	16:40	8 9	407 102	관리소장	화장실 4개 모서리 실리콘 작업 완료 문보수 2개 화장실 4개 모서리 실리콘 작업 완료 화장실 타일 보수 완료 > (구진희, 이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
76	일성건축	2	8/23	09:00	8/23	16:40	9	102	관리소장	· 방충망 보수 완료 · 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 · 앞베란다 세지 아래부분 실리콘 작업 작업	(구진회, 이정민)
							A	301-5 501-3	정리소장	· 비티칸 교체 완료 · 문보수 1개소 완료 · 문보수 1개소 완료	
77	일성건축	1	8/26	14:00	8/26	15:00	2	403	관리소장	· 생활대도어 4개 교체 (이동원)	
78	"	2	8/27	09:00	8/27	16:50	A	501-3 503-6	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 문보수 2개소 완료	(이정민, 구진회)
								701-4 903-2	정리소장	· 화장실 타일보수 완료 · 문보수 1개소 완료	
79	"	2	8/29	14:00	8/29	15:40	9	102	관리소장	· 방충망 6개소 완료 (이정민, 구진회)	
80	"	1	8/30	09:00	8/30	18:30	5동 8동	5-302 8-404	관리소장	302. 관방천장도배 404. 관방천장도배 (한병석)	
81	"	2	9/9	09:00	9/9	14:10	7 8 101	505 309 304	관리소장	· 싱크대 후드정리 및 보수 완료 · 싱크대 하부 마감판 교체 완료 · 창문 고무대킹 보수 완료	(이정민, 구진회)
82	"	2	9/11	09:00	9/11	16:40	5 8	경비실 앞 404	관리소장	· 안전복 설치 완료 · 문보수 1개소 완료 · 화장실 문손잡이 제거 및 색칠 완료	(이정민, 구진회)
							8	509	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 뒤베란다 창고 곰팡이 제거 완료	

정산
완료

정산
대상



긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

내 상		3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문뜰림 4개소 / 방충망 7개소 / 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
83	일성건축	2	9/27	09:00	9/27	14:40	이리야정 해남바다대입구현대빌딩 5층	노미터	방충망 교체 보수 (임민현 - 원영준)		
		1	9/21	09:00	9/27	16:40	8 404 8 509	관리소장	방충망 7개소 완료. 방충망 7개소 완료 } 구진희		
84	"	1	10/8	09:00	10/8	16:30	7 어린이 놀이터	관리소장	놀이터 외곽 목재 오일스텐 작업 놀이터 테이블 바탕정리 작업 } 구진희.		
85	"	1	10/10	09:00	10/10	16:10	7 어린이 놀이터	관리소장	놀이터 테이블 교체 오일스텐 작업 완료 - 구진희		
86	"	2	10/10	09:00	10/11	16:30	7 어린이 놀이터	관리소장	놀이터 외곽 목재 재시공 및 오일스텐 작업 놀이터 운동시설 도색 및 시설 점검작업. (구진희 최영준)		
87	일성건축	2	10/18	10:00	10/18	15:30	2동 308	관리소장	세례 출입문 보수 (임민현 - 영준)		
88	"	2	10/16	9:00	10/16	14:00	103동 1,2라인	관리소장	자동문 보수 (임민현 - 영준)		
89	"	1	10/16	14:50	10/16	15:10	1동 203호	관리소장	싱크본 1 교체		
40	"	1	10/17	8:30	10/17				타라리워 채, 기둥 채(풍납역)		

기타 공사 체크리스트							
공사명	7동 어린이 놀이터 바닥매트 부분 보수				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 10월 24일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	홍재원 점검인						

이광희 점검인사

남 재위 점검인 ~~(인)~~

수장공사 체크리스트

8 동 404 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 난방분배기교체), 화장실 문틀 물딩 전체교체, 안방불박이장설치, 앞, 뒤베란다 우수관 주변 누수점검(우수관 보수 또는 교체), 문끌림-1개(뒤베란다창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 10 월 18 일

현장점검인

이정현 점검인

최종점검인

김영준 점검인

수장공사 체크리스트

8 동 509 호

26평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체,난방분배기교체),앞,뒤베란다 천정 누수점검 및 보수, 문걸림-1개(화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 10 월 18 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	기숙사동 차단기 전원 및 루프코일 보수				공사업체	대양	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 11 월 5 일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

이광희 점검인원

649 50 점검장(부)

기타 공사 체크리스트

공사명	기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024년 10월 21일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	2-106 씬크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		△				
	안전감독자의 역할		▽				
	공사현장 정리/정돈		ℓ				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 10 월 16 일						
현장점검인	이광민 점검인 (인)						
최종점검인	남해리 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024년 10월 25일						
현장점검인	장해원 점검인						
최종점검인	장해원 점검인						

수장공사 체크리스트

7 동 203 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대 하부장 문짝(1개)교체, 기존LED조명교체, 문결림-1개(화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 11 월 4 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	8-401 쌍크대 상하부장 문쪽 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전종후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024년 10월 16일						
현장점검인	이광희 (점검인)						
최종점검인	남태원 (점검인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-203 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2024년 10월 25일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	박희원 점검인						

수장공사 체크리스트

103 동 101 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 도수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 // 월 / 일

현장점검인

이 과 장 점검인 (인)

최종점검인

조 과 장 점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 훼손 안전매트 교체 및 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 10월 21일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

수장공사 체크리스트

103 등 203 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(주방좌측방, 앞베란다실외기실), 거실우측방(모서리)걸레받이(1개소)보수또는교체, 문골림-3개(주방우측방, 거실화장실문, 거실우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 11 월 8 일

현장점검인

이광희 점검인

최종점검인

김태원 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	103-101 안방 및 거실 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 11월 1일						
현장점검인	이장희 점검인						
최종점검인	노해익 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	2-308 방화문 및 103동 현관 자동문 수리				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
	납기	일정내완료/납기단축기여도		9			
점검일시	2024년 10월 18일						
현장점검인	이정희 (점검인)						
최종점검인	노해원 (점검인)						