

8월 마감자료 목록_솔루션	1
8월 완료사진_솔루션	2
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-3차)	3
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차)	9
03완료보고_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품)	10
표준단가_완료보고_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품)	11
표준단가_완료사진_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품)	10
04완료사진_(기숙사 AB동 보일러 교체(건축))	39
05완료사진_(사택 101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체)	40
06완료사진_(사택 8-402 불박이장 신설(고층장비))	41
07완료사진_(사택 8-402 수장공사)	42
08완료사진_(사택 8-507 수장공사)	43
09완료사진_(사택 9-203 수장공사)	44
10완료사진_(사택 5-303 수장공사)	45
11완료사진_(사택 7-507 수장공사)	46
12완료사진_(사택 7-204외 1세대 LED등기구 교체)	47
13완료사진_(사택 9-106 수장공사)	48
14완료사진_(사택 9-106 뒤베란다 외벽 단열작업)	49
15완료사진_(사택 7-206외 1세대 LED등기구 교체)	50
16완료사진_(사택 7-206 수장공사)	51
17완료사진_(사택 7-404 수장공사)	52
18완료사진_(사택 5-201 불박이장 신설(고층))	53
19완료사진_(사택 5-201 썬크대 상하부장 문짝교체)	54
20완료사진_(사택 8-309 뒤베란다 다용도실 단열작업)	55
21완료사진_(사택 8-309 수장공사)	56
22완료사진_(사택 8-309 썬크대 상하부장 문짝교체)	57
23완료사진_(사택 8-309 앞베란다 바닥 타일 교체)	58
24완료사진_(사택 7-502 수장공사)	59
25완료사진_(사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(전기))	60
26완료사진_(사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(건축))	61
27완료사진_(사택 7-502 LED등기구 교체)	62
28완료사진_(소방 작동기능점검 지적사항 보수)	63
29완료사진_(사택 2-107 썬크대 상하부장 문짝교체)	64
30완료사진_(사택 2-303 썬크대 상하부장 문짝교체)	65
8월 체크시트(관리소)_솔루션	66
01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-3차	67
01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-일지 시설과장	68
02 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차	69
02 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-일지 관리소장	70
03 기숙사 AB동 보일러 1대 납품	79
04 기숙사 AB동 보일러 교체(건축)	80
05 사택 101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체	81
06 사택 8-402 불박이장 신설(고층장비)	82
07 사택 8-402 수장공사	83
08 사택 8-507 수장공사	84
09 사택 9-203 수장공사	85
10 사택 5-303 수장공사	86
11 사택 7-507 수장공사	87
12 사택 7-204 LED등기구 교체	88
12 사택 7-507 LED등기구 교체	89
13 사택 9-106 수장공사	90
14 사택 9-106 뒤베란다 외벽 단열작업	91
15 사택 7-206 LED등기구 교체	92
15 사택 7-404 LED등기구 교체	93
16 사택 7-206 수장공사	94
17 사택 7-404 수장공사	95
18 사택 5-201 불박이장 신설(고층)	96
19 사택 5-201 썬크대 상하부장 문짝교체	97

20 사택 8-309 뒤베란다 다용도실 단열작업.....	98
21 사택 8-309 수장공사.....	99
22 사택 8-309 씽크대 상하부장 문짝교체.....	100
23 사택 8-309 앞베란다 바닥 타일 교체.....	101
24 사택 7-502 수장공사.....	102
25 사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(전기).....	103
26 사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(건축).....	104
27 사택 7-502 LED등기구 교체.....	105
28 소방 작동기능점검 지적사항 보수.....	106
29 사택 2-107 씽크대 상하부장 문짝교체.....	107
30 사택 2-303 씽크대 상하부장 문짝교체.....	108

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

24-8-13

NO.	매일 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
			시공사별 분리		63,565,000	62,147,900	==>일성-일반(22 건)		-2%
					41,024,000	25,800,000	==>부스타모일러(1 건)		-59%
					4,752,000	4,532,200	==>아트이엔지(1 건)		-5%
					2,132,000	1,765,150	==>준마(1 건)		-21%
			투자 및 수선 분리		11,668,000	11,212,250	==>대양이엔씨(5 건)		-4%
				투 자	42,547,000	27,302,850	보일러 납품 + 건축기초		
				수 선	80,594,000	78,154,650	수장 작업 및 기타 보수		
				합계	123,141,000	105,457,500	8월 마감건(30 건)	- 17,683,500	-17%
1	08월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-3차		2024-08-02	4,752,000	4,532,200	아트이엔지	- 219,800	-5%
2	08월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차		2024-08-02	4,628,000	4,560,150	일성건축	- 67,850	-1%
3	08월31일	기숙사 AB동 보일러 1대 납품	S&I (제작물,납품만/공사 X) ->시공사 (설치만 공사 O) ※ Fee 7.5%고정(23.24%↓)절감 공사성 작업 분리(약30%) 하자 3년->2년 축소	2024-08-23	41,024,000	25,800,000	부스타모일러	- 15,224,000	-59%
4	08월31일	기숙사 AB동 보일러 교체(건축)		2024-07-22	1,523,000	1,502,850	일성건축	- 20,150	-1%
5	08월31일	사택 101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체		2024-07-30	7,543,000	7,190,675	대양이엔씨	- 352,325	-5%
6	08월31일	사택 8-402 불박이장 신설(고층장비)		2024-07-10	3,482,000	3,331,425	일성건축	- 150,575	-5%
7	08월31일	사택 8-402 수장공사		2024-07-25	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
8	08월31일	사택 8-507 수장공사		2024-07-05	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
9	08월31일	사택 9-203 수장공사		2024-07-25	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
10	08월31일	사택 5-303 수장공사		2024-07-12	4,460,000	4,384,925	일성건축	- 75,075	-2%
11	08월31일	사택 7-507 수장공사		2024-07-12	3,351,000	3,290,575	일성건축	- 60,425	-2%
12	08월31일	사택 7-204외 1세대 LED등기구 교체		2024-07-30	1,190,000	1,154,550	대양이엔씨	- 35,450	-3%
13	08월31일	사택 9-106 수장공사		2024-07-24	3,982,000	3,909,775	일성건축	- 72,225	-2%
14	08월31일	사택 9-106 뒤베란다 외벽 단열작업		2024-07-09	611,000	604,150	일성건축	- 6,850	-1%
15	08월31일	사택 7-206외 1세대 LED등기구 교체		2024-07-30	1,190,000	1,154,550	대양이엔씨	- 35,450	-3%
16	08월31일	사택 7-206 수장공사		2024-07-19	3,351,000	3,290,575	일성건축	- 60,425	-2%
17	08월31일	사택 7-404 수장공사		2024-07-19	3,351,000	3,290,575	일성건축	- 60,425	-2%
18	08월31일	사택 5-201 불박이장 신설(고층)		2024-07-10	2,427,000	2,316,625	일성건축	- 110,375	-5%
19	08월31일	사택 5-201 싱크대 상하부장 문짝교체		2024-07-10	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
20	08월31일	사택 8-309 뒤베란다 다용도실 단열작업		2024-07-19	949,000	935,250	일성건축	- 13,750	-1%
21	08월31일	사택 8-309 수장공사		2024-08-01	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
22	08월31일	사택 8-309 싱크대 상하부장 문짝교체		2024-07-03	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
23	08월31일	사택 8-309 앞베란다 바닥 타일 교체		2024-07-25	3,111,000	3,015,375	일성건축	- 95,625	-3%
24	08월31일	사택 7-502 수장공사		2024-07-29	3,351,000	3,290,575	일성건축	- 60,425	-2%
25	08월31일	사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(전기)		2024-07-30	877,000	865,375	대양이엔씨	- 11,625	-1%
26	08월31일	사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(건축)		2024-07-25	2,002,000	1,925,325	일성건축	- 76,675	-4%
27	08월31일	사택 7-502 LED등기구 교체		2024-08-10	868,000	847,100	대양이엔씨	- 20,900	-2%
28	08월31일	소방 작동기능점검 지적사항 보수		2024-08-10	2,132,000	1,765,150	준마	- 366,850	-21%
29	08월31일	사택 2-107 싱크대 상하부장 문짝교체		2024-07-26	1,059,000	1,018,025	일성건축	- 40,975	-4%
30	08월31일	사택 2-303 싱크대 상하부장 문짝교체		2024-07-26	1,059,000	1,018,025	일성건축	- 40,975	-4%

사택 8-402외 2세대 싱크대 수리 =>9월로 이월후
감액변경계약예정(사유:거래명세서와견적금액상이)
변경전:PO 2,039,275

목록

01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-3차).....	1
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차).....	7
03완료보고_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품).....	8
표준단가_완료보고_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품).....	9
총액계약_검수_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품).....	9
표준단가_완료사진_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품).....	15
총액계약_검수 체크시트_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품).....	16
표준단가_완료사진_(기숙사 AB동 보일러 1대 납품).....	8
04완료사진_(기숙사 AB동 보일러 교체(건축)).....	37
05완료사진_(사택 101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체).....	38
06완료사진_(사택 8-402 불박이장 신설(고층장비)).....	39
07완료사진_(사택 8-402 수장공사).....	40
08완료사진_(사택 8-507 수장공사).....	41
09완료사진_(사택 9-203 수장공사).....	42
10완료사진_(사택 5-303 수장공사).....	43
11완료사진_(사택 7-507 수장공사).....	44
12완료사진_(사택 7-204외 1세대 LED등기구 교체).....	45
13완료사진_(사택 9-106 수장공사).....	46
14완료사진_(사택 9-106 뒤베란다 외벽 단열작업).....	47
15완료사진_(사택 7-206외 1세대 LED등기구 교체).....	48
16완료사진_(사택 7-206 수장공사).....	49
17완료사진_(사택 7-404 수장공사).....	50
18완료사진_(사택 5-201 불박이장 신설(고층)).....	51
19완료사진_(사택 5-201 썬크대 상하부장 문짝교체).....	52
20완료사진_(사택 8-309 뒤베란다 다용도실 단열작업).....	53
21완료사진_(사택 8-309 수장공사).....	54
22완료사진_(사택 8-309 썬크대 상하부장 문짝교체).....	55
23완료사진_(사택 8-309 앞베란다 바닥 타일 교체).....	56
24완료사진_(사택 7-502 수장공사).....	57
25완료사진_(사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(전기)).....	58
26완료사진_(사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(건축)).....	59
27완료사진_(사택 7-502 LED등기구 교체).....	60
28완료사진_(소방 작동기능점검 지적사항 보수).....	61
29완료사진_(사택 2-107 썬크대 상하부장 문짝교체).....	62
30완료사진_(사택 2-303 썬크대 상하부장 문짝교체).....	63

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	4월 25일, 05월 03일,10일,17일,21일,28일, 6월 07일,12일,18일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
내 용	8동 301호 작업 전 04/25		8동 110호 작업 전 04/25		5동 102호 작업 전 04/25
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	4월 25일, 05월 03일,10일,17일,21일,28일, 6월 07일,12일,18일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
	8동 506호 작업 전 05/03		5동 504호 작업 전 05/10		9동 401호 작업 전 05/17
작업사진 (중)					
	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
	작업 후		작업 후		작업 후



공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	4월 25일, 05월 03일,10일,17일,21일,28일, 6월 07일,12일,18일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
내 용	8동 208호 작업 전 05/17		2동 306호 작업 전 05/21		3동 기계실 작업 전 05/28
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후




공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	4월 25일, 05월 03일,10일,17일,21일,28일, 6월 07일,12일,18일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
내 용	8동 402호 작업 전 05/29		9동 203호 작업 전 05/29		5동 303호 작업 전 05/29
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	4월 25일, 05월 03일,10일,17일,21일,28일, 6월 07일,12일,18일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
내 용	8동 507호 작업 전 06/07		7동 204호 작업 전 06/07		5동 201호 작업 전 06/12
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	4월 25일, 05월 03일,10일,17일,21일,28일, 6월 07일,12일,18일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/07/15	
작업사진 (전)					
					
내 용	8동 309호 작업 전 06/12		2동 107호 작업 전 06/18		2동 303호 작업 전 06/18
작업사진 (중)					
					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.25 - 2024.04.08	
공 사 명	2. 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차		제출일자	2024.08.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 사진

업 체 명	부스타보일러		공사일자	2024-08-02 ~ 07
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 1대 납품		제출일자	2024/08/12
작업사진 (전)				
내 용	도 착 (8/2)	반입 (8/2_크레인 150톤)	반입 (8/2_지하 반입구)	
작업사진 (중)				
내 용	반입 (8/2_기초에 배치)	설치 (8/2_수평 작업)	시운전 (8/7_진공 작업)	
작업사진 (후)				
내 용	급탕 운전 (정상)	난방 운전 (정상)	진공도 운전 (정상)	

진공 온수보일러 공장 검수

기숙사 AB동 보일러 1대 납품


‘24. 07. 26

공장검수



보일러 외형도


평면



정면




정면




측면

측면





조립완료



제작공정 진공온수보일러



1. 수관 입고



2. 수관 절단



3. 레듀싱



4. 피막 제거



5. 전열핀 용접



6. 관판 입고



7. 관판 절단



8. 수관 관판 가접



9. 로봇 용접



10. 압력 검사




11. 보온제 부착



12. 케이싱 및
제어판넬 조립

공사 완료 사진

업 체 명	부스타보일러		공사일자	2024-08-02 ~ 07
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 1대 납품		제출일자	2024/08/12
작업사진 (전)				
내 용	도 착 (8/2)	반입 (8/2_크레인 150톤)	반입 (8/2_지하 반입구)	
작업사진 (중)				
내 용	반입 (8/2_기초에 배치)	설치 (8/2_수평 작업)	시운전 (8/7_진공 작업)	
작업사진 (후)				
내 용	급탕 운전 (정상)	난방 운전 (정상)	진공도 운전 (정상)	

INSPECTION & TEST PLAN

CUSTOMER : LG화학사원아파트
VENDOR : (주)에스앤아이코퍼레이션
DATE : 2024. 07. 26
ITEM(type) : BOV-500G



BOOSTER CO., LTD.

Inspection & Test Plan

발 주 처	(주)에스앤아아코퍼레이션	제 조 번 호	34571020	제 조 사	쥬부-스타
공 사 명	LQ화학사원아파트	장 비 명	진공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 댓 수	1	용 량	500,000 kcal/l hr	검 수 일 자	2024년 07월 26일
항목	Inspection Item	Inspection Site	Inspection Type	Checked-REVIEW	
				(주)부스타	
배관 및 기계	1. 재료검사	V	M	완료	
	2. 기밀검사	I	R	완료	
	3. 안전검사	Fs	R	완료	
	4. 시운전검사(기동)	Fs	R	완료	
	5. 외관검사	V	F	-	
	6. 치수검사	V	F	완료	
제 조 사	1. 가스버너 설계단계 검토서	N	-	첨부	
	2. 송풍기 성적서	N	R	첨부	
	3. 열교환기 MILL SHEET	V	M	첨부	

[INSPECTION PROCEDURE]

P : 시운전(기동, 성능)검사(Functional Performance & Emergency Shut down Test)

제작시방서 및 승인도면에 기재된 내용을 충족하는 항목에 대하여 공장에서 출고 전 시운전 테스트를 시행 함.

*소음측정, 연소테스트, 안전차단테스트, 자동제어 등을 테스트하여 적합성 여부를 판단 함.

V : 외관검시(Visual & Dimension Inspection)

당사의 품질관리 및 승인도면에 기재된 내용을 충족하는 항목에 대하여 육안 또는 측정기구를 이용하여 검사 함.

*치수검사, 외관상태(도장, 부속품 조립상태) 등을 검사하여 적합성 여부를 판단 함.

Ft : 기능검시(Functional Test)

외장 부속장치의 기능과 동작이 보일러 운전에 영향이 없는지 테스트 함.(주로 설치 후 현장운전 시 적용 함.)

*급수장치, 관제배수장치, 약품투입장치, 경수연화장치, 메라기 등의 적합성 여부를 판단 함.

Os : 현장검사(On Site)

공장에서 여건 상 직접 검사가 어려워 현장 설치완료 후 보일러를 시운전할 때 검사를 시행 함.

*보일러의 외장 부속장치를 뜻 함.

Fs : 공장검사(Factory Site)

생산된 보일러 완제품을 출고 전 당사 기준 또는 고객이 요청한 사항에 대하여 고객입회 하에 검사를 시행 함.

*성능검사, 외관검사, 서류검사 등을 통하여 적합성 여부를 판단 함.

W : 고객 입회검사 (Witness Test)

고객 입회 검사 시 성능검사는 전체 1대에 한하여 가능 함.(보일러 출고 후 성능검사 서류 제출)

R : 성적서 제출 (Report Review)

당사의 품질관리 및 시험 기준에 의하여 검사한 성적서를 작성(기록) 함.

*부속장치의 시험성적서는 제조업체에서 발부한 성적서를 별도 첨부 함.

M : 밀쉬트 제출(Mill Sheet Review)

제작에 사용되는 수관과 헤더관판의 재료에 대하여 mill sheet 제출 함.

H : 확인검사 (Hold Point)

당사가 제출한 자료 및 검사, 시험 결과에 대하여 확인이 필요한 경우에 적용 함.

I : 중간검사 (Interlm Inspection)

완제품 생산 전에 중간 공정에 대하여 검사가 필요한 경우에 적용 함.

F : 최종검사 (Final Inspection)

제품생산 완료 후 출고 전에 시행하는 각종 검사에 대하여 적용 함.

N : NOT APPLICABLE (검사Report Review)

시험조건 및 제품특성 상 특수한 상황으로 시험성적서 제출이 어려운 경우에 적용 함.

RESULTS		㈜부스타 품질보증 책임자	장 시 도 
■ 적 합	Confirmation (Signature)		(인)
□ 부적합			(인)

재료검사

발 주 처	(주)에스앤아이코퍼레이션	제 조 번 호	345/1020	제 조 사	㈜부-스타
공 사 명	LG화학사원이피트	장 비 명	신공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 댓 수	1	용 량	500,000 kcal/Hr	검 사 일 자	2024년 06월 04일

[Material and Thickness]

Mark (mm)	IRON STEEL SS275(SS400)	WATER TUBE STBH235(STB340)		Checked-Review	
				㈜부-스타	
Standard	9t	60.3 ϕ	3.2t	적합	
Tolerance	± 0.55	± 0.30	+0~18%	적합	
Actual	9.2t	60.3 ϕ	3.28t	적합	

*check "X" is Not Applicable

[Standard Code and Maker]

Mark	제 조 사	Reference	첨 부 서 류
SS275(SS400) (IRON STEEL)	포스코	KS D 3503	Mill Sheet
STBH235(STB340) (WATER TUBE)	세아제강	KS D 3563	Mill Sheet

RESULTS	Confirmation (Signature)	㈜부-스타	김 찬 기
☒ 적 합			(인)
☐ 부적합			(인)

Order No./계약번호 : 01S6592269

PO No./주문번호 : 01S6592269

Supplier /주문자 : DONGYANG S.TEC CO., LTD.

Commodity /품명 : HOT ROLLED COIL

Customer /고객사 : DONGYANG S.TEC CO., LTD.

Spec & Type /규격 : KS D3503 SS275

Size/치수	Product No. /제품번호	Quantity /수량	Weight /중량 (kg)	Heat No. /제강번호	Country of Melt & Pour	Position	Tensile Test /인장시험			Division	Chemical Composition/화학성분				
							YP (N/)	TS (%)	EL (%)		C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)
9x1224xC	HAB068230	1	24,890	SF78148	KOR	B	386	524	22	L	0.1848	0.016	0.846	0.0117	0.0049
*** Sub Total (010) ***		1	24,890 (kg)												
*** Grade Total ***		1	24,890 (kg)												
*** Grand Total ***		1	24,890 (kg)												
=== Last Item ===															

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Longitudinal, Gauge Length : 200 mm (Rectangular),
YP Method : Upper Point
* Division - L : Ladle Analysis

We certify that the material has been made in accordance with the order and is in compliance.
This material has been fully killed and made by basic oxygen process.
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
We, POSCO, hereby certify that the products specified in the present MTC have been fully processed in
South Korea. (Facility and address information is stated below)

본 검사증명서 위·변조시 사문서 위조28형법 제231조29로 불이익을 당할 수 있으며, 본 증명서는 KOLAS와 관련이 없습니다.

Surveyor To :

B.S. Kim



MILL TEST & INSPECTION CERTIFICATE

SēAH Steel

발급일자 : 2024-03-23

DATE OF ISSUE

2024-03-28

증명서번호 : PD202403-1046-003236(2023070-A2464)
CERTIFICATE NO.

제 약 서 번 호
L/C No. (P/O No.)

제 품 명 E.R.W STEEL PIPE
COMMODITY

수요가
CUSTOMER 대진철강산업(주)

제 품 구 격 : KS D3563 S12H235 / JIS G3461 S1B340
SPECIFICATION :

주 문 자
SHIPPER 대진철강산업(주)

HEAD OFFICE: SEAH TOWER, 45 YANGHWA-RO, MAPO-GU, SEOUL, KOREA

POHANG PLANI : 136, GOEDONG-HO, NAM-GU, POHANG, KOREA

[illegible]

본 제품은 관련 규격에서 규정한 시험 및 검사에 합격하였음을 증명합니다.
(We hereby certify that the material herein has been made and tested in accordance with the above specification and the results of all test are acceptable.)

* 3.본 지침(NT3 Ver.11.1.1.1.0)은 중앙재정·고려포털(cps.peugeot.co.kr)사실증적서(NTM) 원본검출에서 확인할 수 있습니다.

·보건의 증명서에 병기된 구급 물품 외 사용 시 안전상 또는 재산상의 문제가 발생할 수 있으며, 검사증원서 위, 변조 시 시문시 위소(형법 231조)로 불이익을 당하실 수 있습니다.

본 신청서는 위정기종(K9.0.350/IEC.17025) 등열유무 및 K9.45 인정과 관련 없습니다.

(This mill test report is not related the accreditation standard(KS Q ISO/IEC 17025, operation instructions and etc.) and KOLAS accreditation.)

* THIS CERTIFICATE IS ISSUED
ACCORDING TO EN 10204 3.1 + 2004
ISO 10474 3.1 + 2013(3.1.B:1991)

J. M. Kim
Manager of Q.M Dept.

SĚAH


진공동체 기밀검사

발 주 처	(주)에스앤에이코퍼레이션	제 조 번 호	34571020	제 조 사	㈜부 스타
공 사 경	LG화학사원아파트	장 비 명	진공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 댓 수	1 대	용 량	500,000 kcal/Hr	검 수 일 자	2024년 07월 26일



[수압시험 사진]

시험조건	시험압력	1.4kgf/cm ²
	유지시간	40min
	외기온도	상온



[기밀검사 방법]

*보일러 동체에 내압(기체) 1.4kgf/cm²(0.137 MPa)의 압력으로 수조에 담구어 30분이상 가밀을 유지해야 한다.

*본체에 인,출구를 봉쇄 한 후, 가압 콤프레셔로 압력 1.4kgf/cm²까지 본체에 공압을 충전한 후 이후 검사관은 용접상태를 확인하고 수조에 담구어 누기여부를 확인한다. ,시험에 사용되는 물의 온도와 외기 온도의 차이는 5°C 이하로 유지되어야 한다.

*검사시행 기관 : 자체검사

[Welding Inspection]

Mark	Inspection Point				검사일	Reference	Checked-Review
	Crack	Blow hole	Under cut	Over lap			
2410073	없음	없음	없음	없음	2024-07-08	㈜부스타 검사기준 (검사-002)	적합

*By Vendor : 당사의 품질관리 기준.(ISO9001 / ISO14001 적용) *체크 "O"는 용접결함이 없음을 뜻 함.

*용접검사는 각 공정의 진행 단계마다 작업자가 정검을 하고 관성된 제품에 대하여 QC(생산관리)가 최종 검사를 시행 함.

*본 제품은 헤디,수관,노즐,멤브레인 등의 용접부위에 대하여 검사를 시행하여 비파괴검사 대상에는 해당되지 않음.

RESULTS		Confirmation (Signature)	㈜부스타 기밀 검사원	김 해 주
☒ 작 합			편 정	합 격
☐ 부적합				

안전검사

발 주 처	(주)에스엔아이코퍼레이션	제 조 번 호	34571020	제 조 사	㈜부-스타
공 사 명	LG화학사원이피트	상 비 명	진공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 번 호	1호기	용 량	500,000 kcal/Hr	검 수 일 자	2024년 07월 26일

NO	Inspection Item	Standard	Tolerance	Actual	Checked-Review	
				Insp-Type	㈜부스타	
1.	가스압 스위치(하한)	1회실시	즉각차단	1회	차단됨	
▷ 가스공급 차단하여 즉시 경보를 울리며 운전을 중지 하는지 확인				-		
2.	공기압 스위치(풍압)	1회실시	즉각차단	1회	차단됨	
▷ 연결선 차단으로 즉시 경보를 울리며 운전을 중지 하는지 확인				-		
3.	배기가스온도 상한 안전차단	deg300℃	기준이하	deg150℃	중지됨	
▷ 배기가스의 온도가 설정값 이상으로 검출되면 경보를 울리고 운전을 중지함. 온도설정 값을 낮추어 운전이 중지되는지 확인.				-		
4.	본체 과열방지 안전차단	230℃	기준이하	± 10℃	중지됨	
▷ 본체의 온도가 설정값 이상으로 검출되면 경보를 울리고 운전이 중지됨. 온도설정값을 기준 이하로 낮추어 운전이 중지되는지 확인.				-		

*PO(Positivity): 안전장치를 동작시키는 요인을 실제 조건과 동일하게 테스트 함.

*AR(Artificial): 안전장치를 동작시키는 요인을 인위적으로 만들어 테스트 함.

RESULTS		Confirmation (Signature)	(주)부-스타	오 정 환
☒ 적 합			(인)	
☐ 부적합			(인)	

시운전 검사

발 주 처	(주)에스앤아이코퍼레이션	제 조 번 호	34571020	제 조 사	㈜부-스타
공 사 명	LG화학사원아파트	장 비 명	신공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 번 호	1호기	용 량	500,000 kcal/Hr	검 수 일 자	2024년 07월 26일

NO	Inspection Item	Standard	Tolerance	Actual	Checked-Review	
				Insp-Type	㈜부스타	
1.	전배기/후배기		130sec 이내		동작됨	
	▷ 기동신호 후 메인착화 서 까지, 연소정지 후 화실의 공기를 밀정시간 송풍기로 미연소 가스를 배출시키는 동작을 하는지 확인			-		
2.	배선 결선 상태		외관 확인		적합	
	▷ 전선 피복 작업상태 및 조임 상태가 양호 할 것			-		
3.	버너착화 및 연소		댐퍼와 연동		동작됨	
	▷ 연소상태가 안정적이고, 연소이행시 압력에 따라 적절하게 이루어지는지 확인			-		
4.	운전중 계측기 디스플레이 확인		정상 운전상태		표시됨	
	▷ 배기가스온도, 관체온도, 열매수온도, 연소량 등 운전상태 디스플레이 확인			-		
5.	연성계 진공 확인		시운전 종료 후		적합	
	▷ 시운전 후 진공압력이 유지되는지 확인			-		

*PO(Positivity): 안전장치를 동작시키는 요인을 실제 조건과 동일하게 테스트 함.

*AR(Artificial): 안전장치를 동작시키는 요인을 인위적으로 만들어 테스트 함.

RESULTS	Confirmation (Signature)	㈜부-스타	오 정 환
■ 적 합			(인)
□ 부적합			(인)

외관검사

발 주 처	(주)에스앤아이코퍼레이션	제 조 번 호	34571020	제 조 사	(주)부-스타
공 사 명	LG화학사원아파트	장 비 명	진공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 번 호	1	용 량	500,000 kcal/Hr	검 수 일 자	2024년 07월 26일

No	Inspection Item	Reference	Checked-Review	
			(주)부-스타	
1	명판의 기재사항이 제품규격과 일치할 것	By Vendor		
2	누출전선의 배선연결은 안전하게 결선할 것	By Vendor		
3	마이컴모니터의 버전은 최신버전 일 것	By Vendor		
4	송풍기의 전원이 적확 할 것	By Vendor		
5	저면류/제이/싱/연도/송풍기/가수분리기의 동작 상태는 이상 없을 것 (까짐, 울림 등)	By Vendor		
6	자동제어판넬 열고 닫힘에 이상이 없을 것	By Vendor		
7	집합관 / 가스드레인 입구 상대플랜지가 부착 되어 있을것	By Vendor		
8	열교환기 좌측 급탕 우측 난방일 것	By Vendor		
9	각종 부속품의 조립상태가 안정적이고 이음쇠 풀림이 없을 것	By Vendor		
10	잔류게이지는 가진공이 잡혀 있을 것	By Vendor		
11	게이지의 지침은 0"을 가리키고 있는가? (단, 온도계는 현재온도임)	By Vendor		
12	급탕 난방 열교환기 사양에 이상이 없을 것	By Vendor		
13	PL주의 및 경고리벨이 부착 되어 있을 것	By Vendor		
14	최종판정	By Vendor		

*By Vendor : 당사의 품질관리 기준.(ISO9001 / ISO14001 석용)

[명판 기재항목]

- 형식
- 정격증발량
- 정격효율(%)
- 버너형식 및 소비량
- 안전밸브형식
- 최고사용압력
- 전열면적
- 송풍기 소비전력
- 부속장치
- 제조번호


Name Plate ▶
(142mm×92mm)

관류보일러 부-스타			
형 식	형 최고사용압력	MPa { kgf/cm ² }	
정격 증발량	kg/h	전 열 면 적	m ²
정격 효율율	%	송 풍 기	kw
		kg/h = kw	
안 전 밸 브	전방식 A	kg/h =	MPa { kgf/cm ² }
제 조 번 호	부 속 장 치	급 수 예 열 기	
제조 년월일			
 주식회사 부-스타 본사 및 공장 : 충청북도 진천군 이월면 노원리 1142번지 TEL. (043) 536-9107(f) FAX. (043) 536-9109 서울사무소 : 서울 강서구 가왕3동 가왕테크노타운 4F, 11F TEL. (02) 2062-0760(f) FAX. (02) 3661-0549 A/S 연락처 : TEL. (02) 2062-0196~8(f), 1588-3838			

RESULTS	Confirmation (Signature)	(주)부-스타	김 찬 기(인)
☐ 적 합			(인)
☐ 부적합			(인)

치수검사

발 주 처	(주)에스앤아이코퍼레이션	제 조 번 호	34571020	제 조 사	㈜부스타
공 사 경	I.G화학사원아파트	장 비 명	진공온수보일러	모 델 명	BOV-500G
장 비 번 호	1	용 량	500,000 kcal/Hr	검 수 일 자	2024년 07월 26일



Mark		A (Wide)	B (Wide)	C (High)	-	Reference	Checked-Review	
Standard		1,215	2,630	1,800	-	By Vendor	㈜부스타	
Tolerance		±5mm	±20mm	±20mm	-			
A c t u a l	2410073	1215	2,610	1,785	-	By Vendor	적합	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

*By Vendor : 당사의 품질관리 기준.(ISO9001 / ISO14001 적용)

RESULTS		Confirmation (Signature)	㈜부스타	김 찬 기
☒	적 합			(인)
☐	부적합			(인)

첨부문서

1. 가스버너 설계단계 검토서

설계단계검사 합격증명서

제 충북19-13-017 호

상 호 : (주)부스타

(제조국 : 한국, 제조회사 : (주)부스타)

소재지 : 충북 진천군 아월면 고등2길 18

대표자 : 유승협

품 명 : 강제혼합식가스버너

모델명 : LES-90A

사용가스 : 도시가스(13A)

유효기간 : 2019. 11. 28 ~ 2024. 11. 27

검사성적 : 별첨참조

검사원 : 이종태 

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2019. 11. 28

한국가스안전공사 충북지



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 총북19-13-017 호

검사방법	: KGS AB931 2017
품명	: 강제혼합식가스버너
모델명	: LES-90A
사용가스	: 도시가스(13A)
사용(공급)압력	: 기타압력(기타란참조)
사용압력(압력조정기 출구)	: 0.4~2.0 kPa
혼합방식(기호)	: 외부혼합식(B)
송풍기부착방식(기호)	: 송풍기외장형(S)
점화형태	: 파일럿 버너 점화
점화방식	: 전기점화식(교류전원)
가스량제어방식	: 다단제어
화염감지방식	: 광전식
버너구조	: 건식(GUN TYPE)
버너재료	: SPP, STS304
연소안전제어방식	: 자동
연소안전제어장치	: NXQ
안전차단밸브	: MB-ZRDLE420
가스압력감시장치	: GW-150A6(상한), GW-50A5(하한)
표시가스소비량(최대)	: 0.826MW(710,000kcal/h)
표시가스소비량(최소)	: 0.291MW(250,000kcal/h)
건조연소가스중CO농도(최대)	: 247ppm(0.0247%)
건조연소가스중CO농도(최소)	: 252ppm (0.0252%)
기타	: 사용(공급)압력 : (0.981~49.03)kPa

이 하 여 백

첨부문서

2. 송풍기 & 모터 성적서

PERFORMANCE CURVES OF BLOWER


EUWHAN ENGINEERING CO., LTD.

CUSTOMER : 주) 부스타


SERIAL NO : 10280724

BLOWER SPECIFICATION									
TYPE	MODEL	CAPACITY (m^3/min)	STATIC PR (mmHg)	SPEED (r.p.m)	GAS TEMP ($^{\circ}\text{C}$)	GAS DENSITY (kg/m^3)	MOTOR (kW)		
TURBO FAN	BDV-500저속용	16	380	3530	20	1.2	2.2		
POWER DRIVE	MOTOR SPECIFICATION								
DIRECT	FREQUENCY	INS.CLASS	TYPE	kW	POLE	r.p.m	PHASE	VOLTAGE	AMP
	60	F	TIK-HL	2.2	2	3530	3	220/380	8.3/4.8
TESTING METHOD : ACCORDING TO KSB 6311									
ATMOSPHERE PRESSURE : 760 mmHg					RELATIVE HUMIDITY : 75%				


STATIC PRESSURE / CAPACITY



SHAFT POWER / CAPACITY



FAN SPEED / CAPACITY



REMARK

SOUND LEVEL (dBA)

78

유환엔지니어링(주)

충북 보은군 장안면 대화7길로 322

대표이사 정태원외5인



TESTED : 홍 정 규

출고일자 : 2024년 7월 10일



EUWHAN ENGINEERING CO., LTD.

TEST REPORT OF THREE PHASE INDUCTION MOTOR

EUWHAN ENGINEERING

TEL. : (043) 543-2101-3

FAX. : (043) 543-2104

PURCHASER : (주) 부스 타

NAME PLATE RATING									
OUTPUT (Kw)	POLE (P)	VOLTS (V)	FULL LOAD CURRENT(A)	FULL LOAD SPEED(RPM)	RATING	INSULATION CLASS	FRAME NO.	TYPE	
2.2	2	440	4.2	3530	CONT	F	90	TIK-FL	
CHARACTERICS TEST									
SERIAL NO.	NO LOAD TEST				LOCKED ROTOR TEST				RESISTANCE BETWEEN LINE (Ω)
	Hz	VOLT	AMPERE	WATT	Hz	VOLT	AMPERE	WATT	
24 G 609	60	380	1.66	145.0	60	62.5	5.55	312.0	3.33166

LOAD CHARACTERISTICS : ACCORDING TO KSC 4202

VOLTAGE : 440V								
LOAD (%)	25	50	75	100	125	STARTING CURRENT (A)	33.71	
CURRENT (A)	1.96	2.57	3.35	4.22	5.18	STARTING TORQUE (%)	259.5	
EFFICIENCY (%)	78.3	86.1	88.2	88.6	88.1	MAX. OUTPUT (%)	317.7	
POWER FACTOR (%)	54.4	75.5	84.9	89.3	91.5	MAX. TORQUE (%)	387.9	
SLIP (%)	0.57	1.16	1.78	2.45	3.16	RATING TORQUE (Kg-m)	0.610	

TEMPERTURE RISE (°C)						AMBIENT TEMPERTURE(°C)		
HOUR RUN	VOLTS	Hz	LOAD	COIL	FRAME	BEARING		REMARK
						L.S	O.S	
2	440	60	2.2KW	52	45	34	30	

INSULATION RESISTANCE				DIELECTRIC TEST			
SERIAL NO.	BY DC 500 V MEGGER			AC 60Hz FOR		STATOR	ROTOR
	STATOR	ROTOR		1 MIN - WITH STOOD		2100 V	
	100MΩ이상			BEARING	L.S	6205zz	O.S 6205zz
DIMENSION	GOOD		CONSTRUCTION	GOOD	APPROX. WEIGHT (Kg)		

REMARK)							
유환엔지니어링(주) 충북 보은군 장안면 대화구리로 322 대표이사 정태원외5인					TEST BY : 홍 정 표 DATE : 2024년 7월 2일		

유환엔지니어링

첨부문서

3. 열교환기 Mill Sheet

MILL TEST CERTIFICATE

According to EN10204 3.1

DREAM STEEL

PO No. : DPO24-060301
Date Of Issue : 10-Jun-2024
Certificate No. : DR20240610-2
Customer : 대화금속

Specification : ASTM A269
Grade : TP304
Commodity : Welded Austenitic Stainless Steel Pipes

주식회사 드림스틸
343, MADOGONGDAN-RO, MADU-MYEON,
HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA, KOREA
TEL : +82-31-357-0674 FAX : +82-31-624-0675

No.	Size(mm)			Quantity		Lot No.	Heat No.	Chemical Composition In % *1							
	O.D	W.T	Length	Pcs.	Weight(kg)			C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
								0.08 Max	1.00 Max	2.00 Max	0.045 Max	0.030 Max	18.0~20.0	8.0~11.0	
1	15.88	0.8(Avg.)	6,000.0	1,000	1,803.09	DR2024061002	SE41801	0.057	0.397	1.030	0.031	0.004	18.072	8.059	

Mechanical Properties & Other Test

Lot No.	Tensile Test *2			Flattening Test	Flaring Test	Reverse Flattening Test	Flange Test	Reverse Bend Test	Dimensions & Surface	Hydrostatic Test	Eddy Current Test	Hardness (HRB)
	Y.S (MPa) *3	T.S (MPa)	E.L (%) *4									
	205 Min	515 Min	35 Min									90 Max
DR2024061002	274	659	60	Passed	*	*	Passed	Passed	Passed	*	Passed	83.02

REMARKS

* The material has been solution treatment at 1100±50℃ and quenching
* Heat Treat Type: ☐ Bright Annealing ☒ Annealed & Pickling
* Eddy Current Test According to ASTM E426

Note

*1 : Heat analysis
*2 : Y.S=Yield Strength, T.S=Tensile Strength, E.L=Elongation
*3 : Y.S Method - 0.2% off-set
*4 : Gage Length - 50mm

We hereby certify that the material herein has been tested & inspected in accordance with the above specification.

Approved by

QA Maganer

MILL TEST CERTIFICATE

According to EN10204 3.1

PO No. : DPO24-060301

Date Of Issue : 10-Jun-2024

Certificate No. : DR20240610-3

Customer : 대우조선

Specification : ASTM A269

Grade : TP304

Commodity : Welded Austenitic Stainless Steel Pipes

343, MADDOGONGDAN-RO, MADDO-MYEON,

HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA

TEL : +82-31-557-0674 FAX : +82-31-524-0679

DREAM STEEL

No.		O.D	12.70	1																																																				
Size(mm)		W.T	6,000.0	0.8(Avg.)																																																				
Quantity		Length	1,000	1,422.86																																																				
Weight(kg)		Pcs.	1,000	1,422.86																																																				
Lot No.		DR2024061003																																																						
Heat No.		SE41801																																																						
C		0.08 Max																																																						
Si		1.00 Max																																																						
Mn		2.00 Max																																																						
P		0.045 Max																																																						
S		0.030 Max																																																						
Cr		18.0-20.0																																																						
Ni		8.0-11.0																																																						
Mo																																																								
Chemical Composition In %					* 1																																																			
Mechanical Properties & Other Test																																																								
Lot No.					Tensile Test				* 2																																															
					Y.S (MPa)		T.S (MPa)		E.L (%)		* 4																																													
					205 Min		515 Min		35 Min		60																																													
DR2024061003					274				659				60				Passed				* 3				Passed				Passed				Passed				83.02																			
REMARKS					* The material has been solution treatment at 1100±50°C and quenching													* Heat Treat Type: ☐ Bright Annealing ☒ Annealed & Pickling													* Eddy Current Test According to ASTM E426																									
Note					* 1 : Heat analysis													* 2 : Y.S=Yield Strength, T.S=Tensile Strength, E.L=Elongation													* 3 : Y.S Method - 0.2% off-set													* 4 : Gage Length - 50mm												
We hereby certify that the material herein has been tested & inspected in accordance with the above specification.					Approved by													QA Manager																																						

KOSDAQ
코스닥상장법인



[주]부-스라



품질관리팀 / 팀 장 장 시 호

충북지사


충청북도 천안군 아월면 교동2길 18
TEL. 043-536-9107(대) FAX. 043-536-9109
H.F. 010-5910-8949
E-Mail. jshhho@naver.com

서울사무소


서울시 강서구 허준로 217 (가양테크노타운 401호)
TEL. 02-9662-8300(대) FAX. 02-9661-0649

■ 증권투자정보센터 ■ 증권투자정보센터 ■ 증권투자정보센터 ■ 증권투자정보센터 ■ 증권투자정보센터

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.15 - 2024.07.22
공 사 명	4. 기숙사 AB동 보일러 교체(건축)		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	기초(작업전)		기초(작업중)	
작업사진				
내 용	기초(작업중)		기초(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC	공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체	제출일자	2024년 08월
작업사진			
내 용	PC반입	PC분리	PC설치 및 프로그램 수정
작업사진			
내 용	프로그램 화면 모니터링		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.10 - 2024.07.10
공 사 명	6. 사택 8-402 불박이장 신설(고층장비)		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.18 - 2024.07.25
공 사 명	7. 사택 8-402 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.24 - 2024.07.05
공 사 명	8. 사택 8-507 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.16 - 07.25
공 사 명	9. 사택 9-203 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.26 - 07.12
공 사 명	10. 사택 5-303 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.06.27 - 07.12
공 사 명	11. 사택 7-507 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 7-204외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2024년 08월
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.17 - 07.24
공 사 명	13. 사택 9-106 수장공사	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.18 - 2024.07.25
공 사 명	14. 사택 9-106 뒤베란다 외벽 단열작업	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 7-206외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2024년 08월
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.09 - 07.19
공 사 명	16. 사택 7-206 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.09 - 07.19
공 사 명	17. 사택 7-404 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.10 - 2024.07.10
공 사 명	18. 사택 5-201 붙박이장 신설(고층)		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)			
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.10 - 07.10
공 사 명	19. 사택 5-201 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.19 - 2024.07.19
공 사 명	20. 사택 8-309 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.24 - 08.01
공 사 명	21. 사택 8-309 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.03 - 07.03
공 사 명	22. 사택 8-309 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.18 - 2024.07.25
공 사 명	23. 사택 8-309 앞베란다 바닥 타일 교체		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.22 - 07.29
공 사 명	25. 사택 7-502 수장공사		제출일자	2024.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(전기)		제출일자	2024년 08월
작업사진				
내 용	전원 인출 콘센트	현관 전원선 몰딩 - 1	현관 전원선 몰딩 - 2	
작업사진				
내 용	현관 전원선 몰딩 - 3	현관 전원선 차양막 접선	현관 전원선 차양막 접선	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.25 - 2024.07.25
공 사 명	27. 사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(건축)	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업중)
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 7-502 LED등기구 교체		제출일자	2024년 08월
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	

공사 완료 사진

업 체 명	준마		공사일자	2024-07-25 / 08-10
공 사 명	소방 작동기능점검 지적사항 보수		제출일자	2024/08/12
작업사진 (전)				
내 용	작업 전 (제품 검수 _ 3개)		작업 전 (제품 검수 _ 3개)	작업 전 (제품 검수 _ 3개)
작업사진 (중)				
내 용	작업 중		작업 중	작업 후
작업사진 (후)				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.26 - 07.26
공 사 명	30. 사택 2-107 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.26 - 07.26
공 사 명	31. 사택 2-303 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

목 록

01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-3차	1
01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-일지 시설과장	2
02 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차	3
02 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-일지 관리소장	4
03 기숙사 AB동 보일러 1대 납품	13
04 기숙사 AB동 보일러 교체(건축)	14
05 사택 101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체	15
06 사택 8-402 불박이장 신설(고층장비)	16
07 사택 8-402 수장공사	17
08 사택 8-507 수장공사	18
09 사택 9-203 수장공사	19
10 사택 5-303 수장공사	20
11 사택 7-507 수장공사	21
12 사택 7-204 LED등기구 교체	22
12 사택 7-507 LED등기구 교체	23
13 사택 9-106 수장공사	24
14 사택 9-106 뒤베란다 외벽 단열작업	25
15 사택 7-206 LED등기구 교체	26
15 사택 7-404 LED등기구 교체	27
16 사택 7-206 수장공사	28
17 사택 7-404 수장공사	29
18 사택 5-201 불박이장 신설(고층)	30
19 사택 5-201 썬크대 상하부장 문짝교체	31
20 사택 8-309 뒤베란다 다용도실 단열작업	32
21 사택 8-309 수장공사	33
22 사택 8-309 썬크대 상하부장 문짝교체	34
23 사택 8-309 앞베란다 바닥 타일 교체	35
24 사택 7-502 수장공사	36
25 사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(전기)	37
26 사택 어린이집 현관 전동 차양막 설치(건축)	38
27 사택 7-502 LED등기구 교체	39
28 소방 작동기능점검 지적사항 보수	40
29 사택 2-107 썬크대 상하부장 문짝교체	41
30 사택 2-303 썬크대 상하부장 문짝교체	42

건수	일자	호실	누수탐지 유무	보수 위치	보 수 내 용	보수업체	보수인원	비고
1	24.01.02	5-405	x	주방	5동 405호 주방 난방분배기 교체 및 주방 싱크수전 이설	동운	2	PR발행
2	24.01.18	9-205	O	화장실	9동 205호 화장실문 입구 바닥 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접
3	24.01.19	9-106	O	화장실	9동 106호 화장실 샤워수전아래 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접
4	24.02.05	8-109	O	화장실	9동 109호 화장실 양변기뒤 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접
5	24.02.06	9-406	x	주방	9동 406호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
6	24.02.06	AB동	x	AB동 지하기계실	AB동 지하기계실 급탕대류펌프(예비2번) 보수 작업(매커니컬설,베어링,임펠라 교체)	아트 ENG(신흥)	2	
7	24.02.06	AB동	x	AB동 1층 공용 남자화장실	AB동 1층 공용 남자화장실 소변기(지하주차장 상부) 배관 교체 및 소변기 설치	아트 ENG	2	
8	24.02.13	AB동	x	AB동 지하주차장 램프구간	AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 PPI DRF 원터치 Y 소켓 100A PVC 아음관 3개 교체	아트 ENG	4	
9	24.02.13	8-408	x	주방	8동 408호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
10	24.02.14	5-301	x	주방	5동 301호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
11	24.02.14	5-404	x	주방	5동 404호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
12	24.02.21	AB동	x	AB동 지하주차장 램프구간	AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 교체한 부분 보온작업	아트 ENG	2	
13	24.02.21	5-205	x	화장실	5동 205호 화장실 양변기 교체	아트 ENG	2	
14	24.02.26	5-205	x	주방	5동 205호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
15	24.02.27	8-506	O	주방	8-506호 주방 누수 보수한 배관부위 미세하게 비쳐서 부속 조이고 미장처리함	아트 ENG(미래)	2	
16	24.02.27	3동	x	기계실	3동 지하 기계실 난방배관 누수로 인하여 배관 보수	아트 ENG	3	산소용접
17	24.03.06	5-402	x	주방	5동 402호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
18	24.03.06	9-104	x	주방	9동 104호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
19	24.03.06	3동	x	기계실	3동 지하 기계실 난방배관 보수부위 보온작업(2.27 작업건 마무리 작업)	아트 ENG	2	
20	24.03.07	8-210	x	주방, 앞,뒤베란다	1. 8동 210호 주방 5구 난방분배기 교체(완료) 2.. 앞,뒤베란다 수전배관(3개)및 배관부분 교체작업(미완료) - 철거만 진행(배관부속 없어서 익일진행)	아트 ENG	2	
21	24.03.08	8-210	x	앞,뒤베란다	8동 210호 앞뒤베란다 수전배관 부분 교체, 철거부분 미장작업(수전3개는 도색공사 완료후 설치예정)	아트 ENG	2	
22	24.04.02	2-306	x	주방	2동 306호 난방분배기(마감캡 부식으로 교체) 보수	아트 ENG	2	
23	24.04.02	2-402	x	주방	2동 402호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
24	24.04.02	5-104	x	주방	5동 104호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
25	24.04.02	8-305	x	주방	8동 305호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
26	24.04.03	5-104	x	주방	5동 104호 주방 난방분배기(리탄) 바닥매립 난방배관 누수로 인한 배관 보수	아트 ENG	2	
27	24.04.24	어린이집		주방	어린이집 2층 주방 세면대 및 개수대 혼합수전 누수로 보수	아트 ENG	2	이종근선임 작업지시
28	24.04.25	8-301	x	주방	8동 301호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
29	24.04.25	8-110	x	주방	8동 110호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
30	24.04.25	5-102	x	주방	5동 102호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
31	24.05.03	8-506	O	주방	8동 506호 주방 온수배관(엘보배관) 누수 보수작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접
32	24.05.10	5-504	O	화장실	5동 504호 화장실 샤워수전아래 온수배관 엘보 누수로 산소용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접
33	24.05.17	9-401	x	주방	9동 401호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
34	24.05.17	8-208	x	주방, 앞,뒤베란다	8동 208호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞, 뒤베란다 수전배관(3개) 교체작업	아트 ENG	3	
35	24.05.21	2-306	x	뒤베란다	2동 306호 뒤베란다 천장 세탁기 배수배관 누수로 인한 교체	아트 ENG	2	
36	24.05.28	3동	x	기계실	3동 기계실 급탕탱크 점검구 개방작업 및 점검구 고정볼트(2개) 나사산 파손으로 인한 보수작업	아트 ENG	2	
37	24.05.29	8-402	x	주방,뒤베란다	8동 402호 주방 5구 난방분배기 교체 및 뒤베란다 우수배관 교체	아트 ENG	2	
38	24.05.29	9-203	x	주방	9동 203호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
39	24.05.29	5-303	x	주방	5동 304호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
40	24.06.07	8-507	x	주방, 앞,뒤베란다	8동 507호 주방 5구 난방분배기 교체 및 앞,뒤베란다 우수관 보수작업	아트 ENG	2	
41	24.06.07	7-204	x	뒤베란다	7동 204호 뒤베란다 우수관 고정 보수작업	아트 ENG	2	
42	24.06.12	5-201	x	주방	5동 201호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
43	24.06.12	8-309	x	주방	8동 309호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
44	24.06.18	2-107	x	주방, 뒤베란다	2동 107호 주방 4구 난방분배기 교체, 뒤베란다 우수관 보수작업	아트 ENG	2	
45	24.06.18	2-303	x	주방	2동 303호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2	
46	24.07.29	5-402	O	화장실	5동 402호 화장실 세면대아래 온수수직배관 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	
47	24.08.07	AB동	x	기계실	AB동 기계실 보일러 2호기 난방공급배관 버터플라이밸브(100A) 누수로 긴급 교체	아트 ENG	2	
48	24.08.08	AB동	x	기계실	AB동 기계실 보일러 난방 환수헤드 드레인 누수로 밸브(40A) 및 부속 교체	아트 ENG	2	
49	24.08.08	AB동	x	기계실	AB동 기계실 온수순환펌프(주1,주2) 2대 보수 작업(설, 오링, 베어링 교체)	아트 ENG(신흥)	2	
50	24.08.08	2-308	x	주방	2동 308호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	3	
	24.08.08	2-307	x	앞베란다	2동 307호 빨래건조대 설치	아트 ENG	2	
	24.08.08	어린이집	x	지하1층 펌프실	어린이집 지하 오수펌프(B펌프) 펌핑 성능저하로 인한 점검(체크밸브 상단 배관 분해, 조립, 청소,수동운전)	아트 ENG	2	
	24.08.08	어린이집	x	화장실	어린이집 1층 화장실 소변기 누수로 인한 교체 작업	아트 ENG	2	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	3	1/25	13:00	1/25	16:30	9	406	관리소장	방충망 (주영수) 4개 문보수 (구진희, 이정민) 2개	
2	일성건축	4	1/26	13:00	1/26	16:10	9	406	관리소장	방충망 (주영수) 3개 우수배관교체 (구진희) 2개소 문보수 (정연두, 이정민) 1개 그랑다인교체 (정연두, 이정민)	교체완료 교체완료
3	일성건축	1	1/26	08:30	1/26	09:20	7	303	관리소장	그랑다인부분도배 (황명석)	
4	일성건축	1	1/26	09:30	1/26	10:30	8	205	관리소장	주방대일부분도배 (황명석)	
5	일성건축	3	1/29	09:00	1/29	16:20	8	408	관리소장	방충망 (주영수) 7개 주방대일부분보수 (구진희, 이정민) 보수완료 뒷메란다 시트지교체 (주영수) 교체완료	
6	일성건축	3	1/30	09:00	1/30	16:20	8 7	408 401	관리소장	도어보수 (구진희, 이정민) 보수완료 방충망 (주영수) 1개 방바닥보수 (구진희, 이정민) 방 2개소 들뜸장입완료	
							5 5	404 205	관리소장	방충망 (주영수) 7개 화장실틀링철거 (구진희) 화장실틀링철거 (구진희)	
7	일성건축	3	1/31	09:30	1/31	16:30	5 5	404 205	관리소장	주방대일교체 (구진희, 이정민) 교체완료 화장실틀링교체 (구진희, 이정민) 틀링교체완료 뒷메란다 시트지교체 (구진희, 이정민) 완료	
8	일성건축	3	2/1	09:00	2/1	16:30	5 2	205 104	관리소장	주방대일교체 (이정민, 구진희) 문선틀링사공 (이정민, 구진희) 교체완료 틀링교체완료 방충망 (주영수) 5개	
9	일성건축	3	2/2	08:50	2/2	16:00	기숙사 AB동		관리소장	차량충입구 천정 집진구 설치 (구진희, 이정민) < 천정 집진구 2개소 설치완료 > (구진희)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5등	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수		
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고	
			일자	시간	일자	시간						
10	일성건축	1	2/6	10:30	2/6	11:30	9등 105호	105호	관리소장	거실. 부문도배보수 (한명석)		
11	일성건축	2	2/7	13:00	2/7	16:00	101등	103호	관리소장	현관문 전경 및 보수 (구진회, 이정민)	}	
12	"	1	2/8	09:00	2/8	16:00	5등	203	관리소장	현관문 보수 완료. (이정민) 창고 문보수.		
					"	2등	305	관리소장	완료 (이정민) 질러 붙어 교체			
13	일성건축	2	2/22	09:00	2/22	16:20	5등	301	관리소장	방충망 7개 (구진회) 주방타일 보수 (이정민, 구진회)		
14	"	2	2/23	09:00	2/23	16:26	5등	301	관리소장	화장실 타일 보수, 거울 교체, 수납장 교체, (이정민, 구진회) 우수배관 교체 (구진회)		
15	"	2	2/26	09:00	2/26	16:20	5등	301	관리소장	현관 방화문 보수 (이정민, 구진회) 앞 뒤 창고 배란다 문보수, 화장실 욕조 광물보수		
16	"	2	2/27	14:00	2/27	16:20	2등	104	관리소장	화장실 문파손 및 뒤틀림보수. (구진회, 이정민)		
17	"	2	2/28	09:00	2/28	16:20	2등	104	관리소장	화장실 거울 교체, 수납장 교체 (구진회, 이정민) 화장실 문파손 및 뒤틀림보수		
18	"	2	3/4	09:00	3/4	16:20	A등	402-1 403-2	관리소장	바닥 데코타일 보수, 벽체 석고보드 보수, 도어보수 도어보수, 발코니 창문 양면테이프 제거	(구진회, 이정민.)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
19	일성건축	2	3/6	09:00	3/6	16:20	5	402	관리소	방충망 7개소 덜베란다 상단 코르크보수 > (구진회, 김용철)	
					11		A-904	5	관리소	화장실 도어보수 천장보수(천정누수에 의한 보수) > (이성민, 김용철)	
20	"	2	3/8	13:00	3/8	16:20	A-701	1	관리소	벽채 세그먼트 보수 화장실 배수관 교체 > (이성민, 구진회)	
21	"	2	3/11	09:00	3/11	16:40	A-701 704 B-701	1 4	관리소	화장실 타일공사 문보수 7개소 문보수 1개소 > (이성민, 구진회)	
					11		704	2	관리소	문보수 1개소 발코니 수납장 공판이 청소	
22	"	1	3/12	09:00	3/12	16:20	A-701	1	관리소	화장실 타일공사 (구진회)	
23	"	2	3/14	13:00	3/14	15:20	A-304 403	5 2	관리소	블라인드 블라인드 > (구진회, 김용철)	
24	"	2	3/18	09:00	3/18	16:00	1	306	관리소	방충망 2소 덜베란다 유수배관 보수 베란다 코르크보수 베란다 외부 창틀 실리콘 작업 방충망 유수배관 보수 4개소 > (구진회, 김용철)	
25	"	2	3/19	09:00	3/19	16:20	2	101	관리소	방충망 3소 전선 교체반이 부분 보수 벽면 코르크보수 문보수 2개소 > (구진회, 김용철)	
26	"	2	3/21	09:00	3/21	16:20	2	101	관리소	방충망 3소 방벽이랑 대면제 철거 및 시공 2개소 문상실링 제거 > (구진회, 김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
27	일성건축	2	3/22	13:00	3/22	15:00	3	지하	관리소장	여자 미화원 욕실타일 철거 (구진회, 이정민)	
28	일성건축	3	3/25	09:00	3/25	16:30	3 2	지하 101	관리소장	여자 미화원 욕실타일 시공 (이정민) 물당 필름 시공, 크랙보수, 불박이장 단열재 시공 (구진회, 이정민)	
29	11	2	3/26	13:00	3/26	16:30	8	210	관리소장	방충망 3개 (구진회) 화장실 타일교체 (이정민)	
30	11	2	3/27	09:00	3/27	15:30	8	210	관리소장	방충망 4개 화장실 타일 시공 > (구진회, 이정민) 문보수 2개	
31	11	2	4/4	09:00	4/4	11:30	A	301-2 401-2 401-5	관리소장	문보수 1개소 문보수 2개소 (한계소만 완료) 문보수 1개소, 석고보드 벽체들뜸 > (구진회, 이정민)	
	11	2	4	13:00	4	16:20	5	204	이정민	화장실 타일 보수 (구진회, 이정민)	
32	11	2	4/5	09:00	4/5	16:40	A	401-2 401-5 703-6 901-2	관리소장	문보수 1개소 문보수 1개소, 석고보드 벽체들뜸 > (구진회, 이정민) 문보수 1개소 문보수 1개소	
33	11	2	4/8	09:00	4/8	16:30	B 22 103	903-2 101 101	관리소장	문보수 1개소 빨래 건조대, 가스렌지 후드 > (구진회, 이정민) 벽체 단열재 보수 (구진회, 이정민)	
34	11	2	4/18	13:00	4/18	16:40	7	508	관리소장	문보수 1개소 베란다 크랙보수 > (구진회, 이정민)	
35	11	2	4/19	09:00	4/19	14:30	5	204	관리소장	화장실 타일보수 (구진회, 이정민)	
36	11	2	4/20	14:30	4/20	15:30	A	503-2 703-6	관리소장	문보수 1개소 > (구진회, 이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
37	광성건축	1	4/22	09:00	4/22	16:10	5	104	관리소장	방충망 교체 1개소 (이정민) 창문 시트지 제거 (이정민)	
38	"	2	4/23	09:00	4/23	16:30	5 2	104 402	관리소장	빨래건조대 교체 (구진희), 싱크대 하부 문닫보수 (이정민) 방충망 교체 5개소 문보수 (앞베란다 뒷베란다) (구진희)	
39	"	2	4/24	09:00	4/24	16:20	8	109	관리소장	빨래건조대 문보수 (문닫보수) (구진희, 이정민) 방충망 교체 2개소 문보수 방충망 1개소	
40	"	2	4/25	09:00	4/25	16:20	9	505	관리소장	빨래건조대 - 거실·주방 바닥재 보수 방충망 1개소 (바닥재임 3개소) 문보수 2개소 (문닫보수 대개수) 싱크대 하부 문 닫기 및 코킹작업	(구진희, 이정민)
41	"	2	5/7	14:30	5/7	16:20	5	102	관리소장	방충망 교체 4개소 (레일 높이조절 2개소) 문보수 1개소 (구진희, 이정민)	
42	"	2	5/8	09:00	5/8	16:20	5 8	102 110	관리소장	방충망 교체 3개소 문보수 (문닫보수) 방충망 교체 1개소 싱크대 상판 코킹 철거 및 재시공 (구진희, 이정민)	
										문보수 교체 1개소 (문정리 보수 1개)	
43	"	2	5/9	09:00	5/9	16:30	5 8	102 110	관리소장	빨래건조대 주방 타일 보수 문보수 1개소 교체 (구진희, 이정민)	
							8	306	관리소장	방충망 교체 1개소 (바닥재임 2개) 화강암 타일보수 및 실리콘 작업 뒷베란다 벽면 코킹 보수 (구진희, 이정민)	
44	"	2	5/10	09:00		16:40	8	305	관리소장	문보수 2개소 외 경첩보수 방충망 1개소 외 바닥재임 3개 (구진희, 이정민)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
45	일성	1	5/10	17:00	5/10	18:20	8 8	508 107	관리소장	상강실 3개교체 상강실 3개교체	
46	"	2	5/13	13:00	5/13	16:40	9	104	관리소장	문보수3개소 방충망 7개소 외 바닥틀림2개 > (이정민, 구권희)	
47	"	2	5/20	09:00	5/20	14:00	9	104	관리소장	화장실 타일보수 화장실 도어 문선문틀 교체 천장물림 필름 제거 > (구권희, 이정민)	
	"	2	5/20	14:00	5/20	16:40	2	306	관리소장	- 뒷베란다 정물구 설치 (구권희, 이정민)	
48	"	2	5/21	09:00	5/21	12:00	9	104	관리소장	- 화장실 타일보수 완료 - 화장실 도어 문선문틀 교체 완료 - 천장물림 필름 제거 > (구권희, 이정민)	
49	"	2	5/22	09:00	5/22	16:50	9	104	관리소장	- 천장물림 필름 제거 완료 - 방화문 보수 완료 > (구권희, 이정민)	
							9	201	관리소장	- 문보수 1개소 완료 - 빨래 건조대 설치완료 > (구권희, 이정민)	
50	"	2	5/24	09:00	5/24	16:40	9 5	201 104	관리소장	- 방충망 7개소 완료 - 화장실 바닥틀림 작업 완료 > (구권희, 이정민)	
							101	201	관리소장	- 방충망 1개소 완료 - 안방 화장실 타일보수 완료 - 문보수 2개소 완료 - 저층 베란다 문보수 완료	
			5/24	14:20	5/24	16:30	2	506	관리소장	장판교체 (오리나무)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
51	일성건축	2	5/27	09:00	5/27	12:00	102	301	관리소장	· 방충망 3개소 · 문보수 2개소 > (구진호, 이정민)	
52	11	2	5/28	13:00	5/28	15:00	101	304	관리소장	· 문보수 1개소 · 걸레받이 부분보수 2개소 > (구진호, 이정민)	
53	11	1	5/31	16:00	5/31	16:40	5-9	104 505	관리소장	· 싱크대 하부 마감판 교체 · 상판 2개소 교체, 측면 마감판 교체 (이정민)	
54	11	2	6/5	14:30	6/5	16:40	9	104	관리소장	· 화장실 교체 · 싱크대 하부 상판 실리콘 작업 > (구진호, 이정민)	
55	11	3	6/18	09:00	6/18	16:50	1 8 1.2	103 305	관리소장	· 문선문틀 교체 작업 (이정민) · 철선 천장 사고 보수 (구진호, 김용원) · 석축 라부 보강 (구진호, 이정민, 김용원)	
56	11	2	6/19	09:00	6/19	14:30	1.2		관리소장	· 석축 하부 보강 (이정민, 김용원)	
57	11	1	6/25	09:00	6/25	16:50	8 9	501 401	관리소장	· 방충망 7개소 > (김용원) · 현관 바닥타일 분도제거 · 문보수 1개소	
							7	507		· 거실 벽면 단열재 들뜸보수	
58	11	2	7/1	09:00	7/1	16:40	9 8 102 5	401 208 505 303	관리소장	· 방충망 7개소 완료 · 방충망 7개소 완료 · 방충망 2개소 완료 · 방충망 7개소 완료 > (구진호, 김용원)	
59	11	3	7/2	09:00	7/2	16:40	102 5 8 7 8	505 303 501 507 208	관리소장	· 문보수 1개소 완료 · 문보수 1개소 완료, 싱크대 하부 상판 실리콘 · 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 완료 · 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 완료 · 뒤베란다 벽 마감제거 후 코킹 완료 · 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 완료 > (구진호, 이정민, 김용원)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
60	이성건축 2003	3	7/3	09:00	7/3	16:50	8 9	507 203	관리소장	· 뒤베란다 벽면 천정 곰팡이 제거 · 화장실 벽타일 복원공제 (사외계 교체도함) · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 신발장 편용코제밀 수도임 조정	이정민 김용현
										· 도어보수 1개소 · 화장실 코너 4개소 코킹작업	구진희
61	11	2 1	7/4	09:00 14:00	7/4	16:40 16:40	8 8	402 507	관리소장	· 화장실 타일공제 (사외계스 단부착) · 싱크대 하부상판 코킹 제거후 24시공 · 방충망 건조대 천정후 설치 · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 방충망 7개소 완료	(이정민, 김용현) 구진희
62	11	1	7/5	09:00	7/5	16:30	9 8	203 402	관리소장	· 방충망 7개소 완료 · 방충망 7개소 완료 (구진희)	
63	11	2	7/8	09:00	7/8	16:40	8 7 7	402 206 404	관리소장	· 도어보수 2개소 · 도어보수 1개소 · 도어보수 1개소	이정민, 김용현
64	11	3	7/10	09:00		16:40	9	106	관리소장	· 화장실 벽타일 보수 중 (이정민) · 방충망 7개소 완료	(김용현, 구진희)
65	11	3	7/12	09:00		16:50	9 8 9	106 309 203	관리소장	· 화장실 벽타일 보수 중 (이정민) · 문보수 3개소 완료 · 싱크대 하부상판 코킹 천정후 24시공 완료 · 싱크대 하부상판 코킹 천정후 24시공 완료	(구진희, 김용현)
66	11	2	7/16	13:00		16:40	9 5	106 201	관리소장	· 화장실 벽타일 보수 완료 (이정민, 사외계스 단부착) · 화장실 코너 4개소 코킹작업 · 방충망 5개소 완료 (김용현)	(이정민)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

기타 공사 체크리스트

공사명	101동-104동 자동제어 서버 전원 및 PC교체					공사업체	대양이엔씨
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			0			
	도면 및 시방서 준수			0			
	작업 지시 이행도			0			
공사관리	안전/환경 규정 준수			0			
	작업에 적절한 안전보호구 착용			0			
	안전감독자의 역할			0			
	공사현장 정리/정돈			0			
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			0			
	공사 전종후 협의 보고			0			
납기	일정내완료/납기단축기여도			0			
점검일시	2024년 7월 9일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	최종점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

8 동 402 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다3개), 휘베란다(4개)교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 난방분배기교체, 싱크대하부장상판실리콘재코킹작업), 안방 불박이자설치, 내부샤시교체, 화장실벽면타일교체, 화장실 벽타일수직모서리(4군데)실리콘코킹작업, 발래건조대교체, 휘베란다오수과주변누수정검및오수과교체 문짝릴-2		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024년 8월 6일					
현장점검인		이광희 (인) 점검인 (인)					
최종점검인		이광희 (인) 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

8 동 507 호

26평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 뒤베란다(벽면, 천정)곰팡이제거(창고포함), 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물당포함)전체교체, 난방분배기교체), 화장실 벽면타일 부분교체, 화장실 벽면 모서리(4군데)심리콘 코킹작업, 앞, 뒤베란다 우수관 보수 또는교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024년 8월 6일					
현장점검인		이광희 (인)					
최종점검인		김해원 (인)					

수장공사 체크리스트

9 동 203 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실 누수방벽 벽면 단열재 시공, 방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대 하부장 상판 실리콘 코킹작업, 난방분배기교체), 내부샤시교체, 화장실좌측방 바닥패임보수작업, 화장실 벽면 모서리(4군데)실리콘 코킹작업, 신발장 시트지 교체(신발장 수평조정작업)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 8 월 2 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

5 동 303 호

24평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장) 문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 난방분배기교체, 싱크대 하부장 상판 실리콘 재코팅작업, 화장실 벽면 모서리(4군데)실리콘코팅작업, 문걸림-1개(화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 7 월 26 일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		김재원 점검인					

수장공사 체크리스트

7 동 507 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 거실 벽면 단열재 들뜸 재시공(겔레받이 교체포함), 뒤베란다 벽면 양카볼트 제 거 및 실리콘 마감처리, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 7 월 26 일					
현장점검인		이정현 점검인 (인)					
최종점검인		최종점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	7-507 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			○			
	도면 및 시방서 준수			○			
	작업 지시 이행도			○			
공사관리	안전/환경 규정 준수			○			
	작업에 적절한 안전보호구 착용			○			
	안전감독자의 역할			○			
	공사현장 정리/정돈			○			
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			○			
	공사 전종후 협의 보고			○			
납기	일정내완료/납기단축기여도			○			
점검일시	2024 년 11 월 18 일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	최혜원 (인) 점검인						

수장공사 체크리스트

9 동 106 호

26평

위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 우측벽면 곰팡이제거 및 단열재 시공, 방화문-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 화장실 벽면 단열 부분모수		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 8 월 2 일

현장점검인

최종점검인

이재현
최종점검인

정검인
정검인

수장공사 체크리스트

7 동 206 호

18평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 크랙 전체보수, 문결함-1개(화장실좌측방문), 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 8 월 1 일					
현장점검인		이정희 점검인 (인)					
최종점검인		김기원 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

7 동 404 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 문골링-1개(화장실좌측 방문), 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 8 월 1 일					
현장점검인		이영민 점검인					
최종점검인		노희원 점검인					

수장공사 체크리스트

8 동 309 호

26평

위 치	종영	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 창고 곰팡이제거 및 단열재시공, 방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩, 걸레받이(1개)포함)전체교체, 난방분배기교체, 싱크대하부장상판실리콘코킹작업), 앞베란다바닥타일물음재시공, 화장실벽면타일부분보수, 문틀링-3개(앞베란다창고문, 뒤베란다창고문, 화장실문출발문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 8 월 7 일					
현장점검인		이정리 점검인					
최종점검인		노해원 점검인					

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-309 썬크대 상하부장 문짝교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			○			
	도면 및 시방서 준수			○			
	작업 지시 이행도			○			
공사관리	안전/환경 규정 준수			○			
	작업에 적절한 안전보호구 착용			○			
	안전감독자의 역할			○			
	공사현장 정리/정돈			○			
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			○			
	공사 전중후 협의 보고			○			
납기	일정내완료/납기단축기여도			○			
점검일시	2024년 7월 3일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노희원 점검인						

2024년 7월 3일

이광희 점검안 (인)

49 하위 점검안(안)

수장공사 체크리스트

7 동 502 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명교체, 문틀링-1개(화장실좌측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 8 월 1 일					
현장점검인		비광희 점검인					
최종점검인		김희우 점검인					

