

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요율)
					8,148,000	7,786,225	==>일성-일반(1 건)	-5%
					8,148,000	7,786,225	11월 마감건(1 건)	-5%
1	11월30일	사택 1동 현관도어및 누수보수	작업대상: 1동 1-2라인 / 3-4라인 / 5-6라인 7-8라인 현관 캐노피 천장(기와) 누수 보수 현관 캐노피 기와 및 천장 도장 작업 현관 강화도어 플로어 힌지(상부_ 하부) 교체(각8개) 현관 강화도어 상부_ 하부 프레임 교체(각8개) 현관 강화도어 철거 및 분해시 파손 주의 현관 강화도어 및 캐노피 기와 철거시 안전요원 배치	2024-11-05	8,148,000	7,786,225	일성건축	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.10.24 - 2024.11.05
공 사 명	사택 1동 현관도어 및 누수보수	제출일자	2024.11.20
작업사진			
내 용	도어보수(작업중)	누수보수(작업중)	도장보수(작업중)
작업사진			
내 용	도어보수(작업중)	누수보수(작업중)	도장보수(작업중)
작업사진			
내 용	도어보수(철거후)	누수보수(작업중)	도장보수(작업중)
작업사진			
내 용	도어보수(작업후)	누수보수(작업후)	도장보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			