

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	2	1/19	09:00	1/19	16:20	1 101	301 102	남해원	- 뒷베란다 벽면 크랙보수 완료 - 문보수 3개소 보수 완료 - 싱크대 상판 식리콘 제거 및 재코팅 작업 완료	(이정민, 구권희)
2	"	2	1/20	09:00	1/20	16:20				- 걸레받이 2개소 교체 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	
2	"	2	1/20	09:00	1/20	16:20	101	402	남해원	- 싱크대 상판 식리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 걸레받이 3개소 교체 완료 - 문보수 1개소 보수 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	(이정민, 구권희)
							102	406	남해원	- 싱크대 상판 식리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 걸레받이 5개소 교체 완료 - 문보수 1개소 보수 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	
3	"	2	1/21	09:00	1/21	16:20	102	504	남해원	- 싱크대 상판 식리콘 제거 및 재코팅 작업 완료 - 문보수 3개소 보수 완료 - 방충망 벽면 단면제 돌출 4곳(거실, 방)에 보수작업 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	
							103	205	남해원	- 걸레받이 3개소 교체 완료 - 문보수 1개소 보수 완료	(이정민, 구권희)
4	"	2	1/22	09:00	1/22	16:30	103 2	205 302 205	남해원	- 방충망 2개소 교체 완료 - 앞베란다 크랙보수 완료 - 문보수 1개소 보수 완료 - 싱크대 식리콘 상판 제거 및 재코팅 작업 완료	
5	"	2	1/23	09:00	1/23	16:00	102	503	남해원	- 문보수 2개소 보수 완료	
5	"	2	1/23	09:00	1/23	16:00	102 2	406 302	남해원	- 방충망 3개소 교체 완료 - 방충망 5개소 교체 완료	(이정민, 구권희)
							8 2	205 206	남해원	- 방충망 6개소 교체 완료 - 방충망 5개소 교체 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
6	이선리 201국	2	1/26	09:00	1/26	16:30	102	502	남해원	문보수 4개소 보수 완료 걸레받이 7개소 교체 완료 싱크대 상판 석리온 제거 및 제코킹작업 완료 거실와육방방 관련 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료	(이정민, 주권희)
7	11	1	1/30	09:00	1/30	16:00	103 8 102	301 506 501	남해원	방충망 3개소 교체 완료 방충망 7개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료	(김용철)
8	11	2	2/2	09:00	2/2	16:20	102	501	남해원	걸레받이 4개소 교체 완료 낙서 및 연록제거 완료 (복합방, 방문) 문보수 3개소 보수 완료	(이정민, 주권희)
							103	301	남해원	걸레받이 1개소 교체 완료 싱크대 상판 석리온 제거 및 제코킹작업 완료	
9	11	2	2/12	09:00	2/12	16:20	103	301 403	남해원	문보수 4개소 보수 완료 문보수 3개소 보수 완료	(이정민, 주권희)
10	11	2	2/13	09:00	2/13	16:10	103	103	남해원	문보수 2개소 보수 완료 문바닥에 시트지 교체 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 화장실 타일 보수 완료	
							103	405		문보수 4개소 교체 완료	
11	11	1	2/23	09:00	2/23	16:20	103 A	105 802-3	남해원	걸레받이 10개소 교체 완료 싱크대 상판 석리온 제거 및 제코킹작업 완료 벽면 인건재 등등 보수 완료	(주권희)
12	11	1	2/24	09:00	2/24	16:15	103 A	105 1002-3 804-2 803-4	남해원	문보수 2개소 보수 완료 베틀칼 천거 및 교체 완료 베틀칼 천거 및 교체 완료 베틀칼 천거 및 교체 완료	(주권희)
13	11	3	2/25	09:00	2/25	16:20	A	1002-5 1002-3 803-4 802-3 802-5 801-3	남해원	단열재 등등 보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 문보수 2개소 보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 문보수 1개소 보수 완료	(주권희, 김용철, 김도균)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
14	밀성건축	3	2/26 2/26	09:00	2/26	16:20	A	801-3 702-5 604-1	남해원	- 문보수 12개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 2개소 보수 완료.	(구진희, 김용원, 김도균)
							A	602-5 601-5 601-6 103 105	남해원	- 문보수 2개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 3개소 교체 완료.	
15	11	1	3/3	09:00	3/3	16:20	2 7	401 102	남해원	2층 크랙보수 및 도장, 베란다 벽체 부분도장, 문틀도장 7동/10호. 걸레받이 도장 및 크랙보수 도장.	
	11	3	3/3	09:00	3/3	16:20	2 7	401 102	남해원	- 앞·뒤 크랙보수 완료. - 앞·뒤 벽면 크랙 보수 완료.	(구진희, 김용원, 김도균)
							A	504-6 404-6 403-4	남해원	- 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료.	
							A	401-1 304-1 204-2	남해원	- 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료. - 문보수 1개소 보수 완료.	
16	11	1	3/4	09:00	3/4	16:20	2 7 5	401 402 106	남해원	걸레받이 도장 및 부분 재도장 베란다 걸레받이 도장. 벽체 부분보수 및 크랙보수 및 밀착제	
	11	3	3/4	13:00	3/4	16:20	A	802-1 604-1 602-5 601-6	남해원	비티칼 철거 및 교체 완료	(구진희, 김용원, 김도균)
							A	601-5 403-3 401-1 601-5	남해원	비티칼 철거 및 교체 완료	
17	11	2	3/5	13:00	3/5	16:20	3 A	1002-3	남해원	- 보드문턱 정돈 - 타일보수 작업 중	(구진희, 김용원)

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
18	일성건축	3	3/6	09:00	3/6	16:10	2 3 A	401 1002-5	남해원	- 벽체 단열재 등용 보수 완료 - 보도블록 작업 완료	(구진희, 김용현, 김도균)
								1002-3 404-6	남해원	- 화장실 바닥타일 부분교체 중	
19	11	2	3/10	13:00	3/10	16:20	5 5 9	106 505 405	남해원	- 방충망 1개소 교체 완료 - 방충망 5개소 교체 완료 - 방충망 6개소 교체 완료	(김용현, 김도균)
20	11	2	3/11	09:00	3/11	16:00	5 2 2 103	206 401 102 302	남해원	- 방충망 7개소 교체 완료 - 방충망 5개소 교체 완료 - 방충망 3개소 교체 완료 - 방충망 3개소 교체 완료	(김용현, 김도균)
21	11	3	3/12	09:00	3/12	16:20	B	903-1 804-1 803-3	남해원	- 문보수 1개소 교체 완료 - 문보수 1개소 교체 완료 - 문보수 1개소 교체 완료	(구진희, 김용현, 김도균)
						B	801-2 702-5 604-1			- 문보수 2개소 교체 완료 - 문보수 1개소 교체 완료 - 문보수 1개소 교체 완료	
						A	1002-3 1002-5 404-6 206			- 화장실 바닥타일 교체 완료 - 문보수 1개소 교체 완료	
22	11	1	3/16	09:00	3/16	16:20	2 5	401 206	남해원	- 싱크대 상판 석리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 - 위배란다 창고열 누수정정 및 보수작업 완료 - 싱크대 상판 석리콘 제거 및 보수작업 완료	
							5	106 102		- 위배란다 창고열 누수정정 및 보수작업 완료 - 선반장 시트지 교체 작업 중 - 방충망 3개소 교체 완료	
23	11	1	3/17	09:00	3/17	16:20	2 103	102 202	남해원	- 약.위배란다 코킹보수 완료 - 거실좌측방 통풍이장 열 벽 단열재 등용 재시공 완료 - 문보수 2개소 보수 완료 - 방충망 1개소 교체 완료	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]