

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					23,336,000	22,689,975	==>일성-일반(6 건)	-3%
					2,182,000	2,113,450	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					1,632,000	1,386,750	==>동운(2 건)	-18%
					2,550,000	1,493,175	==>하이엠솔루텍(1 건)	-71%
					29,700,000	27,683,350	11월 마감건(10 건)	-7%
1	11월30일	사택 9-405 수장공사		2022-10-31	5,485,000	5,306,200	일성건축	-3%
2	11월30일	사택 9-304 앞베란다 다용도실 단열작업(2개소)		2022-10-31	2,050,000	1,983,375	일성건축	-3%
3	11월30일	기숙사 3동 428호 도배보수		2022-10-31	539,000	520,300	일성건축	-4%
4	11월30일	기숙사 A동 302-4호 도배보수외 4건		2022-10-31	3,058,000	2,955,175	일성건축	-3%
5	11월30일	사택 2-101 베란다 누수보수외 1건		2022-10-31	966,000	930,950	일성건축	-4%
6	11월30일	사택 9-106 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	작업인원 축소로 절감	2022-10-31	816,000	693,375	동운	-18%
7	11월30일	사택 9-403 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	작업인원 축소로 절감	2022-10-31	816,000	693,375	동운	-18%
8	11월30일	사택 9-403 내부 창호교체(고층장비)		2022-10-31	11,238,000	10,993,975	일성건축	-2%
9	11월30일	사택 어린이집 전열교환기 고효율필터 교체	주말작업 간접비 협의후 제외	2022-11-19	2,550,000	1,493,175	하이엠솔루텍	-71%
10	11월30일	임차사택 수장공사 김민준(공정기술)		2022-10-31	2,182,000	2,113,450	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.05 - 2022.10.27
공 사 명	사택 9-405 수장공사	제출일자	2022.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	유리창(교체전)	벽보수(작업전)	건조대(작업전)
작업사진			
내 용	유리창(교체후)	벽보수(작업후)	건조대(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.09.29 - 2022.09.30
공 사 명	사택 9-304 앞베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.11.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.13 - 2022.10.13
공 사 명	기숙사 3동 428호 도배보수	제출일자	2022.11.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.14 - 2022.10.19
공 사 명	기숙사 A동 302-4호 도배보수외 4건		제출일자	2022.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)		문보수(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		문보수(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.27 - 2022.10.31
공 사 명	사택 2-101 베란다 누수보수와 1건		제출일자	2022.11.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-10-17
공 사 명	사택 9-106 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022-11-22
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 완료			
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-10-17
공 사 명	사택 9-403 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022-11-22
작업사진				
내 용	작업위치		난방분배기 교체 작업 전	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 중		난방분배기 교체 작업 완료	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.10.20- 2022.11.03
공 사 명	사택 9-403 내부 창호교체	제출일자	2022.11.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	설치(작업중)	설치(작업중)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

■ 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
해님반	101.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	76.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-89.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-66.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
달님반	50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	39.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-34.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	69.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	64.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-55.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-53.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	65.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-56.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-43.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	58.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	47.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-43.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	63.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	51.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-49.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	38.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-37.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	59.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	47.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-48.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-38.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	31.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	60.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	14.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13:30	-46.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-37.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : KLEPTON

2) 측정일자 / 측정인원 : 2022년 11월 19일 / 권민성 선임

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

4) 전열소자 오염으로 인한 교체 필요

사진대지



작업내용

해님반 전



작업내용

해님반 중




작업내용

해님반 후



작업내용

별님반 전



작업내용

별님반 중



작업내용

별님반 후

사진대지



작업내용

달님반 전



작업내용

달님반 중



작업내용

달님반 후



작업내용

유희교실 전



작업내용

유희교실 중



작업내용

유희교실 후

사진대지



작업내용

창의교실 전



작업내용

창의교실 중



작업내용

창의교실 후



작업내용

식당 전



작업내용

식당 중



작업내용

식당 후

사진대지



작업내용

무지개반 전



작업내용

무지개반 중



작업내용

무지개반 후



작업내용

은하수반 전



작업내용

은하수반 중



작업내용

은하수반 후

사진대지



작업내용

교사실 전



작업내용

교사실 중



작업내용

교사실 후



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진

사진대지



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진



작업내용

작업사진

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.11.14 - 2022.11.14
공 사 명	임차사택 수장공사 김민준(공정기술)		제출일자	2022.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 김민준(공정기술)												
1.도배	LG휘양세 광폭											
	거실 벽면	㎡	30	960	28,800	4,982	149,460				178,260	
	거실 천정	㎡	20	960	19,200	6,477	129,540				148,740	
	방A 벽면	㎡										
	방A 천정	㎡										
	방B 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	98			1,206	117,706				117,706	
소 계			122		117,120		788,300				905,420	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡	15			3,619	54,285				54,285	
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡	7			3,619	25,333				25,333	
	방C 바닥 철거	㎡	6			3,619	21,714				21,714	
	접착제(부분접착)	kg	2	23,380	46,760						46,760	
	거실 바닥	㎡	15	10,855	162,825	3,322	49,830				212,655	
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡	7	10,855	75,985	3,322	23,254				99,239	
	방C 바닥	㎡	6	10,855	65,130	3,322	19,932				85,062	
소 계			28		350,700		194,348				545,048	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40			5,890	235,600				235,600	
소 계						235,600				235,600		
합 계					467,820		1,218,248		0		1,686,068	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,967,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김민준 근무부서: 전각간행기술 전화번호: 010-7470-9985 사택명: 상록수

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26명)_ 9동-405호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	화장실우측방누수확인 및 보수, 앞베란다 방충망(1개)교체, 신발장옆 방문끌림, 앞베란다 외부창문유리파손 교체, 앞베란다 빨래건조대 교체			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							