

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
				시공사		108,467,500	103,641,825	==>일성-일반(29 건)		-4%
						4,785,704	4,785,704	==>하이엠(2 건)		0%
						9,485,800	9,485,800	==>준마(3 건)		
						2,986,350	2,986,350	==>대양(3 건)		
						1,075,000	1,075,000	==>귀뚜라미(1 건)		
				투자/수선	수선	121,218,954	116,393,279			
					자산	5,581,400	5,581,400			
					합계	126,800,354	121,974,679	11월 마감건(38 건)	- 4,825,675	-4%
	계약파기	11월30일	[파기]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)							
1	수선	11월30일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차	8차 PR접수필요 10월23일 기준	2025-11-11	4,897,700	4,897,700	일성건축		
2	수선	11월30일	[감액]사택 101-403 현관 방화문 교체		2025-09-05	2,185,475	1,453,400	일성건축	-732,075	-33%
3	수선	11월30일	[감액]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체		2025-09-18	5,262,125	4,062,425	일성건축	-1,199,700	-23%
4	수선	11월30일	[감액]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체		2025-10-21	7,660,450	4,766,550	일성건축	-2,893,900	-38%
5	수선	11월30일	[증액]사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수		2025-11-07	3,789,375	3,789,375	일성건축		
6	수선	11월30일	사택 9-204 현관 방화문 수리		2025-10-20	1,106,175	1,106,175	일성건축		
7	수선	11월30일	사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체		2025-11-08	3,837,750	3,837,750	하이엠솔루텍		
8	수선	11월30일	기숙사 AB동 비상방송 고장 앰프 교체		2025-09-12	4,390,300	4,390,300	준마		
9	수선	11월30일	기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체		2025-09-12	589,100	589,100	준마		
10	수선	11월30일	사택 9-506 수장공사		2025-10-01	5,571,725	5,571,725	일성건축		
11	수선	11월30일	사택 102-402 수장공사		2025-10-01	5,792,100	5,792,100	일성건축		
12	수선	11월30일	사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업		2025-11-10	4,416,100	4,416,100	일성건축		
13	수선	11월30일	사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수		2025-09-30	1,674,850	1,674,850	일성건축		
14	수선	11월30일	사택 7-202 LED등기구 교체		2025-10-28	593,938	593,938	대양이앤씨		
15	수선	11월30일	사택 7-503 LED등기구 교체		2025-10-28	593,938	593,938	대양이앤씨		
16	수선	11월30일	사택 2-304 수장공사		2025-10-27	3,465,800	3,465,800	일성건축		
17	수선	11월30일	사택 2-304 썬크대 상하부장 문짝교체		2025-11-04	1,230,875	1,230,875	일성건축		
18	수선	11월30일	사택 5-101 수장공사		2025-10-24	5,234,175	5,234,175	일성건축		
19	수선	11월30일	사택 5-504 수장공사		2025-10-24	4,200,025	4,200,025	일성건축		

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요율)
				시공사		108,467,500	103,641,825	==>일성-일반(29 건)		-4%
						4,785,704	4,785,704	==>하이엠(2 건)		0%
						9,485,800	9,485,800	==>준마(3 건)		
						2,986,350	2,986,350	==>대양(3 건)		
						1,075,000	1,075,000	==>귀뚜라미(1 건)		
						투자/수선	수선	121,218,954		116,393,279
			자산	5,581,400	5,581,400					
				합계	126,800,354	121,974,679	11월 마감건(38 건)	- 4,825,675	-4%	
20	수선	11월30일	사택 7-202 수장공사		2025-10-23	3,594,800	3,594,800	일성건축		
21	수선	11월30일	사택 7-301 수장공사		2025-10-23	2,789,625	2,789,625	일성건축		
22	수선	11월30일	사택 7-408 수장공사		2025-10-27	2,789,625	2,789,625	일성건축		
23	수선	11월30일	사택 8-503 수장공사		2025-10-27	5,571,725	5,571,725	일성건축		
24	수선	11월30일	사택 8-503 썬크대 상하부장 문짝교체		2025-11-04	1,174,975	1,174,975	일성건축		
25	수선	11월30일	사택 102-304 수장공사		2025-11-05	4,708,500	4,708,500	일성건축		
26	수선	11월30일	사택 1동-9동 주차장 주차면 정리		2025-11-03	2,517,650	2,517,650	일성건축		
27	수선	11월30일	사택 101동-104동 주차장 주차면 정리		2025-11-03	3,240,050	3,240,050	일성건축		
28	수선	11월30일	사택 8-505 수장공사		2025-10-30	5,571,725	5,571,725	일성건축		
29	수선	11월30일	사택 102-206 수장공사		2025-11-05	4,708,500	4,708,500	일성건축		
30	수선	11월30일	사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업		2025-10-17	2,238,150	2,238,150	일성건축		
31	수선	11월30일	기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리		2025-10-28	1,798,475	1,798,475	대양이엔씨		
32	자산	11월30일	사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품		2025-10-30	1,075,000	1,075,000	귀뚜라미보일러		
33	수선	11월30일	사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축)		2025-10-24	4,006,525	4,006,525	일성건축		
34	수선	11월30일	사택 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치		2025-11-06	2,008,100	2,008,100	일성건축		
35	자산	11월30일	기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체		2025-10-30	4,506,400	4,506,400	준마		
36	수선	11월30일	사택 7-207 수장작업		2025-11-07	3,594,800	3,594,800	일성건축		
37	수선	11월30일	사택 2-103 수장작업		2025-11-07	3,465,800	3,465,800	일성건축		
38	수선	11월30일	사택 5동 경비실 천장형 EHP 수리		2025-10-27	947,954	947,954	하이엠솔루텍		