

'25년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축/기계)

※ Fee(7.5%) 제외▷ 시공사 매입 계약 금액 기준 / 이월비용 ▷ 긴급보수 대응 정산중 계약금액 초과로 비용 이월 (현재 진행되고 있는 긴급보수 작업비용 제외)																								
공종	시공사	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. PR접수 완료 (시공사 매입계약)										B. 시공사 정산 현황										PR 소진 현황 A - (B + C)	특이사항
			1차 (~)	2차 (~)	3차 (~)	4차 (~)	5차 (~)	6차 (~)					1차 (~)	2차 (~)										
			4,513,000										2,874,000	734,000										
기계	수단	- 관리소 관리대장 및 자재 표준단가 - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 물량 산출불가	4,513,000										3,608,000										905,000	계약금액 미달로 계약 12월말로 변경
공종	시공사	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. PR접수 완료 (시공사 매입계약)										B. 시공사 정산 현황										PR 소진 현황 A - (B + C)	특이사항
			1차 (1월~3월)	2차 (3월~4월)	3차 (5월~6월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~9월)	6차 (9월~10월)	7차 (9월~10월)	8차 (10월~11월)	9차 (11월~11월)		1차 (1월~3월)	2차 (4월~5월)	3차 (6월~7월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~9월)	6차 (9월~10월)	7차 (10월~11월)	8차 (11월~11월)	9차 (11월~11월)	26년이월		
			4,649,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000		4,649,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	4,556,000	1,617,000		
건축	일정건축	- 1차 이월(물량환산): 1,683,000원▷5월 정산 . 7.5 M/D(특별인부)+2.7 M(결려반이)+간접비 - 2차 이월(물량환산): 8.62m2(브라인드) . 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 물량 산출불가 - 3차 이월(물량+인원): 40.91m2(방송랑)+브라인드 (8.62)+15M/D . 4차로 이월금액 : 5,047,000원 - 4차 (5,047,000원)이월 - (4,556,000)계약=(491,000) 5차 이월	41,097,000										42,714,000										-1,617,000	1월 부터 12월5일 까지 - 비닐 커튼 별도 분리 PR(공용 비용 배분) -1,617,000원은 '26년으로 이월



'24년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축/기계)

Fee (7.5%) 제외 ▷ 시공사 매입 계약 금액 기준																
공종	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획)							B. 확정 비용 (실비정산)			증감비용 (A - B)	특이사항			
		1차 (1월~5월)	2차 (6월~7월)	3차 (6월~7월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~12월)			상반기 (1월~5월)	하반기-1 (5월~8월)	하반기-2 (9월~10월)					
		8,897,000	4,216,000	4,216,000	4,216,000	8,432,000			8,909,000	14,811,000	5,424,000					
기계	-비품성 (물량 산출불가) 및 -긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자재 표준단가	29,977,000							29,144,000			-833,000 감액 변경 계약	- 10월04일,23일 작업 정산 건적 접수: 5,424,000원 - 묶음 작업으로 대응중 - 건축비품성 접수 : 건조대, 화장경, 수납장, 싱크대후드, 베란다 우수배관 (접수시 대응)			
공종	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. 시공사 매입계약 (PR접수 완료 및 계획)							B. 확정 비용 (실비정산)			증감비용 (A - B)	특이사항			
		1차 (1월~5월)	2차 (6월~7월)	3차 (6월~7월)	4차 (7월~8월)	5차 (8월~9월)	6차_4Q(1) (10월~11월)	7차_4Q(2) (PR미접수)	상반기 (1월~4월)	하반기-1 (4월~8월)	하반기-2 (9월~10월)					
		9,061,000	4,242,000	4,242,000	4,242,000	12,726,000	12,726,000	4,402,000	20,598,000	24,598,000	6,445,000					
건축	-비품성 (물량 산출불가) 및 -긴급보수 투입분 실비 정산 청구 -관리소 관리대장/자재 표준단가	51,641,000							51,641,000			0	사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리 ▶예산 초과분 별도 PR발행: 1,750,000원(매입계약 완료함) - 1차 정산 : 자재비 표준단가 적용 - 2차 정산부터 시중가 계산서 - 하반기 실투입 인원에서 인원 축소 ※ 시공사측 에서 인원 조정 검토			