

■ 중대위험공사 안전작업허가서

구분	주요내용			
센터명	화학대전기술연구원운영센터			
예상 공사명	사택 1동 2라인-6라인 지붕 누수점검 (고객사 공용)			
예상 공사기간	2026년 04월 28일(화)			
공사위치	(화학) → 1동 (솔루션) → 5동, 9동			
공사관리 인원	공사담당자	이종근	안전담당자	이종근
(자사직원 성명)	※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일 이름으로 작성			
주요공사내용	1)공종	시설보수>유지관리(마감)		
	2)주요내용	화학 : 1동(지붕 기와 누수 점검) 솔루션 : 5동(지붕 환기헨 소음 점검), 9동(지붕 거터 개선 위한 견적 작성용 지붕 점검)		
주요 위험작업 (작업 표기)	중대위험작업	외벽 로프(달비계), 스카이(고소작업차) 비계, 기계식 주차설비, 산소용접·용단(절단)기, 민폐공간(물탱크 등), 수변전설비, 승강기, 고소작업(4m 이상)		
	일반작업	수공구 작업 외		
주요 안전 작업절차	1) 스카이(고소작업차) 안전작업 절차 ① 작업 前 확인사항 ■ 작업계획서 작성 및 검토 - 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토 ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식 - 검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(탑승인원, 자재/장비 중량), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등 ■ 안전서류 확인 - 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인 - 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인 - 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or 고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서 - 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인 - 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증 ② 날씨 확인 - 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지 - 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지 ※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색 ③ 차량 배치 위치 확인 - 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인 (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지) - 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치 - 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치 ④ 작업장 주변 접근 통제 - 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 - 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제, 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 - 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 ⑤ 작업대 확인 - 안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해체 금지) - 작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 발끝막이판 설치			
	2)고소작업 안전작업절차 ① 고소작업 예방조치 - 고위험(고소작업) 기준은 4m이상 작업이나, *2m이상의 작업시에도 아래의 추락 예방조치 필요 ※높이기준 : 추락예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리 ② 작업 前 확인사항 1) 안전 작업방법 검토 - 유압사다리(난간대有), 이동식틀비계, 스카이, 테이블리프트 등 장비를 이용한 작업방법 검토 2) 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 - 주변의 고정된 시설물을 이용하거나, 안전대(고리)를 걸 수 있는 시설 설치 - 로프(16mm ↑)는 처지거나 풀리지 않도록 설치 3) 개인보호구 착용 - 그네식 안전대(고리 체결), 안전모등 4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제			
특기사항				