

안전작업 허가서 품의문

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2507-14493	기안일자	2025-07-18
보안등급	일반	보관기간	영구
제목	[중대위험 작업 준공품의] 사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 보수 작업 및 지붕 점검		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-07-18 11:37
2	운영센터장	이서익	결재	승인	2025-07-18 14:31
3	본부장	호재영	결재	승인	2025-07-18 14:35

• 세부내용

아래의 중대위험 작업이 완료 되어 준공 품의하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

구분	주요내용	
센터명	화학대전기술연구원운영센터	
예산 공사명	[ESPR\93041254]사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	
예산 공사기간	2025-05-26 ~ 2025-07-31	
공사위치	화학대전기술연구원사업장	
공사관리 인원 (자사인원 설명)	공사담당자	이종근
	안전담당자	이종근
※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일이름으로 작성		
주요공사내용	1) 공종	건축
	2) 주요내용	스카이장비를 활용해서 박공 지붕(약 11m)의 기와 교체 및 외벽 훼손 도장 보수 작업 예정
주요위험작업 (작업표기)	중대위험작업	고소,스카이/크레인/지게차/굴착기/고소작업대
	일반작업	.
주요안전작업절차	■ 작업계획서 작성 및 검토(고소작업대, 스카이 장비) - 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토 ※ 작업계획서 양식/생물 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식 - 검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(탑승인원, 자재/장비 중량), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등 ○ 안전서류 확인 - 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인 - 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인 - 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or 고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서 - 장비재원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인 - 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자동차등록증 ② 날씨 확인 - 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지 - 비, 눈 등 기상상태 불안전으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지 ※ 풍속계 이용이 불가능한 경우 육안 확인(10m/s = 앞이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색 ③ 차량 배치 위치 확인 - 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인 (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지) - 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치 - 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치 ④ 작업장 주변 접근 통제 - 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 줄이대 등 설치 - 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제. 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 - 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 ⑤ 작업대 확인 - 안전난간대 설치여부 확인 {작업 중 안전난간대 임의 해제 금지} - 작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 발걸마이판 설치	
	■ 작업계획서 작성 및 검토(고소 작업) ① 고서작업 예방조치 - 고위험(고소작업) 기준은 4m이상 작업이나, *2m이상의 작업시에도 아래의 추락 예방조치 필요 ※높이기준 : 추락예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리 ② 작업 前 확인사항 1) 안전 작업방법 검토 - 유압사다리(난간대), 이동식틀비계, 스카이, 테이블리프트 등 장비를 이용한 작업방법 검토 2) 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 - 주변의 고정된 시설물을 이용하거나, 안전대(고리)를 걸 수 있는 시설 설치 - 로프(16mm ↑)는 처지거나 풀리지 않도록 설치 3) 개인보호구 착용 - 그네식 안전대(고리 체결), 안전모등 4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제	
특기사항	.	

첨부파일

1	 표준단가_결과보고서_(사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체).pdf
---	---