

구분	주요내용			
*센터명	화학대전기술연구원운영센터			
*예상공사명	[화학PR:94458068]사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수			
*예상공사기간	2025-09-01 ~ 2025-12-31			
공사위치	화학대전기술연구원사업장			
공사관리 인원 (자사직원성명)	*공사담당자	이종근	*안전담당자	이종근
	*공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일이름으로 작성			
주요공사내용	*1) 공종	건설(건축)		
	2) 주요내용	세대내 앞 베란다 탈락 안전 난간대 고정 작업		
주요위험작업 (작업표기)	*중대위험작업	용접/용단		
	일반작업	탈락 안전 난간대 분리,부착 및 임시 보양 작업		
*주요안전작업절차	5-2) 알곤 용접·용단(절단) 안전작업 절차 ① 작업 前 확인사항 ■ 가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토 - 용접 : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 알곤 용접을 원칙으로 하되 불가피한 경우 (에어컨 동배관 용접작업 등)에만 가스 용접장치를 사용 - 용단 : 130mm 이하의 철재 절단작업은 컷소(불티 미발생) 사용을 원칙으로 하되 불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능) ■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인 - 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부 => 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관 ※ 교육내용 : 용접흡의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등 ② 장치의 이해 (가스 용접·용단 장치의 구조) 이전, 다음 페이지에 부속을 이용하여 이해할 수 있으며, 안전작업 시 위험방지 장치를 부착하여야 하며, 작업 시 안전			